

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 1		
Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.			
Investor:	Město Jablunkov	Datum: 17.12.2020		
Název akce:	DOPRAVNÍ TEMINÁL V JABLUNKOVĚ (č. proj. CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012401			
Způsob odeslání / předání datum: 17.12.2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - soupis rozšířené plnění			
na jinou část smlouvy:	Dodatek č.2 „Smlouvy“			
Předmět změny:				
SO01 -Příprava území – odstraňování krytu živičného - navýšení tloušťky živičného krytu.				
SO01–Příprava území – odstranění podkladů z betonu prostého – navýšení tloušťky betonového krytu.				
Popis a zdůvodnění změny:				
- Při provádění plošného odstranění původního živičného krytu na I ETAPĚ stavby bylo zjištěno, že skutečná tloušťka živičných vrstev je o70mm silnější, než se předpokládalo v PD a rozpočtu stavby. Rozpočet předpokládal tl. živičných vrstev 150mm. Ve skutečnosti, se odstranila v celkové tl.220mm. Odstraňování probíhalo ve dvou pracovních záběrech, v prvním záběru zhotovitel odstranil tl.150mm, v druhém odstranil tl.70mm.				
- Při provádění odstranění původních podkladů z betonu prostého, byla zjištěna skutečná tloušťka betonového krytu o 80mm silnější, než se předpokládalo v PD a rozpočtu stavby. Rozpočet stavby předpokládal tl. betonového krytu 200mm. Ve skutečnosti se odstranila v celkové tl. 280mm.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení/změnový list vydává:				
IMOS Brno a.s.				

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko odpovědné osoby zadavatele:

Příloha č.1: Položkový rozpočet_ ocenění změn

Příloha č.2: Situace stavby se zákresem měřených míst, fotodokumentace

Příloha č.3: Protokol měření – živice

Příloha č.4: Protokol měření – beton

Příloha č.5: Návrh dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo

Cena méněprací bez DPH:

- , - Kč

Cena víceprací bez DPH:

+ **484 002,00** , - Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

484 002,00,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Konečný termín dokončení stavby se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum: