

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2841/2015

**"Zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS k akci III/2904 Oldřichov
v Hájích - humanizace průtahu"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pietrem, náměstkem hejtmana
Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Liberec

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

AF-CITYPLAN, s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Košan, jednatel a zástupce ředitele

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 4828514113/0300

evidence: u městského soudu v Praze, oodál C, vložka 2505

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2015 Smlouvu o poskytnutí projektové dokumentace č. OLP/2841/2015 "Zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS k akci III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu", jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS k akci III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek byl uzavřen na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu VZMR/37/OISNM/2016 „Zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS k akci III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu“- dodatečné služby.
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je a) potřeba zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění vydání územního rozhodnutí, pro další části (nezahrnuté v samostatném územním rozhodnutí vydaným pro investora akce KSS LK), kdy při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a během projednávání záměru s dotčenými orgány státní správy a při provádění inženýrské činnosti bylo zjištěno, že je třeba i další vybrané úseky rekonstruované silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace nově umístit. Tyto činnosti, popsané výše, nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původního zadání a zhotovitel ani objednatel je nemohl s péčí řádného hospodáře předvídat.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek II. smlouvy ve znění:
 - "1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže popsané plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek.
 2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení/projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen "dílo") a obstarat u příslušných správních úřadů všechna povolení nezbytná k provedení stavby.
 3. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v tomto rozsahu a v této podobě: 6 ks paré v tištěné podobě projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS, 2 ks CD projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS, 1 ks CD rozpočet a 1 ks CD slepý výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby.
 4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci zadávacího řízení.
 5. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - provést přípravné předprojektové práce v tomto rozsahu: průzkumy a měření diagnostika vozovek dle platných předpisů, zejména ČSN- 721191, 736133, 736160, 736192, TP - 82,

87, 115, 170, 208, 209 (včetně zjištění únosnosti podloží - silniční pláně), diagnostický průzkum všech zdí, geotechnický průzkum v souladu s TP 76 (vrtané sondy u opravovaných zdí), (dále jen „předprojektové práce“);

- provést zpracování podmínek územního rozhodnutí, zajištění aktuálního průběhu inženýrských sítí a zpracování soupisu prací, dodávek a služeb se zpracováním podmínek stavebního povolení, zajištění potřebných průzkumů, autorský dozor v rozsahu 5 hodin za předpokladu, že bude stavba realizována, součinnost k zajištění vydání kolaudačního souhlasu (dále jen "autorský dozor")."

se doplňuje o:

"Bod 1.1 - zpracování projektové dokumentace pro rozšíření vydaného územního rozhodnutí ze dne 5.10.2014 pod č.j.: OVUS/3339/2014/PS "Rozhodnutí o umístění stavby Oldřichov v Hájích - III/2904 - humanizace průtahu"

Bod 1.2 - Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v tomto rozsahu a v této podobě: 6 ks paré v tištěné podobě projektové dokumentace ve stupni DUR, 2 ks CD projektové dokumentace ve stupni DUR."

3. Článek IV odst. 1. smlouvy ve znění:

- "- zahájení předprojektových prací: nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy,
- předání projektové dokumentace pro provádění stavby: nejpozději do 10 měsíců od zahájení předprojektových prací,
- obstarání všech pravomocných povolení: ve lhůtách správních orgánů,
- poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení,
- provedení autorského dozoru: po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- "- předání aktualizace konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro přeložku silnice III/2904 včetně předání konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí: nejpozději do 50 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy,
- objednatel se zavazuje provést kontrolu aktualizace konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí přeložky silnice II/268 a konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí sdělit zhotoviteli své případné připomínky ke konceptu či návrhy úprav konceptu nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptu,
- předání čistopisu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro přeložku silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy,
- obstarání pravomocného územního rozhodnutí: ve lhůtách správních orgánů,

- objednatel se zavazuje provést kontrolu aktualizace konceptu jednostupňové projektové dokumentace DSP + PDPS a sdělit zhotoviteli své případné připomínky ke konceptu či návrhy úprav konceptu nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptu,
- předání čistopisu jednostupňové projektové dokumentace DSP + PDPS (tj. verzi po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 80 dnů od nabytí účinnosti územního rozhodnutí,
- obstarání pravomocného stavebního povolení: : ve lhůtách správních orgánů,
- poskytování součinnosti při zadávacím řízení (dle požadavků objednatele): po celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla,
- provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): po celou dobu skutečného provádění stavby dle díla, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby."

4. cena za plnění v Článku VII odst. 1. smlouvy se doplňuje takto:

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí	319.280,00 Kč bez DPH
	386.328,80,- Kč s DPH

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1642/16/RK ze dne 20. 9. 2016.

V Liberci dne 27. 09. 2016

V Praze dne 22. 09. 2016

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....
Ing. Petr Košan, jednatel