

NÁVRH - Harmonogram - Montáž technologie odsávání výfukových plynů - ÚD Hostivař

Druh prováděné činnosti / počet dnů / týdnů	1. TÝDEN	2. TÝDEN	3. TÝDEN	4. TÝDEN	5. TÝDEN	6. TÝDEN	7. TÝDEN	8. TÝDEN	9. TÝDEN	10. TÝDEN	11. TÝDEN
Převzetí staveniště											
Přípravné práce - instalace nosných tras pro technologii											
Instalace technologie PLYMOVENT + rozvody vzduchotechniky - hala 1 / 2											
Instalace ovládání technologie PLYMOVENT - elektroinstalace - hala 1 / 2											
Zaregulování systému											
Provozní zkoušky, zaškolení obsluhy											
Předávací dokumentace											
Předání stavby											

Poznámka:

- 1) Jedná se o předběžný (základní) návrh harmonogramu, který bude před podpisem smlouvy o dílo vzájemně upřesněn a schválen, zejména s ohledem na pracovní režim garáží a provozní a časová omezení.
- 2) Výsledná podoba harmonogramu bude navržena tak, aby byl provoz garáží montážními pracemi ovlivněn pouze minimálně a byly v maximální míře zohledněny provozní potřeby garáží.

1/1

Příloha č.3