

**DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO: „SENINKA KM 0,360-1,200“**  
**č. objednatele: S957/2015/175**  
**č. zhotovitele:150261**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze dne 31.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] specialista vodního hospodářství,

č. telefonu [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], správce toku, č. telefonu: [REDAKCE], e-mail:

[REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 427 67 377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupená Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

číslo telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. S957/2015/175 ze dne 21.12.2015 (dále jen „dodatek č 7“):

**I. Předmět dodatku****Název akce:**

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:

„Seninka km 0,360-1,200“; dále jen „projektová dokumentace“,

na vodním toku: Seninka, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-057,

IDVT: 10202946, ř. km: 0,360 - 1,200, katastrální území: Seninka, Valašská Polanka, Leskovec


1. Předmětem změny smlouvy o dílo č. S957/2015/175 ze dne 21.12.2015 na základě tohoto dodatku č. 7 je dohoda smluvních stran o změně termínu předání a převzetí projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a provádění stavby z důvodu nestandardního termínu vydávání stanovisek dotčených úřadů a organizací v době omezování jejich činností z důvodu koronavirové epidemie. Předmětem změny smlouvy o dílo na základě tohoto dodatku č. 7 je rovněž dohoda smluvních stran o změně autorizované osoby, která zpracuje projektovou dokumentaci na základě smlouvy.
2. Změny podle předmětného dodatku nejsou důvodem k navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace.

## **II. Změna termínu plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat objednateli na základě tohoto dodatku řádně provedené dílo, tj. projektovou dokumentaci ve stupni pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, nejpozději v termínu **do 30.6.2021**.
2. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli pro potřeby dokumentační komise objednatele 2 vyhotovení kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení kompletní dokumentace v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.), a to minimálně ve lhůtě 3 týdnů před uplynutím termínu řádného provedení díla podle předchozího odstavce, tj nejpozději v termínu do 9.6.2021.

## **III. Změna autorizované osoby**

Smluvní strany se dále tímto dodatkem dohodly současně na změně autorizované osoby, která zpracuje projektovou dokumentaci. Z důvodu úmrtí původní autorizované osoby bude na základě tohoto dodatku stanovena autorizovanou osobou :

  
Autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa.

## **IV. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2015/PD/175 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

4. Výše uvedenou smlouvu o dílo je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Každá smluvní strana je si vědoma povinnosti upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tohoto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
8. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Zlíně dne:

V Ostravě dne:

.....  
Ing. Libor Strakoš  
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Ing. Zdeněk Legerský  
člen představenstva  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.