

Číslo dodatku Objednatele: SO2018-058-04

Číslo dodatku Zhotovitele:

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

se sídlem Dlážďená 6, 110 00 Praha 1

IČ: 66000679

DIČ: CZ66000679

zastoupení JUDr. Janem Prachařem, ředitelem

osoby pověřené jednáním ve věcech technických a smluvních: XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 64726011/0710

(dále pouze jen „objednatel“)

a

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

IČ: 45146802

DIČ: CZ45146802

zastoupená Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou správní rady

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

zmocněnec pro technická jednání, vedoucí projektu zhotovitele: XXXXX XXXXXXXX (ESB), XXXXXXXX XXXXX (ESB)

zmocněnec pro smluvní jednání: XXXXX XXXXX, obchodní ředitel (ESB)

kontaktní osoba: XXXXXX XXXX (ESB)

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu:

(dále pouze jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO SO 2018-058 ZE DNE 28. 6. 2018

(dále jen „dodatek“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ÚRAO Richard – I. etapa“ dne 28. 6. 2018 smlouvu o dílo č. SO 2018-058 (dále jen „smlouva“). Na základě smlouvy mají být vybudovány nové ukládací a skladovací komory a nová obslužná a dopravní chodba, kdy nově rekonstruované prostory budou navazovat na stávající provozovanou část úložiště;
- (B) Část důlního díla Richard, jenž je předmětem rekonstrukce dle smlouvy, je ve velmi špatném technickém stavu, objednatel nemohl s vynaložením veškeré možné péče a znalostí zjistit ani předvídat jeho skutečný stav, neboť do této části důlního díla Richard byl mimo jiné před zahájením rekonstrukce přísný zákaz vstupu, nařízený závodním dolu. Technický stav rekonstruované části důlního díla Richard, se po zahájení rekonstrukce ukázal mnohem horší, než zhotovitel předpokládal (zejména ve vztahu k množství uvolněné horniny a k dalším

výlomům a vykomínováním v průběhu rekonstrukce). Dále objednatel předpokládal, že s veškerou rubaninou ležící na chodbách a v komorách bude nakládáno v rámci stavby, což se s ohledem na její skutečné množství, které významně přesáhlo očekávaný objem, ukázalo nemožné. Až v průběhu realizace rekonstrukce dle smlouvy získal objednatel povolení uvolněnou horninu z části dolu Richard II, kde rekonstrukce probíhá, vyvážet a ukládat v části dolu Richard I;

- (C) nepředvídatelnost povahy, rozsahu a podmínek rekonstrukce a s tím související nepředvídatelnost druhu a rozsahu zajišťovacích prací předvídá i technická zpráva k projektové dokumentaci (příloha č. 1 smlouvy);
- (D) spotřeba materiálu v rámci rekonstrukce je stanovena ve vztahu k dílu jako celku nikoliv k jednotlivým sekcím;
- (E) v důsledku špatného technického stavu prostor důlního díla Richard a tím spojených zvýšených nákladů na rekonstrukci, které nebyl objednatel schopen předvídat, nebude mít objednatel pravděpodobně k dispozici dostatečné finanční prostředky na rekonstrukci v původním plánovaném rozsahu dle smlouvy, tj. včetně rekonstrukce celého prostoru H (rekonstrukce chodby a vybudování ukládacích komor). Současně je však objednatel povinen zajistit v nejkratším možném termínu ukládací kapacitu, protože současná je již téměř vyčerpána. Z tohoto důvodu se objednatel rozhodl vybudovat úložné prostory v komorách č. 26 až č. 30, které měly dle původního plánu sloužit jako komory pro ukládání uvolněné horniny. Vzhledem k tomu, že je část uvolněné horniny možno přesunout do části dolu Richard I a přiléhající chodba č. 1 je zrekonstruována, bylo objednatel přijato jiné řešení umístění nových ukládacích komor a rozhodnuto, že radioaktivní odpad bude ukládán v komorách č. 26 až č. 30. Tyto komory je nutno za tímto účelem odpovídajícím způsobem stavebně upravit;
- (F) v důsledku skutečností uvedených výše smluvní strany uzavřely v minulosti již dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 22.1. 2020 (dál jen „**dodatek č. 2**“) a dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 10.8.2020 (dále jen „**dodatek č. 3**“). Hodnota dosavadních změn závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ provedených na základě dodatku č. 2 a dodatku č. 3 činila celkem 15 240 382, 20 Kč bez DPH, tj. 27,97 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Hodnota dosavadních změn ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ provedených na základě dodatku č. 2 činila celkem 494 720 Kč bez DPH;
- (G) v současné chvíli je nezbytné v důsledku skutečností uvedených výše oproti původním plánům změnit kotvení stěn a stropu chodby i komor v některých částech z 6 m dlouhých sklolaminátových kotevních tyčí na 8 m dlouhé sklolaminátové kotevní tyče a dále provést dodatečné práce související s přesunem podlah. V souvislosti se změnami výše uvedenými a přesuny rubaniny z Richard II. do Richard I. se také navýšilo množství prováděných geodetických prací. Bližší specifikace těchto prací je uvedena ve změnovém listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Na tyto práce se aplikuje ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, když potřeba těchto víceprací vznikla z důvodů okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku;
- (H) v důsledku skutečností uvedených výše je potřeba přesunout části objemů položek č. 1, 2, 4 a 7 na listě SO-02 Ostatní betonové konstrukce z prostoru „H“ do prostoru ke komorám č. 23 a 25 z důvodu nutnosti zajištění výrubu v jejich křížení s chodbou č.1 a dále pak realizaci veškerých položek uvedených na listu SO-03 Podlahy v chodbách H do prostoru komor č. 26 až č. 30, přičemž z hlediska ZZVZ se nejedná o podstatnou změnu;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÍŽE UVEDENÝCH ZMĚNÁCH ZÁVAZKU ZE SMLOUVY:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly, že:

- (a) realizace části položek č. 1, 2, 4 a 7 na listě SO-02 Ostatní betonové konstrukce v rozsahu uvedeném ve změnovém listu č. 4 bude přesunuta z prostoru „H“ do prostoru ke komorám č. 23 a 25 a tyto položky budou realizovány v rámci fáze č. III v sekci č. 6.
- (b) realizace položek uvedených na listu SO-03 Podlahy v chodbách H bude přesunuta do prostoru komor č. 26 až č. 30 a bude provedena v rámci fáze III a fáze IV; z tohoto důvodu se čl. III odst. 1 písm. c) a písm. d) se proto ruší a nově zní:

„c) Fáze č. III – sekce 6. – 8. + podlahy v komorách č. 26,27,28,29 a 30

- *Zahájení prací bez zbytečného odkladu od okamžiku ukončení prací fáze č. II.*
- *Dokončení prací: do 30 týdnů od okamžiku ukončení prací fáze č. II.“*

„f) Fáze č. IV – sekce 9. – 11. + podlahy v páteřní chodbě

- *Zahájení prací bez zbytečného odkladu od okamžiku ukončení prací fáze č. III.*
- *Dokončení prací: do 15 týdnů od okamžiku ukončení prací fáze č. III.“*

1.2 Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel se zavazuje v rámci fáze č. III a fáze č. IV provést dodatečné práce, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1.3 Článek IV odst. 1 smlouvy se ruší a nově zní:

„Cena díla je dána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a změnového listu č. 4 a činí 67 416 259,86 Kč bez DPH a 81 573 674,43 Kč s DPH. Cenová nabídka zhotovitele (tj naceněný výkaz výměr) je přílohou č. 3 této smlouvy.“

1.4 Doplnuje se příloha č. 4 smlouvy – Harmonogram realizace plnění o harmonogram prací ve fázi č. III a fázi č. IV, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a který aktualizuje harmonogram prací prováděných v těchto fázích.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2.3 Stane-li se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení tohoto dodatku nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu dodatku nebo okolností, za níž bylo předmětné ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu dodatku. Smluvní strany se zavazují pro případ neplatnosti, neúčinnosti či nevykonatelnosti tohoto dodatku nebo jeho části učinit bez zbytečného odkladu vše potřebné,

aby taková neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost byla co nejefektivněji odstraněna tak, aby byl v co nejvyšší možné míře naplněn účel tohoto dodatku, respektive konkrétní části tohoto dodatku.

2.4 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku potvrzují, že jeho obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, přičemž smluvní strany měly možnost jeho obsah ovlivnit, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz všech zde sjednaných podmínek připojují obě smluvní strany své podpisy.

2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 4

Příloha č. 2: Harmonogram prací ve fázi č. III a fázi č. IV

V Praze dne 19.2.2021

Digitálně

JUDr. Jan Prachař

ředitel

V Kladně dne 24.2.2021

Digitálně

Ing. Zdeněk Osner, CSc.

předseda správní rady