

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### Smlouva o dílo

**Evidenční číslo Objednatele:** 2056/2020

**Evidenční číslo Zhotovitele:**

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Vltavy, státní podnik</b>
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	gg4t8hf
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: a	xxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
<b>Zhotovitelem:</b>	<b>M E P, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Hálkova 1630/8, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO:	47551593
DIČ:	CZ47551593
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 22624
Bankovní spojení:	ČSOB Příbram
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	3qfq7qt
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Ing. Michal Blahna, jednatel

#### 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- Smlouva byla uzavřena dne 12. 10. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlavi**“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a
- došlo k výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku, se Strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

#### 2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

- sjednání změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně Doby pro dokončení, a to jednak z důvodu události nebo okolnosti zakládající Vyšší moc dle Pod-článku 1.1.14 Smluvních podmínek a dále z důvodu Variací podle Pod-článku 10 Smluvních podmínek. Událostí nebo okolností zakládající Vyšší moc dle předchozí věty jsou omezení vyhlášená vládou České republiky z důvodu pandemie nemoci Covid-19, v jejichž důsledku došlo k omezení pohybu osob na straně Objednatele i Zhotovitele, a dále nucenému zastavení výroby v dílnách Zhotovitele z důvodu výskytu nemoci Covid-19.

### 3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

**Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Doba pro dokončení“, sloupci „Údaje“ nahrazuje následujícím textem:**

**Do 14. 4. 2021.**

### 4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Aktualizovaný Výkaz výměr.

Objednatel:

Zhotovitel:

xxxxxxxxxx

ředitel závodu Dolní Vltava

**Povodí Vltavy, státní podnik**

Ing. Michal Blahna

jednatel

**M E P, spol. s r.o.**