

Změnový list č. 1 ze dne 1.3.2021

Název zakázky:	Objemová architektonická studie parkovacího objektu na území bývalé 17. ZŠ v Mostě včetně dopravního řešení objektu a napojení na místní komunikace								
Číslo smluvního vztahu:	1666/OSČ/2020								
Název části stavby (PS, SO):									
<p>S ohledem na situaci vyvolanou opatřeními a nemocností vlivem epidemie COVID 19 a časovou náročnost projednání variant budoucího dopravních napojení parkovacího objektu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu zpracování studie. Při druhém projednání bylo předloženo a okomentováno variantního řešení systému parkovacích ploch a řešeny dopravních napojení budoucího objektu i ve vazbě na sousední objekt 18. ZŠ. Následně bylo objednatelům sděleno vyjádření k volbě typu parkovacích ploch a napojení do ulice Okružní. Byl dohodnut nový termín předložení hrubopisu studie na 31.3.2021. Změna nemá vliv na cenu díla.</p>									
<p>Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín odevzdání zakázky: hrubopis do 8 týdnů od předání objednávky, dokončení do 2 týdnů od sdělení připomínek ze strany objednatele</p>									
<p>Nové řešení: Termín odevzdání zakázky: hrubopis do 31.3.2021, dokončení do 2 týdnů od sdělení připomínek ze strany objednatele</p>									
<p>Zdůvodnění změny: Vlivy epidemie COVID 19 a časová náročnost projednání variantních dílčích návrhů.</p>									
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v objednávce.</p>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vliv změny na architektonickou studii:</td> <td style="text-align: center;">ano/ne</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Vliv změny na architektonickou studii:	ano/ne						
Vliv změny na architektonickou studii:	ano/ne								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vliv změny na smluvní cenu:</td> <td style="text-align: center;">ano/ne</td> </tr> <tr> <td>Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla vč. DPH:</td> <td> </td> </tr> </table>		Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:		Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:		Nová cena díla vč. DPH:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne								
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:									
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:									
Nová cena díla vč. DPH:									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vliv změny na termín dokončení díla:</td> <td style="text-align: center;">ano/ne</td> </tr> <tr> <td>Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:</td> <td>hrubopis do 8 týdnů od předání objednávky, dokončení do 2 týdnů od sdělení připomínek ze strany objednatele</td> </tr> <tr> <td>Nový termín dokončení díla:</td> <td>hrubopis do 31.3.2021, dokončení do 2 týdnů od sdělení připomínek ze strany objednatele</td> </tr> </table>		Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	hrubopis do 8 týdnů od předání objednávky, dokončení do 2 týdnů od sdělení připomínek ze strany objednatele	Nový termín dokončení díla:	hrubopis do 31.3.2021, dokončení do 2 týdnů od sdělení připomínek ze strany objednatele		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne								
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	hrubopis do 8 týdnů od předání objednávky, dokončení do 2 týdnů od sdělení připomínek ze strany objednatele								
Nový termín dokončení díla:	hrubopis do 31.3.2021, dokončení do 2 týdnů od sdělení připomínek ze strany objednatele								

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Ing. Arch. Jan Jarolímek, zástupce zhotovitele

Datum: 1.3.2021

Podpis: Ing. arch.
Jan
Jarolímek

Digitálně podepsal
Ing. arch. Jan
Jarolímek
Datum: 2021.03.04
17:11:13 +01'00'

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 1.3.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Ing. Arch. Jan Jarolímek, místopředseda představenstva,
H.A.N.S. stavby a.s.

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Mgr. Jan Paparega, primátor města

Datum: 10. 3. 2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 8. 3. 2021

Příloha změnového listu: