

DODATEK Č. 1

k Souhrnu smluvních dohod č. 07PT-000822
R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

IČO: **65993390**, DIČ: **CZ5993390**

zastoupeným: [REDACTED], generálním ředitelem

zastoupené: [REDACTED], generálním ředitelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel správy Karlovy Vary

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], HIR zástupce Správce stavby, Petr Plecítý,
vedoucí TDS

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: **SHP TS s.r.o.**

se sídlem: **Bohunická 133/50, 619 00 Brno**

zastoupeným [REDACTED] jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **28342771**, DIČ: **CZ28342771**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512**

jako vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI: R6 Řevničov“ na základě plné moci

a dalšími společníky společnosti:

společník společnosti: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: **Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1**

zastoupeným [REDACTED], jednatelem a [REDACTED], jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **48588733**, DIČ: **CZ48588733**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051**

společník společnosti: **SHP SK s.r.o.**

se sídlem: **Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika**

zastoupeným [REDACTED], jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **44938209**, DIČ: **2022899186** DIČ pro DPH: **SK 2022899186**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: **RSDBXXXPFE-04**
Doručeno: **10.03.2021**
Listů: **0**
Druh: **SVAZEK**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Okresného soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č.: 90543/B

společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupeným [REDAKCE], předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

společník společnosti: PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným [REDAKCE], jednatelem a [REDAKCE], jednatelkou

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

společník společnosti: SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

zastoupeným [REDAKCE], jednatelem

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 28571690, DIČ: CZ28571690

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 02.08.2017 Souhrn smluvních dohod (dále jen „Smlouva“) č. 07PT-000822, uzavřenou na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor“.
2. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je navýšení smluvní ceny v souvislosti s aktuálním stavem konce stavby zhotovitele včetně vyvedení stavby, a to následovně:

Článek I. Cena

1. Rozpis služeb sloužící k nacenění se tímto mění následujícím způsobem:

Původní Cena dle Smlouvy bez DPH:	39.991.800,- Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1:	1.991.000,- Kč
Cena bez DPH ve znění Dodatku č. 1:	41.982.800,- Kč
DPH ceny ve znění Dodatku č. 1:	8.816.388,- Kč
Cena ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH:	50.799.188,- Kč

2. Podrobná specifikace změny jednotlivých pozic a ceny plnění je obsažena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu.

Článek II. Termín dokončení

1. Původní termín dokončení stavby 20.5.2021 byl prodloužen o 82 dní.

- a) Původní termín dokončení stavby byl 20.5.2021 a prodloužení o 61 dní bylo zapříčiněno:

- **Události č. 1** – byla zjištěna odlišná geologie u základů stavebního objektu SO 2203 – Most přes rokli v km 40,760 oproti předpokladům projektové dokumentace pro provedení stavby, znemožňující beranění štětových stěn tvořících ochranu základové jámy SO 2203 – **Časový nárok č. 1.**
- **Událost č. 2** – bylo v souvislosti s realizací stavebního objektu SO 2203 zjištěno, že u opěr a pilířů SO 2203 jsou sesuvy většího rozsahu, než předpokládala zadávací dokumentace stavby a PDPS – **Časový nárok č. 2.**

Proto skutečný stav ukončení stavby zhotovitele po započtení Časového nároku č. 1 a Časového nároku č. 2 bude 20.7.2021.

- b) Původní termín dokončení stavby podle bodu a) byl 20.7.2021 a prodloužení o 21 dní bylo zapříčiněno:

- vícepracemi z důvodu COVID - 19;
- prodloužením smlouvy Zhotovitele Dodatkem č. 1 do 10.8.2021;
- přizpůsobením pracovní doby TDI pracovní době Zhotovitele;
- přizpůsobením kontroly TDI i na dny pracovního volna a klidu – probíhali kontinuálně práce i v těchto dnech.

Proto skutečný stav ukončení stavby zhotovitele bude 10.8.2021.

3. Nejedná se o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. 5 ZZVZ.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v osmi stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží objednatel dva a konzultant šest.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Přílohy Dodatku č. 1 tvoří:
 - a) Měsíční nasazení od 21.05.2021 do 10.08.2021

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR


V Karlových Varech dne: 15-03-2021



ředitel správy Karlovy Vary

za Konzultanta
Sdružení „MORAVA TDI: R6 Řevničov“
zastoupené vedoucím účastníkem sdružení SHP TS s.r.o.

V Brně dne: 01-03-2021



jednatel SHP TS s.r.o.



