

# Rekonstrukce výpravní budovy v žst.Veselí nad Lužnicí

## Harmonogram postupu prací

Hlavní termíny a lhůta výstavby	zahájení	dokončení	Sekce 1-12 měs - průběh stavebních prací												Sekce 2 - 6 měsíců - část pro dokumentace-kontrolní prohlídka						
			05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
<b>Hlavní termíny a lhůta výstavby</b>	<b>21.5.2021</b>	<b>31.5.2022</b>	[Gantt chart bars]																		
Zahájení stavby	1.6.2021		[Gantt chart bars]																		
Lhůta výstavby	1.6.2021	31.5.2022	[Gantt chart bars]																		
<b>Dokončení stavby-stavební a montážní práce</b>		<b>31.5.2022</b>	[Gantt chart bars]																		
<b>1.FÁZE-zahájení stavby</b>	<b>1.6.2021</b>		[Gantt chart bars]																		
<b>1.FÁZE-lhůta výstavby</b>	<b>1.6.2021</b>	<b>30.6.2021</b>	[Gantt chart bars]																		
<b>1.FÁZE-dokončení stavby-stavební a montážní práce</b>		<b>30.6.2021</b>	[Gantt chart bars]																		
<b>2.FÁZE-zahájení stavby</b>	<b>1.7.2021</b>		[Gantt chart bars]																		
<b>2.FÁZE-lhůta výstavby</b>	<b>1.7.2021</b>	<b>15.12.2021</b>	[Gantt chart bars]																		
<b>2.FÁZE-dokončení stavby-stavební a montážní práce</b>		<b>15.12.2021</b>	[Gantt chart bars]																		
<b>3.FÁZE-zahájení stavby</b>	<b>16.12.2021</b>		[Gantt chart bars]																		
<b>3.FÁZE-lhůta výstavby</b>	<b>16.12.2021</b>	<b>31.5.2022</b>	[Gantt chart bars]																		
<b>3.FÁZE-dokončení stavby-stavební a montážní práce</b>		<b>31.5.2022</b>	[Gantt chart bars]																		
<b>Předání staveniště</b>	<b>21.5.2021</b>		[Gantt chart bars]																		
<b>Zařízení staveniště-vybudování+provoz+dočasné pokladny-ST1</b>	<b>21.5.2021</b>	<b>1.6.2021</b>	[Gantt chart bars]																		
1.F_1_NP-01-prostor dočasných pokladen ve vestibulu v 1NP	31.5.2021	8.7.2021	[Gantt chart bars]																		
1.F_1_NP-03-prostor nového zádveří (mč.01.31)-vstup do místnosti č.01.30	2.6.2021	8.7.2021	[Gantt chart bars]																		
2.F_1NP-02	9.7.2021	22.12.2021	[Gantt chart bars]																		
2F_1NP-04-předání prostoru dodavatelí		30.6.2021	[Gantt chart bars]																		
2F_1NP-06	1.7.2021	27.10.2021	[Gantt chart bars]																		
2F_1PP-01	1.7.2021	1.12.2021	[Gantt chart bars]																		
2F_2NP-01	19.8.2021	27.12.2021	[Gantt chart bars]																		
2F_3NP-01-předání prostoru dodavatelí		3.7.2021	[Gantt chart bars]																		
3F_1NP-07	10.12.2021	24.5.2022	[Gantt chart bars]																		
3F_1NP-08	15.1.2022	16.5.2022	[Gantt chart bars]																		
3F_1NP-09-předání prostoru dodavatelí		20.3.2022	[Gantt chart bars]																		
3F_2NP-02	4.1.2022	10.5.2022	[Gantt chart bars]																		
3F_2NP-03-předání prostor dodavatelí		27.3.2022	[Gantt chart bars]																		
<b>Kolaudační řízení</b>	<b>1.6.2022</b>	<b>26.7.2022</b>	[Gantt chart bars]																		
<b>Vydání kolaudačního rozhodnutí</b>		<b>26.7.2022</b>	[Gantt chart bars]																		
<b>kontrolní prohlídka a předání díla investorovi</b>			[Gantt chart bars]																		

## Platební kalendář

Předpoklad fakturace v Kč bez DPH

**CELKEM bez DPH**

V Praze dne 29.1.2021

.....  
za AVERS spol.s r.o.  
Jan Koška, jednatel

	Sekce 1-12 měs - průběh stavebních prací												Sekce 2 - 6 měsíců - část pro dokumentace-kontrolní prohlídka						
	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
<b>42 800 711</b>																			

Datum: 2021.01.29

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1403622

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 87ecc576-4327-4655-ad8f-e3471bcb7bb3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.03.2021 12:00:03



e5579f5b-9add-4887-ad96-9d33b204fdb