

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi

objednatel: **Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany**, se sídlem 391 61 Opařany 121, IČ 00667421, zastoupeným ředitelkou nemocnice MUDr. Ivou Hodkovou

a

zhotovitelem: **Pavel Míka - FALIKO**, se sídlem Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor, IČ 18325297, zastoupeným majitelem Pavlem Míkou

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje na základě změn, které byly projednány a schváleny.

Změna technologického postupu z důvodu skutečností zjištěných v průběhu provádění prací, tj. zjištění nutnosti dobetonování podlahy ke stěnám v místech, kde je v podlaze dřevěná výplň (ztrouchnivělá) – rozsah prací je stanoven na 61 bm v ceně 64,00 Kč/ bm (bez DPH).

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se se upravuje na základě skutečností, které byly projednány a schváleny.

Původní znění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení prací: **bezodkladně po uzavření SOD**
- Doba provádění díla: maximálně **do 28. února 2017**
- Vykližení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany.

Nové znění čl. IV odst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení prací: **bezodkladně po uzavření SOD**
- Doba provádění díla: **maximálně do 17. března 2017**
- Vykližení staveniště: **do 7 dnů od úplného dokončení díla**

S ohledem na provoz nemocnice bude zhotovitel povinen operativně upravit harmonogram provádění prací dle aktuálních požadavků a potřeb DPN Opařany.

čl. IV.2. – IV.5. se nemění.

V. Cena díla – se upravuje na základě změn předmětu plnění.**Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:**

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen dle soupisu prací (bez DPH):

Dílo celkem bez DPH	80.758,97 Kč
DPH 21%	16.659,38 Kč
Dílo celkem vč. DPH	97.718,35 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů

Nové znění čl. V odst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen:

Dílo bez DPH (dle soupisu prací)	80.758,97 Kč
Vícepráce (výpočet dle čl. II dodatku č. 1 smlouvy o dílo)	3.904,00 Kč
Dílo celkem bez DPH	84.662,97 Kč
DPH 21%	17.779,22 Kč
Dílo celkem vč. DPH	102.442,19 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů

čl. V.2. – V.3. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.**VII. Provádění díla** – se nemění.**VIII. Dodání díla a převjímká** – se nemění.**IX. Záruka na dílo** – se nemění.**X. Smluvní pokuty** – se nemění.**XI. Odstoupení od smlouvy** – se nemění.**XII. Závěrečná ustanovení** – se nemění.**Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD:**

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Opařanech dne 27. 2. 2017

V Táboře dne 27. 2. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Prim. MUDr. Iva Hodková
ředitelka nemocnice

Pavel Míka
majitel firmy