

DODATEK Č.4 K SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele: 590/2019

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.8.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : samostatný odborný referent ORI [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zapsaná u Krajského soudu : v Brně, oddíl B, vložka 4147
zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva
: Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 25183052
DIČ : CZ25183052
bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., č.ú.5050013881/5500
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Tímto dodatkem č.3 se mění znění článku 4.1 cena díla z důvodu víceprací na trase vodovodního řádu B

Původní cena dle SOD: 19.944.878,54 Kč
Dodatek č.1: -218.178,18 Kč
Dodatek č.2: 1.014.204,26 Kč
Dodatek č.3: 1.269.649,28 Kč
Dodatek č.4: 1.045.080,95 Kč – aktuální dodatek
Nově sjednaná cena díla: 23.055.634,85 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZL – Návrh změny, číslo 01/2021

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Jihlavě dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Martin Žágan
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
ICO 49099469, DIČ CZ49099469
⑤



Ing. Michal Maděra
člen představenstva
VHS stavby a.s.

VHS stavby a.s. 17.
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2021	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 15.2.2021	
Název akce: CL 007 155, Česká Lípa, sídliště Sever – rek. vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Ano – vyznačeno v situaci stavby			
		na rozpočtové podklady: Ano – rozpočet méně a víceprací			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Při provádění kopaných sond v trase vodovodního řadu B bylo zjištěno oproti předpokladům v PD velké množství sítí v souběhu a v křížení s trasou nově pokládaného vodovodního řadu. Při takto velkém množství sítí a kořenového systému několika stromů v trase nově pokládaného vodovodního řadu není možné provádět výkop strojně. Proto je nutné změnit technologický postup ze strojního na ruční výkop a změnit materiál vodovodního potrubí z LT DN200 na PE DN220. Strojní výkop zůstane pouze 10% a ruční výkop je nově 90%. Při realizaci je nutné počítat s pracemi v ochranných pásmech sítí, jejich zajištěním.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 1 045 080,95 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 23 055 634,85 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 0 dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 045 080,95 Kč bez DPH, tj. 5,24 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 4 024 670,87 Kč bez DPH, tj. 20,18 % nabídkové ceny Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2 979 589,92 Kč bez DPH, tj. 14,94 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4 024 670,87 Kč bez DPH, tj. 20,18 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 979 589,92 Kč bez DPH, tj. 14,94 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ je 35,12 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 045 080,95 Kč bez DPH, tj. 5,24 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (RPT, situační výkres):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 15.2.21

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 16.2.21

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 25.2.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

09-03-2021
m. d. s. r. o.
Přítkovská 1589
DI 16249099468
(5)

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.