

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„OBJEKT LABORATOŘÍ PAH PRO POBOČKU ČHMÚ V ÚSTÍ NAD LABEM “

SoD: ze dne 27.02.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny :

ZL č.1.1a - Změna výplní v prampouchu pozice 14.1, 15.1

ZL č.1.1b - Změna výplní v prampouchu pozice 14.1, 15.1

ZL č.1.2 - Kuchyňská linka

ZL č.1.3 - Technické plyny SO 02-5

ZL č.1.4 - SO 03 Rozvod vody - doplnění rozsahu realizace

ZL č.1.5 - Doplnění technologie VZT a MaR

ZL č.1.6 - Dodávka digestoří do laboratoří A, C

Popis a zdůvodnění změny:

- ZL č.1.1a - Změna dveřních výplní v prampouchu, pozice 14.1, 15.1 – přípočet
Vzhledem k požadavku PD, Požárně bezpečnostní řešení, bude změněn materiál dveřní výplně za hliníkový pro dodržení požární odolnosti 30 min.

- ZL č.1.1b - Změna výplní v prampouchu pozice 14.1, 15.1 – odpočet
Nerealizované dřevěné výplně.

- ZL č.1.2 - Kuchyňská linka – odpočet
Ze strany Objednatele zrušen požadavek na dodání kuchyňské linky.

- ZL č.1.3 - Technické plyny SO 02-5 – odpočet
Ze strany objednatel zrušen požadavek na realizování stavebního objektu Technických plynů.

- ZL č.1.4 - SO 03 Rozvod vody, doplnění rozsahu realizace – přípočet
Během provádění stavebních prací přeložky vodovodu byl zjištěn nevyhovující stav vodovodního potrubí a dvou stávajících hydrantů, které dle PD měly být zachovány. Z tohoto důvodu bude nutné realizovat jeho výměnu.

- ZL č.1.5 - Doplnění technologie VZT a MaR – přípočet
Z důvodu navržené dodávky technologie digestoří byla dopracována PD úpravy VZT a systému řízení MaR nad rámec původní PD. Zhotovitel tuto revizi zkalkuloval a předložil cenový návrh k odsouhlasení.


- ZL č.1.6 - Dodávka digestoří do laboratoří A, C – přípočet
Z důvodu kompletnosti technologického celku a možnosti zaregulování celého systému byl zhotovitel požádán o zpracování cenové nabídky s možností dodání technologie digestoří.

Podpis zmocnění objednatele, datum, razítko:

J [redacted]




Podpis zmocnění AD, datum, razítko:



Podpis zmocnění TDS, datum, razítko:

J [redacted]



Podpis zhotovitele, datum, razítko:



23.02.2021

DIC CZ61538213