

# **DODATEK č. 12**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015  
na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice**

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha - Žižkov  
zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav  
Ing. Pavla Rýpalová, referentka pobočky  
Sídlo pobočky: Náměstí T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav  
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: [breclav.pk@spucr.cz](mailto:breclav.pk@spucr.cz)  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001 / 0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.  
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
zastoupený: jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel. / Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 1521409359/0800  
IČ: 63470985  
DIČ: CZ 63470985  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19 972

dále jen „zhotovitel“.

I.

Smluvní strany se dohodly z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19, která znemožňují projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s jejich vlastníky, na změně termínu plnění fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v k vystavení následovně:

**FC 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení**

- **termín plnění do 30.10.2021** (stávající termín dle dodatku č. 11 - do 31.03.2021)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne: 17.3.2021

V Brně dne: 17.3.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro JmK

.....  
Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha k dodatku č. 12 - položkový výkaz činností

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Příloha k dodatku č. 12 - KoPÚ v k.ú. Tvrdonice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					počet měsíců od podpisu SoD*
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	7/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1 040	500	520 000	10/2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 040	200	208 000	21.11.2016
	Vodohospodářská studie	ha	40	2 000	80 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	229	2 000	458 000	31.3.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	ha	100	2 000	200 000	31.3.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1040	300	312 000	30.6.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 798 000</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1019	400	407 600	31.08.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	25	1 000	25 000	31.08.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3,5	5 000	17 500	31.08.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	500	27 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1019	500	509 500	30.10.2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 082 100</b>	
3.3.A.	Mapové dílo k neřešeným pozemkům	ha	100	300	30 000	30.11.2018
3.3.B.	Mapové dílo	ha	1019	300	305 700	do 6 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>335 700</b>	

<p><b>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>  Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.</p>	100 bm	1050	400	420000	do 3 měsíců od výzvy PÚ, nejpozději do konce roku následujícího po roce ,v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				<b>420000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 798 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 082 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	335 700 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	420 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 635 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	763 518 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 399 318 Kč</b>