



## DODATEK Č. 2

### KE SMLouvĚ O DíLO DS202000888

#### „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník)

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Sídlo:** nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
**Zastoupený:** Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města  
**Ve věcech technických:** Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a dotací  
**IČO:** 00262978  
**DIČ:** CZ00262978  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)


a

**Zhotovitel:** B R E X, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá  
**Zastoupený:** Ing. Janem Müllerem, jednatelem společnosti  
**Ve věcech technických:** Lukášem Kalfeřtem, výrobním ředitelem  
**IČ:** 40232549  
**DIČ:** CZ40232549  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1504.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní strany“)



## I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. DS202000888 uzavřené dne 25.8.2020 ve znění Dodatku č.1 ze dne 2.12.2020 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 SOD dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
3. Změny uvedené ve Změnovém listu č. 4, 6, 8 se sjednávají s odkazem na § 222 odst. 5 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výše těchto změn splňují podmínky, že hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a při odečtení nerealizovaných stavebních prací (méněprací) nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Dále tyto změny splňují podmínky, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
4. Změny uvedené ve Změnovém listu č. 2, 3, 5, 6, 7, 9 se sjednávají s odkazem na § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výše těchto změn splňují podmínky, že hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a při odečtení nerealizovaných stavebních prací (méněprací) nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Dále tyto změny splňují podmínky, že potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a že tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## II. Změna ceny za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. 5 odst. 5.2 SOD, která se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku ve výši **227 941,56 Kč bez DPH.**

Celkový objem méněprací bez DPH:	434 195,00 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	662 136,56 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	227 941,56 Kč

### Stávající Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1

Celková cena díla bez DPH	23 780 150,63 Kč
DPH 21%	4 993 831,63 Kč
Celková cena díla včetně DPH	28 773 982,26 Kč



### **Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 2**

**Cena díla bez DPH**

**24 008 092,19Kč**

**DPH 21%**

**5 041 699,36 Kč**

**Cena díla celkem s DPH**


**29 049 791,55 Kč**

### **IV. Ostatní ujednání**

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 151/2021 ze dne 16.2.2021.

### **V. Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1: Změnový list č.2 – č.9

V Liberci dne:

V Liberci dne:

-----  
Ing. Jan Müller  
jednatel společnosti

-----  
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
primátor města