



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2161/2020/FLO

ISPROFOND: 521 372 0016

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **7910/MP**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**. Neboť v rámci zpracování návrhu stavby nebyly v dostatečném předstihu obdrženy podklady od objednatelů dopravy k provozu na navazující stavbě „*Zaokrouhování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha - Letiště VH – Kladno*“, které jsou nutné pro finální stabilizaci návrhu dopravní technologie, kolejového řešení, zabezpečovacího zařízení a dalších navazujících částí stavby. Dochází tak ke zpoždění v koordinaci nad podobou přednádražního prostoru v ŽST Hostivice, a to z důvodu pozdního obdržení podkladů od cizího investora a současné nevyjasněnosti jeho koncepce.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání 2. a 3. dílčí etapy plnění díla o dva měsíce, 4. dílčí etapy o 1 měsíc a v rozdělení 5. dílčí etapy na 5a a 5b, přičemž termín dílčí etapy 5a. je zkrácen o 2 měsíce. Termíny odevzdání dalších dílčích etap plnění Díla budou předávány Objednateli v souladu s aktualizovaným harmonogramem plnění.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Jedná se o dodatek termínový, přičemž předpokládaný termín dokončení díla zůstává stejný, tedy je stanoven do 31.12.2024

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2161/2020/FLO, číslo smlouvy Zhotovitele: 7910/MP, uzavřené dne 12.06.2020, takto:

1) Článek 5 - ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DSP+PDPS/04/20“**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20"
 - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 26.02.2020
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění – nové znění platné k datu podpisu dodatku č.1**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu

podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1, tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2161/2020/FLO, číslo smlouvy Zhotovitele: 7910/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**

– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

| Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy |
|------------------------------|---|--|------------------------------------|
| Termín zahájení prací | Ihned od písemného pokynu zadavatele k zahájení projektových prací | - | - |
| 1. Dílčí etapa | do 2 měsíců od písemného pokynu zadavatele k zahájení projektových prací | Potvrzení koncepce stavby na základě DUR, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na DSP + PDSP. Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby. Prověření všech úrovnových křížení (TEP) | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 2. Dílčí etapa | do 11 měsíců od písemného pokynu zadavatele k zahájení projektových prací (předpoklad 19. 5. 2021) | Předání návrhu kupních smluv k odsouhlasení objednateli. Odevzdání DSP+PDPS k připomínkovému řízení (včetně POV, výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H). | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 3. Dílčí etapa | do 15 měsíců od písemného pokynu zadavatele k zahájení projektových prací (předpoklad 19. 9. 2021) | Odevzdání dokumentace DSP + PDSP v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) se zapracovanými připomínkami, předání dokumentace k notifikaci a doložení | Předávací protokol (pro Část Díla) |

| | | | |
|------------------------|--|--|---|
| | | <p>obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k dokumentaci, včetně aktualizace ZOV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě.</p> <p>.....</p> <p>Průkazné odeslání všech potřebných kupních smluv.</p> <p>.....</p> <p>Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU</p> <p>.....</p> <p>Popis změn aktuálního technického řešení oproti DÚR z hlediska vlivu stavby na životní prostředí</p> | |
| 4. Dílčí etapa | do 16 měsíců od písemného pokynu zadavatele k zahájení projektových prací (předpoklad 19. 10. 2021) | <p>Kompletní DSP + PDSP včetně DOSS, včetně veškerých podkladů nutných pro verifikaci</p> <p>.....</p> <p>Podání žádosti o stavební povolení</p> | <p>Předávací protokol (pro Část Díla)</p> <p>Kopie žádosti o SP předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu</p> |
| 5a. Dílčí etapa | Do 17 měsíců od písemného pokynu zadavatele k zahájení projektových prací (předpoklad 19. 11. 2021) | Definitivní předání DSP/PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 5b. Dílčí etapa | Do 19 měsíců od písemného pokynu | Nabytí právní moci stavebního | Stavební povolení v právní moci |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|---|
| | zadavatele k zahájení projektových prací (předpoklad 19. 1. 2022) | povolení | předané Objednatel |
| Termín dokončení Díla | předpoklad do 31.12.2024 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy) | - | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1405936

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 234b9291-f5db-4b7a-b48a-7146b617fba6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.03.2021 14:15:02



d4a3a649-b1c6-42d7-8d94-cbd6f2911d93