

**DODATEK č. 1 KE SOD Č. 202000296/OR**

číslo smlouvy objednatele: 202100050/OR

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Město Český Brod**
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kostkan, investiční referent

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Daniel Šperk**
se sídlem: Budiměřice 147, Nymburk 288 02
zastoupený: Danielem Šperkem
IČ: 68992335
DIČ: CZ7509020992
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Daniel Šperk, Radek Slanička
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Daniel Šperk, Milan Görner
Radek Slanička

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke SoD č. 202000296.**Preambule**

Zhotovitel uzavřel dne 8. 12. 2020 s objednatelem smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“) na veřejnou zakázku „**Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa**“.

Na základě skutečností vyplývajících z průběhu plnění smlouvy o dílo a skutečností, které při realizaci díla nastaly, Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 1.

I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu díla vyvolaná skutečným stavem rekonstruovaných prostor. Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 1 - 4. ZL č. 1 - statické zajištění stávajících konstrukcí, ZL č. 2 - navýšení

zemních prací, prací na schodišti, doplnění prorážení otvorů, doplnění vzduchotechniky, doplnění konstrukcí zámečnických, doplnění podlah a doplnění přepážky, ZL č. 3 – úprava dle skutečnosti a navýšení prací elektro, ZL č. 4 – méněpráce v rozsahu skutečně nerealizovaných položek. Úprava rozsahu díla je nezbytná pro jeho dokončení. Navržené změny zachovávají požadovaný standard a nemají vliv na kvalitu díla.

1.2. Původní cena Smlouvy, tj. částka ve výši:

Cena bez DPH	3.132.996,17 Kč
Z toho DPH	657.929,20 Kč
Cena s DPH	3.790.925,37 Kč

se v souvislosti se změnovými listy č. 1 - 4 mění o tuto částku:

Dodatek č. 1 bez DPH	298.015,12 Kč
z toho DPH	62.583,17 Kč
Dodatek č. 1 včetně DPH	360.598,29 Kč

Výsledná smluvní cena činí:

Smlouva včetně dodatku č. 1 bez DPH	3.431.011,29 Kč
Z toho DPH	720.512,37 Kč
Smlouva včetně dodatku č. 1 včetně DPH	4.151.523,66 Kč

1.3. Text čl. II. Odstavec 2.1. Smlouvy o dílo se tímto mění a nově zní:

2.1. Zhotovitel předá **SO 01 i SO 02** do 30. 4. 2021 včetně zajištění kolaudačního souhlasu a odstranění vad a nedodělků.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání SoD č.202000296/OR zůstávají nadále beze změn.
- 2.2. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisky.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejich případných změn a dodatků.
- 2.5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace ZL č. 1 - 4


Příloha č. 3 – Změnové listy č. 1 – 4 včetně krycích listů

V Českém Brodě dne: 08-03-2021

V Budiměřicích dne: 8.3.2021




.....
Za ob
Bc. J
staro




DANI
Bud
288 0
Tel.:
IČ: 68992335

.....
Za zhotovitele:
Daniel Šperk
OSVČ



Doložka: RM č. 95/2021 ze dne 3.3.2021
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum 08-03-20



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ č. 1 - 4

Stavba: #NÁZEV?
Objekt: Budova MěÚ Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 56
Část: SO - 01
JKSO:

Objednatel: Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, Sadská
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK
Datum: 22.2. 2021

Změnové listy	Cena
1	2
Změnový list č. 1	52 573,47
Změnový list č. 2	358 273,18
Změnový list č. 3	194 918,24
Změnový list č. 4	307 749,78
Cena bez DPH číni	298 015,12
DPH 21%	62 583,17
Cena včetně DPH číni	360 598,29

Poznámka:

Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.
DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 25.2. 2021

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:

p. Slanička Radek
Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby
projektový a obchodní manažer
e-mail: slanička.radek@seznam.cz
mobil: 602 24 83 20

DANIEL ŠPERK
Budiměřice 147
288 02 Nymburk
Tel.: 777 088 859
IČ: 68992335 DIČ: CZ

KRYCÍ LIST č. 1

NÁZEV ZL: č.1- Statické zajištění stáv.schod.před provedením bouracích prací

ZHOTOVITEL:
DANIEL ŠPERK
sídlo: Budiměřice 147, Nymburk 288 02

IČ: 68992335
DIČ: CZ7509020992

OBJEDNATEL:
Město Český Brod
sídlo: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 00235335
DIČ: CZ00235335

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa
JKSO:
Místo: budova MěÚ Český Brod č.p. 56

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH
Celkem ZL č.1	52 573,47	0,00	52 573,47

Předmět ZL č.1-Statické zajištění stáv.schod.před provedením bouracích prací

Před bouráním konstrukce vnitřního schodiště byl přizván statik a ten posoudil statické zajištění konstrukcí, navrhnul postup bouracích prací a zpracoval technickou zprávu s návrhem opatření viz příloha. Tyto práce nebyly součástí položkového rozpočtu.

Za zhotovite

Za objednatel

Za technicky

Za projektant

Změnový list č.1

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa

Objekt: Budova MěÚ Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 56

Část: Statické zajištění stávajícího schodiště před provedením bouracích prací

JKSO: 42/2020

Objednatel: Město Český Brod

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 11.2. 2021

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Soupis prací

HSV, PSV

Práce a dodávky HSV a PSV

1	K	962-x1	Montážní práce	hod	92	295,00	27 140,00
2	K	962-x2	Hranol 120x120 NOVÉ	m3	1,15	6 650,00	7 647,50
3	K	962-x3	Stavební prkna	m2	5	115,50	577,50
4	K	962-x4	Hranol 140x140 POUŽITÉ	m3	3,2	1 250,00	4 000,00
5	K	962-x5	Hranol 100x160 POUŽITÉ	m3	0,45	1 250,00	562,50
6	K	962-x6	L 150x100 ocelový profil dl.6 m	kpl.	1	4 400,00	4 400,00
7	K	962-x7	Spojovací materiál	kpl.	1	1 900,00	1 900,00
8	K	0053-x	Statické posouzení a navržení pracovního postupu ing. Spěváček	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00

Součet	Kč	50 727,50
Koordinační činnost	Kč	558,00
Zařízení staveniště	Kč	380,46
Inženýrská činnost	Kč	907,51

Cena bez DPH činí	Kč	52 573,47
DPH 21%	Kč	11 040,43
Cena včetně DPH činí	Kč	63 613,90

Poznámka:

Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.

DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 11.2. 2021

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:

p. Slanička Radek

Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby

projektový a obchodní manažer

e-mail: slanička.radek@seznam.cz

mobil: 602 24 83 20

KRYCÍ LIST č. 2

NÁZEV ZL: č. 2 - Stavební práce

ZHOTOVITEL:
DANIEL ŠPERK
sídlo: Budiměřice 147, Nymburk 288 02

IČ: 68992335
DIČ: CZ7509020992

OBJEDNATEL:
Město Český Brod
sídlo: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 00235335
DIČ: CZ00235335

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa

JKSO:

Místo: budova MěÚ Český Brod č.p. 56

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH
Celkem ZL č.2	358 273,18		358 273,18

Předmět ZL č. 2 - Stavební práce

Došlo k nesouladu mezi VV, PD a skutečností. Jelikož soupisy neobsahovaly některé položky, jsou řešeny tímto dodatkem. Zároveň byly narovnány některé položky zasmělněného soupisu prací a dofakturovává se pouze výměra dle skutečnosti. Všechny tyto práce jsou nezbytně nutné k zdárné realizaci a úspěšnému dokončení celé akce.

Za zhotovitele: **DANIEL ŠPERK**

Za objednatele: **Město Český Brod**

podpis

Za technický dozor investora: **Zdeněk**

Za projektanta: **Ing. arch. Jos**

podpis

V Českém Br

Změnový list č.2

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa

Objekt: Budova MěÚ Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 56

Část:

JKSO: 42/2020

Objednatel: Město Český Brod

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 22.2. 2021

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6,00	7	8
Soupis prací							
HSV, PSV							
Práce a dodávky HSV a PSV							
POLOŽKY Z ROZPOČTU							
1							
Zemní práce							
4	K	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	20,60	289,63	5 966,38
3							
Svislé a kompletní konstrukce							
5	K	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	4,19	4 777,53	19 998,74
6	K	317941121RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu	t	0,44	59 986,73	26 334,17
9	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	1,65	751,23	1 239,53
43							
Schodiště							
16	K	317941123RT8	Ocelová konstrukce schodiště z nosníků č.14-22, včetně dodávky profilů	t	0,19	122 761,23	23 877,06
18	K	411 35-4252.R00	Bednění schodišť plech pozink. TR30	m2	6,52	896,57	5 845,64
19	K	434 10-0001.RA0	Schodišťová konstrukce ze železobetonu, bednění stupňů	mDV Č	1,34000	7 932,19	10 629,13
20	K	342 26-4051.RT2	Podhled SDK schodišťové konstrukce, protipožární, rošt ocelový přistřelený na ocelové nosníky	m2	6,52000	1 396,74	9 106,72
23	K	771 27-5511.R01	Montáž obkladů na schodnice - sjednocenop s dlažbou v	m	20,24000	1 757,35	35 568,76
24	K	771 27-5511.R02	Montáž obkladů na podestu - sjednocenop s dlažbou v chodbě	m2	6,57000	1 396,37	9 174,15
96							
Bourání konstrukcí							
41	K	962032242R01	Bourání schodiště - příplatek za bourání kce.schodiště ze žuly	kpl.	1,00000	22 751,26	22 751,26
99							
Staveništní přesun hmot							
53	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,29	1 665,76	13 804,95
784							
Nátěry							
87	K	784402801R00	Nátěry ocelových konstrukcí	soubor	1,00000	12 363,95	12 363,95
799							
Interiérové prvky							
94	K	M.3	Židle, viz. výkres D 1.1.b.07	ks	1,00000	8 956,74	8 956,74
ON							
Ostatní náklady							
187	K	005121030R	Provizorní oddělení jednotlivých etap - prachotěsné provizorní	ks	4,00000	8 563,74	34 254,96
NOVÉ POLOŽKY							
4							
Vodorovné konstrukce							
1	K	411388532VL	Podkladek pod ocelové konstrukce stropu z betonu	ks	20,000	285,50	5 710,00
43							
Schodiště							
2	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi KARI síť 6/150/150 B500A	t	0,1092	29 700,00	3 243,24
97							
Prorážení otvorů							
3	K	9753-x	Vysekání rozvodů hydrantu	kpl.	1,00	1 200,00	1 200,00
4	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,40	201,00	281,40
5	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,80	307,00	1 473,60
6	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	ks	4,00	27,90	111,60
7	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,70900	289,93	205,56
8	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,70900	99,53	70,57
9	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	0,70900	136,76	96,96
10	K	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	0,70900	177,46	125,82
11	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2,12700	11,96	25,44
12	K	979990101R00	Poplatek za skládku suti	t	0,70900	399,57	283,30
99							
Staveništní přesun hmot							
13	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,14	1 665,76	226,63

	751	Vzduchotechnika					6 835,36
14	K 751-x	D+M napojení digestoře vč.potrubí (ODHAD)	kpl.	1,00	6 800,00		6 800,00
15	K 998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,52%			35,36
	763	Konstrukce suché výstavby					16 934,53
16	K 763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	19,60	710,00		13 916,00
17	K 763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	19,60	30,20		591,92
18	K 763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	19,60	43,20		846,72
19	K Dodávka	Parozábrana DEKFOL N 110 STANDARD (75 m2/bal.)	m2	24,50	17,16		420,42
20	K 998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	7,35%			1 159,47
	767	Konstrukce zámečnické					22 141,31
21	K 767161533VL	Zábradlí schodiště (dodávka, výroba, montáž)	mb	11,21	1 948,83		21 846,38
22	K 998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35%			294,93
	771	Podlahy z dlaždic a obklady					34 470,94
23	K 771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,50	45,36		566,96
24	K 771575107R00	Montáž podlah keramických do tmele	m2	12,50	395,79		4 947,36
25	K 771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	15,70	113,63		1 783,99
26	K 771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	12,50	45,67		570,88
27	K 771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	15,70	49,53		777,62
28	K 597642010R	Dlažba keramická velkoformátová, skladba P1.1, P1.3	m2	14,38	545,96		7 848,18
29	K 59764241R	Soklík keramický, skladba P1.1, P1.3	m	15,70	195,63		3 071,39
30	K 771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v	m	12,40	110,00		1 364,00
31	K 771474124	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých	m	14,30	410,00		5 863,00
32	K 771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	ks	44,00	20,20		888,80
33	K 597642010R	Dlažba keramická velkoformátová, skladba P1.1, P1.3	m2	9,16	545,96		5 000,99
34	K 998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47%			1 787,77
	799	Interiérové prvky					12 385,00
35	K nová položka	Příplatek za sklo k přepážce OP	soub	1,00	10 000,00		10 000,00
36	K nová položka	Příplatek za větší rozměr a změna v kotvení	soub	1,00	2 000,00		2 000,00
37	K nová položka	Montáž ventilační mřížky do příčky	ks	1,00	385,00		385,00
		Součet	Kč				345 693,40
		Koordináční činnost	Kč				3 802,63
		Zařízení staveniště	Kč				2 592,70
		Inženýrská činnost	Kč				6 184,45
		Cena bez DPH činí	Kč				358 273,18
		DPH 21%	Kč				75 237,37
		Cena včetně DPH činí	Kč				433 510,55

Poznámka:

Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.

DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 22.2. 2021

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:

p. Slanička Radek

Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby

projektový a obchodní manažer

e-mail: slaniccka.radek@seznam.cz

mobil: 602 24 83 20

Příloha k bourání kce.schodiště

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa
Objekt: Budova MěÚ Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 56
Část: Více náklady spojené s bouráním vnitřního schodiště
JKSO: 42/2020

Objednatel: Město Český Brod
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK
Datum: 22.2. 2021

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Soupis prací

HSV, PSV

Práce a dodávky HSV a PSV

Bourání schodiště

1	K	962032242R01	Bourání schodiště 3 lidé 3 dny (předpoklad ŽB viz TZ)	kpl.	1	23 563,74	23 563,74
2	K	962-x	Bourání schodiště není ŽB, ale ŽULA větší časová náročnos	hod	157	295,00	46 315,00
ROZDÍL				Kč			22 751,26

Poznámka:

Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.
DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 22.2. 2021

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:

p. Slanička Radek

Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby

projektový a obchodní manažer

e-mail: slaniczka.radek@seznam.cz

mobil: 602 24 83 20

KRYCÍ LIST č.3

NÁZEV ZL: č. 3 Práce elektro

ZHOTOVITEL:
DANIEL ŠPERK
sídlo: Budiměřice 147, Nymburk 288 02

IČ: 68992335
DIČ: CZ7509020992

OBJEDNATEL:
Město Český Brod
sídlo: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa, II.
JKSO:
Místo: budova MěÚ Český Brod

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH
Celkem ZL č. 3	194 918,23	0,00	194 918,23

Předmět ZL č. 3 - Práce elektro

Došlo k nesouladu mezi VV, PD a skutečností, jelikož byly opomenuty některé práce viz příloha, které je nezbytně nutné k úspěšnému dokončení zrealizovat. Dále jsou zde zohledněny nové položky (práce a dodávky) viz příloha, které byly vyžádány v průběhu realizace ze strany objednatele.

Za zhotovitele: DANIEL ŠPERK

Za objednatele:

Za technický dozor investor:

Za projektanta:

V Česk

Datum: 25.2.2021

Změnový list č.3

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa

Objekt: Budova MěÚ Český Brod náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 56

Část: ELEKTROINSTALACE

JKSO:

Objednatel: Město Český Brod

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 25.2. 2021

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Soupis prací

		HSV, PSV	Práce a dodávky HSV a PSV				
			Elektroinstalace m.č. 1.27				36 373,75
		M21_A	Elektromateriál - místnost 1.27				16 999,08
1	K	nová položka	Zásuvka přepětová v krabici - průběžná	kus	5,00	997,52	4 987,60
2	K	nová položka	Lišta vkladací 40x40, na úchyt.body, zavíčkování	m	14,00	92,53	1 295,42
3	K	nová položka	Lištové koncovky 40x40	kus	12,00	39,53	474,36
4	K	nová položka	Kabelový žlab - dvojitý - sestava	m	8,00	591,15	4 729,20
5	K	nová položka	Zásuvka dvojitá do žlabu	kus	14,00	228,75	3 202,50
6	K	nová položka	Nosný rámeček zásuvek a datovek - ve žlabu	kus	13,00	97,50	1 267,50
7	K	nová položka	Datová zásuvka do žlabu	kus	6,00	173,75	1 042,50
		M21_B	Elektromontáže				19 374,67
8	K	nová položka	Zásuvka přepětová v krabici - průběžná	kus	5,00	198,75	993,75
9	K	nová položka	upravení závěsu svítidla	ks	9,00	243,98	2 195,82
10	K	nová položka	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování	m	15,00	97,75	1 466,25
11	K	nová položka	Lišta vkladací 40x40, na úchyt.body, zavíčkování	m	14,00	138,00	1 932,00
12	K	nová položka	Lištové koncovky 40x40	kus	12,00	17,25	207,00
13	K	nová položka	Kabelový žlab - dvojitý - sestava,včetně zavíčkování	m	8,00	557,75	4 462,00
14	K	nová položka	Zásuvka dvojitá do žlabu	kus	14,00	111,55	1 561,70
15	K	nová položka	Nosný rámeček zásuvek a datovek - ve žlabu	kus	13,00	51,75	672,75
16	K	nová položka	Datová zásuvka do žlabu	kus	6,00	104,65	627,90
17	K	nová položka	Spojka na kabel UTP	kus	6,00	138,00	828,00
18	K	nová položka	Zmapování stáv.instalace a demontáž ,...	kpt	1,00	4 427,50	4 427,50
			Elektroinstalace m.č. 1.12 a 1.13 SPOJOVACÍ CHODBA				124 691,28
		M21_A	Elektromateriál - chodba 1.12,1.13 + doplněno o úpravy rozvodů- přesun vyp u dveří vstup do archívu,schodiště do sklep.prostor původní rozvody demontovány ,přeložení kabel.svazků ve stěně kolize s kotvením nového schodiště - podesty,výměna stávajících rozvodnic RS 11 a RS 11A za novou rozvodni RS 11 v provedení EI 30 ,světelné rozvody změny umístění a rozšířeny o 2ks svítidel NO a 1ks piktogramu dle uprav světelného projektu a způsobu ovládání daného úseku osvětlení - tlačítka na začátku a konci upravovaného úseku				77 187,99
19	K	nová položka	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. Č.1, obyč.prostředí	kus	2,00	173,63	347,26
20	K	nová položka	Zásuvka přepětová v krabici - průběžná	kus	2,00	997,52	1 995,04
21	K	nová položka	Dvojjzásuvka natočená	kus	1,00	186,25	186,25
22	K	nová položka	Vodič CYA 25	m	2,00	72,80	145,60
23	K	nová položka	Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou	m	3,00	151,20	453,60
24	K	nová položka	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	75,00	26,88	2 016,00
25	K	nová položka	Kabelová smr.sada - zipová - oprava povrchu kabelů	m	0,50	616,00	308,00
26	K	nová položka	Kabelová smr.spojka s trhacími spojovací 6-25 /5	ks	6,00	616,00	3 696,00
27	K	nová položka	Kabelová smr.spojka lisovací 1,5-2,5/5	ks	8,00	207,20	1 657,60
28	K	nová položka	svítidlo nouzové Aura 2	kus	4,00	2 625,00	10 500,00

29	K	nová položka	svítidlo nouzové s piktogramem	kus	1,00	2 950,00	2 950,00
30	K	nová položka	Rozvaděč - nový pro dopravku v krytí EI 30,včetně	kus	1,00	52 932,64	52 932,64
		M21_B	Elektromontáže				47 503,29
31	K	nová položka	Zásuvka přepětová v krabici - průběžná	kus	2,00000	198,75	397,50
32	K	nová položka	upravení závěsu svítidla	ks	13,00000	243,98	3 171,74
33	K	nová položka	Vodič CYA 25	m	2,000	72,80	145,60
34	K	nová položka	Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou	m	3,000	151,20	453,60
35	K	nová položka	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	75,000	26,88	2 016,00
36	K	nová položka	Kabelová smr.sada - zipová - oprava povrchu kabelů	m	0,500	616,00	308,00
37	K	nová položka	Kabelová smr.spojka s trhacími spojovalči 6-25 /5	ks	6,000	616,00	3696,00
38	K	nová položka	Kabelová smr.spojka lisovací 1,5-2,5/5	ks	8,000	207,20	1657,60
39	K	nová položka	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování	m	15,00000	97,75	1466,25
40	K	nová položka	Spojka na kabel UTP	kus	2,00000	138,00	276,00
41	K	nová položka	Demontáž stáv.2ks rozvaděčů a jejich zmapování ,instal.nové rozvodnice v krytí EI 30 a odzkoušení funkčnosti rozvodnice - varianta 1	kus	1,00000	33 915,00	33 915,00
		M21_A	Elektroinstalace kuchyňka vedle kotelny				27 009,18
		M21_A	Elektromateriál - kuchyňka vedle kotelny				20 749,18
42	K	nová položka	Dvojjzásuvka natočená	kus	1,00000	186,25	186,25
43	K	nová položka	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený v trubce	m	10,00000	64,23	642,30
44	K	nová položka	Doplnění stáv.rozvaděče v kotelně	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
45	K	nová položka	Svítilno stěna kuchynka - podlinkové	kus	1,00000	995,00	995,00
46	K	nová položka	Kabelová koncovka	kus	1,00000	95,63	95,63
47	K	nová položka	Nový rozvaděč v kotelně - včetně podružného	kus	1,00000	10 530,00	10 530,00
48	K	nová položka	LED Svítidlo, Aura 2 led	kus	3,00000	2 350,00	7 050,00
		M21_B	Elektromontáže				6 260,00
49	K	nová položka	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	10,00000	33,75	337,50
50	K	nová položka	Dvojjzásuvka ,kabelová koncovka	kus	2,00000	111,25	222,50
51	K	nová položka	Úprava rozvaděče v kotelně stávající pro připojení	kus	1,00000	1 950,00	1950,00
52	K	nová položka	Nový rozvaděč v kotelně - v krytí IP	kus	1,00000	3 750,00	3750,00
			Součet	Kč			188 074,21
			Koordináční činnost	Kč			2 068,82
			Zařízení staveniště	Kč			1 410,56
			Inženýrská činnost	Kč			3 364,65
			Cena bez DPH činí	Kč			194 918,24
			DPH 21%	Kč			40 932,83
			Cena včetně DPH činí	Kč			235 851,07

Poznámka:

Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.

DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 25.2. 2021

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:

p. Slanička Radek

Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby

projektový a obchodní manažer

e-mail: slanička.radek@seznam.cz

mobil: 602 24 83 20

KRYCÍ LIST č.4

NÁZEV ZL: č.4 - odpočty

ZHOTOVITEL:
DANIEL ŠPERK
sídlo: Budiměřice 147, Nymburk 288 02

IČ: 68992335
DIČ: CZ7509020992

OBJEDNATEL:
Město Český Brod
sídlo: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334

Stavba: Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod – 1. etapa, II.

JKSO:

Místo: budova MěÚ Český Brod

	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	celkem bez DPH
Celkem ZL č. 4	0,00	-307 749,78	-307 749,78

Předmět ZL č.4-Odpočty nerealizovaných položek rozpočtu

V průběhu realizace došlo ke změně rozsahu díla. Tento ZL řeší skutečně nerealizované položky v rámci celé akce.

Za zhotovitele: **DANIEL ŠPERK**

Za objednatele: **Město Český Brod**

Za technický dozor investora:

Za projektanta:

V Českém

Datum: 25.02.2021

ZL č. 4 - odpočty

S:	MěÚ Český Brod - Etapa 1					
O:	Český Brod č.p. 56					
P.č. Díl:	Číslo položky 776	Název položky Podlahy povlakové	MJ	množství	cena / MJ	Celkem -11 869,88
82	776520110RAC	Podlaha povlaková z PVC pásů, podlahovina, skladba P1.2, vč. vytažení na sokl	m2	-12,50000	949,59	-11 869,88
Díl:	799	Interiérové prvky				-163 588,42
95	M.5.g	Lavice - sestava z typ. modulů, vč. box M22, viz. výkres D 1.1.b.09	ks	-0,47767	42 997,98	-20 538,98
96	M.5.f	Lavice - sestava z typ. modulů, viz. výkres D 1.1.b.09	ks	-0,23238	41 998,89	-9 759,55
97	M.28	Dětský koutek, viz. výkres D 1.1.b.30	ks	-1,00000	33 199,53	-33 199,53
98	M.19	Komoda na chodbě, viz. výkres D 1.1.b.23	ks	-1,00000	23 100,00	-23 100,00
100	M.20	Boxy k lavicím, viz. výkres D 1.1.b.24	soub	-1,00000	36 755,00	-36 755,00
101	M.25	Kuchyňka, viz. výkres D 1.1.b.27, vč. digestoře s uhlíkových filtrem	soub	-0,22000	101 751,63	-22 385,36
104	M.32	Komoda, viz. výkres D 1.1.b.37	soub	-1,00000	8 400,00	-8 400,00
106	M.34	Pojízdný kontejner, viz. výkres D 1.1.b.39	ks	-1,00000	9 450,00	-9 450,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				-121 485,69
185	005121010R	Zúčtovatelná rezerva investora z celkových nákladů stavebních oddílů bez VRN	%	-5,00000	24 297,14	-121 485,69
Díl:	VN	Vedlejší náklady				-10 805,79
191	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	-1,00000	3 266,38	-3 266,38
192	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	2 227,08	-2 227,08
193	005121010R	Inženýrská činnost	Soubor	-1,00000	5 312,33	-5 312,33
Díl: CEL		Celkem bez DPH				-307 749,78
Díl: CEL		DPH 21%				-64 627,45
Díl: CEL		Celkem včetně DPH				-372 377,23