

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo, na akci „Rekultivace svahu po sanaci Dubí – Pozorka“

kód akce: A663

č. ORS/Vo/358/2018 + D2

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.

Čepirohy 136, 434 01 Most

IČO 445 69 769 **Bankovní spojení:** Raiffeisenbank, a.s.

DIČ CZ44569769

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. B 221 **Číslo účtu:** xxxxxxxx

Zastoupena: Ing. Luděk Šatra, statutární ředitel

Ve věcech technických: xxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. VI. odst. 1 a čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Rekultivace svahu po sanaci Dubí - Pozorka“, kód akce: A663, uzavřené dne 19. 11. 2018 pod č. Objednatele ORS/Vo/358/2018, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 28. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu, a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny díla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat.

Zprávou autorského dozoru za rok 2020 je popsán objektivní stav zjištěný pochůzkou na místě plnění předmětu Smlouvy, kdy byl konstatován nadměrný úhyn vysazených sazenic na rekultivovaných plochách způsobený nepříznivými stanovištními podmínkami a současně nepříznivými klimatickými podmínkami v posledních dvou letech.

Na základě požadavku lesního správce vlastníka pozemků, společnosti Lesy České republiky, s. p., je nezbytné v roce 2021 provést doplnění výsadeb (současně se změnou druhu a velikosti) na rekultivovaných plochách, které mají být na konci roku 2021 předány Lesům České republiky, s. p. zpět.

Z výše uvedeného důvodu musí být provedena jarní a podzimní dosadba odrostků, keřů a lesních sazenic, včetně ochrany dřevin před okusem a příprava plochy pro výsadbu.

V jarní výsadbě bude Zhotovitelem vysazeno: 58 ks odrostků, 437 ks keřů a 4 447 ks lesních sazenic. V podzimní výsadbě bude Zhotovitelem vysazeno: 82 ks odrostků, 159 ks keřů a 2 639 ks lesních sazenic.

Součástí prací Zhotovitele bude také odplevelení postřikem a odstranění nevhodných dřevin (akátů) z ploch určených pro výsadbu.

Tento objektivní stav má faktický vliv na zvýšení ceny díla a v souladu s touto skutečností byl aktualizován položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. tohoto Dodatku č. 2. Aktualizace byla provedena ke dni 1. 3. 2021.

Přílohou č. 2 je zpráva autorského dozoru vyhotovená v prosinci 2020, ve které jsou uvedeny všechny důležité skutečnosti, které vedou k uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Shora popsané řešení představuje změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, současně tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně součet hodnoty všech provedených změn nepřekročil 50 % původní hodnoty závazku. Změna, nutné práce, podle tohoto Dodatku č. 2 je v hodnotě 10,69 % původní hodnoty závazku. Přehled všech dosud provedených změn závazku je uveden v příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 2.

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a cen změn popsanych v dodatcích č. 1 a č. 2 k této Smlouvě a činí:

Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 bez DPH	5 061 503,60 Kč
<u>Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>+ 480 263,20 Kč</u>
Cena po provedení změn – cena celkem bez DPH	5 541 766,80 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny včetně vyčíslení rozsahu víceprací (uvedených v soupisu prací SO 02a a SO 02b) je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 2 (položkový rozpočet aktualizovaný ke dni 1. 3. 2021). Jednotkové ceny uvedené v příloze č.1 Smlouvy jsou pevné do doby dokončení poskytovaných prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 2 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet aktualizovaný ke dni 1. 3. 2021
 - Příloha č. 2 – Zpráva autorského dozoru
 - Příloha č. 3 – Přehled změn závazku

V Chlumci dne 15. 3. 2021

V Mostě dne 15. 3. 2021

.....
Ing. Walter Fiedler

ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Ing. Luděk Šatra

statutární ředitel

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
(Zhotovitel)