

Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/0090

Číslo smlouvy objednatele: S-1040/00066001/2020

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupena: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost: AFSAG PRIS s vedoucím účastníkem

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Michle
zastoupeným: Ing. Petr Košan, jednatelem
bankovní spojení: †

IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605

účastník

zhotovitelem: SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zastoupeným: Ing. Jiří Čurda, jednatel
Mgr. Ladislav Beran, jednatel

IČO: 04598555
DIČ: CZ14598555

účastník

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno
zastoupeným: Ing. Jiří Šrubař, jednatel
Ing. Martin Řehulka, jednatel

IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 6.4.2020 Prováděcí smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/10515 Jablonná, mosty ev.č. 10515-2,3 - PD**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Průzkumem bylo zjištěno, že vedení objízdných tras po stávajících veřejných komunikacích mimo obec není možné, bude nutné pro zajištění dopravní obslužnosti obce Jablonná a rekreační oblasti Měřín zajistit v době rekonstrukce obou mostních objektů ev. č. 10515-2 a 3 následující opatření.

Popis opatření

V blízkosti mostu ev. č. 10515-2 bude zhotovena objízdná komunikace po dobu provádění stavebních prací na mostě. Bude provedena jako dočasná komunikace na levé straně mostu s jednosměrným provozem řízeným světelnou signalizací. Koryto potoka pod dočasnou komunikací bude zatrubněno a přesypáno. V rámci dokončení stavby bude dočasná komunikace odstraněna a území bude uvedeno do původního stavu včetně výsadby náhradní zeleně. V blízkosti mostu ev. č. 10515-3 budou jako objízdné komunikace po dobu provádění stavebních prací na mostě sloužit místní komunikace v obci Jablonná, které vedou okolo obecní nádrže. Pro potřeby objízdné trasy budou komunikace vhodně upraveny a po dokončení stavby budou navráceny do původního stavu. Pro překonání koryta Jablonského potoka bude využit stávající panelový brod, který bude vhodně upraven tak, aby byl průchodný i pro veřejnou autobusovou dopravu.

2. Tyto skutečnosti vyvolávají značné nároky na geodetické zaměření a na objektovou skladbu dokumentace v podobě:
 - SO 122 - Napojení komunikace III/10515 - 1. část
 - SO 123 - Napojení komunikace III/10515 - 2. část
 - SO 170 - Provizorní přeložka komunikace III/10515** dočasná objízdná komunikace pro most ev. č. 10515-2, včetně zatrubnění potoka
 - SO 182 - Přejížděcí dopravní značení
 - SO 187 - Stavební úpravy objízdné komunikace** úprava místních komunikací v obci pro objízdnou trasu mostu ev. č. 10515-3, včetně návrhu úpravy brodu, např. zatrubnění či mostní provizorium.

3. Vzhledem k výše uvedeným nastalým skutečnostem se zúčastněné strany dohodly:

3.1 na úpravě doby plnění v čl. III odst. 1 prováděcí smlouvy následujícím způsobem:

Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 6 měsíců od schválení čistopisu DÚR

3.2 na změně celkové ceny díla v čl. II odst. 1 prováděcí smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

| | |
|--|------------------------|
| Původní Cena Díla bez DPH | 1.462.500,00 Kč |
| Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH | 1.690.850,00 Kč |
| DPH 21% | 355.079,00 Kč |

| | |
|----------------------|-----------------|
| DPH 15 % | 0,- Kč |
| Cena Díla včetně DPH | 2.045.929,00 Kč |

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech, dne
Objednatel:

V Praze, dne
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

AFRY CZ s.r.o.
Ing. Petr Košan
jednatel

„III/10515 Jablonná, most ev.č. 10515-2,3 “

| popis položky | Nabídková cena uchazeče v Kč | Navýšení dodatek č.1 | Celková cena dod. č.1 |
|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Průzkumy a podklady - DUR | | | |
| Podklady, místní šetření | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| Diagnostický průzkum | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| Ověření inženýrských sítí | 25 000,00 | 1 500,00 | 26 500,00 |
| Dendrologický průzkum | 21 000,00 | 2 400,00 | 23 400,00 |
| Vývrty a zkoušky asfaltových vrstev dle vyhl. 130/2019 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| Záborový elaborát | 20 000,00 | 5 500,00 | 25 500,00 |
| Geodetické zaměření mostu | 23 000,00 | 19 000,00 | 42 000,00 |
| Průzkumy DÚR celkem | 253 500,00 | 34 400,00 | 287 900,00 |
| DÚR | | | |
| Průvodní zpráva | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| Výkresová část | 52 500,00 | 42 500,00 | 95 000,00 |
| Dokladová část | 12 500,00 | 5 000,00 | 17 500,00 |
| DÚR celkem | 80 000,00 | 52 500,00 | 132 500,00 |
| DUR celkem včetně průzkumů | 333 500,00 | 86 900,00 | 420 400,00 |
| DSP | | | |
| Průvodní zpráva | 32 000,00 | 8 850,00 | 40 850,00 |
| Souhrnné technické řešení | 12 000,00 | 6 700,00 | 18 700,00 |
| Stavební část | 320 000,00 | 129 500,00 | 449 500,00 |
| DIO | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady | 40 000,00 | 6 500,00 | 46 500,00 |
| BOZP | 20 000,00 | 2 400,00 | 22 400,00 |
| DSP celkem | 464 000,00 | 158 950,00 | 622 950,00 |
| IČ-zajištění vydání ÚR | | | |
| projednání dokumentace | 95 000,00 | 15 000,00 | 110 000,00 |
| majetkoprávní podklady | 54 000,00 | 4 500,00 | 58 500,00 |
| podání žádosti včetně poplatků | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| IČ celkem | 174 000,00 | 19 500,00 | 193 500,00 |
| IČ-zajištění vydání SP | | | |
| projednání dokumentace | 120 000,00 | 35 000,00 | 155 000,00 |
| majetkoprávní podklady | 96 000,00 | 9 900,00 | 105 900,00 |
| podání žádosti včetně poplatků | 45 000,00 | 1 000,00 | 46 000,00 |
| IČ celkem | 261 000,00 | 45 900,00 | 306 900,00 |
| PDPS | | | |
| Technická zpráva | 16 000,00 | 3 500,00 | 19 500,00 |
| Výkresová část | 44 000,00 | 16 500,00 | 60 500,00 |
| ZTKP | 32 000,00 | 5 500,00 | 37 500,00 |
| Soupis prací a rozpočet | 24 000,00 | 5 600,00 | 29 600,00 |
| PDPS celkem | 116 000,00 | 31 100,00 | 147 100,00 |
| celkem bez DPH | 1 348 500,00 | 342 350,00 | 1 690 850,00 |