

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

VW WACHAL a.s.
(jako „zhotovitel“)

a

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
(jako „objednatel“)

Smluvní strany:

Název (obchodní firma): **VW WACHAL a.s.**
IČ: 255 67 225
DIČ: CZ25567225
Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800
ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100
Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl B vložka 2976
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Název: **Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.**
IČ: 679 85 823
DIČ: CZ67985823
Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Zastoupený: MUDr. Janem Kopeckým, DrSc., ředitelem
Bankovní spojení: ČNB, a.s., č.ú.: 13429041/0710
(dále jen „**objednatel**“)

(dále společně též „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO (dále jen „**dodatek**“)

I. Preamble

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 2.1.2020 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v dané smlouvě, dílo spočívající v provedení stavby, respektive ve stavebních a technologických úpravách zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR v budově G v areálu sídla objednatele (areál nacházející se na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4), tj. v budově bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemku parc. č.

804/73, 390/34 a 3035/49, v obci Praha, k.ú. Krč, včetně veškerých dodávek a služeb s výše uvedeným souvisejících, a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla v plném rozsahu cenu uvedenou v článku 6. odst. 1. dané smlouvy (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Smlouva o dílo je průběžně doplňována číslovanými dodatky.

- 1.2. Předmět plnění dle Smlouvy o dílo byl blíže specifikován v projektové dokumentaci stavby, kterou jako generální projektant vypracovala společnost Prostor 008, s.r.o., IČ: 28514785, sídlem Štefánikova 6/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 a výkazu výměr (dále jen „**Projektová dokumentace**“).
- 1.3. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) se vyskytla potřeba provedení dodatečných prací (vícepráce) nad rámec stanovených v Projektové dokumentaci a Smlouvě o dílo a neprovedení některých prací (méněpráce) stanovených v Projektové dokumentaci a Smlouvě o dílo, na základě aktualizace provozních požadavků ze strany objednatele, kdy byly upraveny požadavky na úpravu rozměrů a sjednocení vstupních dveří a dalších otvorů. Tyto dodatečné práce se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo. Důvody vzniku potřeby provedení těchto víceprací a souvisejících méněprací jsou blíže specifikovány v technických listech změny č. 5 a 6, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.
- 1.4. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) se dále vyskytla potřeba provedení dodatečných prací (víceprací) nad rámec stanovených v Projektové dokumentaci a Smlouvě o dílo, která vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, kdy byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího rozvodu potrubí a jeho kolize s transportní cestou. Tyto dodatečné práce byly nezbytné pro provedení díla dle Smlouvy o dílo. Důvody vzniku potřeby provedení těchto víceprací jsou blíže specifikovány v technickém listu změny č. 7, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
- 1.5. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) se dále vyskytla potřeba provedení dodatečných prací (víceprací) a případných méněprací nad rámec stanovených v Projektové dokumentaci a Smlouvě o dílo, která vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, kdy byla zjištěna deformace stávající železobetonové konstrukce, a tyto dodatečné práce byly nezbytné pro provedení díla dle Smlouvy o dílo. Současně musela spolu s touto konstrukcí vyřešena akustika daného místa tak, aby případný nadměrný hluk nenarušil potřeby provozu budovy zvěřince. Důvody vzniku potřeby provedení těchto víceprací jsou blíže specifikovány v technickém listu změny č. 8, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.
- 1.6. Smluvní strany dále prohlašují, že veškeré změny dle tohoto dodatku byly projednány a schváleny na kontrolních dnech za účasti zhotovitele a objednatele a jejich zástupců, a to v souladu s článkem 22 odst. 2 Smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v článku 2. Smlouvy o dílo se mění tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, 2, 3 a 4 včetně cenového rozpočtu těchto prací.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že odměna za provedení díla uvedená v čl. 6 odst. 1 Smlouvy o dílo se s ohledem na vícepráce a méněpráce mění tak, že činí:

Celková cena bez DPH:	111.884.936,35 Kč
DPH 21 %	23.495.836,63 Kč
Celková cena s DPH:	135.380.772,98 Kč

- 2.3. S ohledem na vícepráce vymezené v technickém listu změny č. 8 (příloha č. 4), jejichž potřeba se vyskytla v důsledku aktualizace provozních požadavků objednatele a objektivně nepředvídatelných okolností, kdy bylo vzhledem k zjištěnému stavu nutné přerušit práce a zajistit posudek statika, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení etapy I, respektive etapy 0+I, stanoveném v příloze č. 2 Smlouvy o dílo s prodloužením o 76 dnů, tedy dokončení etapy I do 15.8.2021. Aktualizovaný časový harmonogram realizace je součástí tohoto dodatku Příloha č. 5, přičemž v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že provedení změnových prací byla projednána s technickým dozorem investora, který byl rovněž seznámen s oceněním těchto prací a nevznel proti jejich ocenění námitku, když odměnu za vícepráce a méněpráce shledal stanovené v souladu se Smlouvou o dílo a jako odměnu obvyklou.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
- Příloha č. 1 – Technický list změny TLZ 05 včetně rozpočtu
 - Příloha č. 2 – Technický list změny TLZ 06 včetně rozpočtu
 - Příloha č. 3 – Technický list změny TLZ 07 včetně rozpočtu
 - Příloha č. 4 – Technický list změny TLZ 08 včetně rozpočtu
 - Příloha č. 5 - Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Harmonogram prací

- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, když každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné, vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ing.
Ondřej
Wachal

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Wachal
Datum: 2021.03.17
15:50:58 +01'00'

VW WACHAL a.s.
Ing. Ondřej Wachal
místopředseda představenstva
Zhotovitel

MUDr. Jan
Kopecký,
DrSc.

Digitálně podepsal
MUDr. Jan
Kopecký, DrSc.
Datum: 2021.03.17
10:54:54 +01'00'

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel

Objednatel



Technický list změny (TLZ) č.: 5

SoD MBÚ č.:

SoD FGÚ č.:

Bez čísla

MBÚ Ze dne:

FGÚ ze dne

10.2.2021

Stavba:

Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G

Objekt:

G

Název změny:

Vstupy do objektu

Důvod a popis změny:

S ohledem na úpravu rozměrů a sjednocení vstupních dveří v budově G, které souvisí s aktualizovanými provozními požadavky objednatele, mimo jiné i s požadavky na velikosti transportních cest pro montáž mycí, transportní a laboratorní technologie, byly upraveny rozměry zděných přístřešků vstupů, které jsou oddílovány od hlavní stavby. Povrchová úprava byla ponechána.

Přílohy:

- 1) Rozpočet ZL011 – Vstupy do objektu
- 2) Dokumentace úprav rozměrů zděných přístřešků vstupů

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet: **- 4 120,31**

Přípočet: 0

Celkem: **- 4 120,31**

Detailní výkaz výměr je přílohou jednotlivých změnových listů.

Odsouhlasení:

Datum: 17.3.2021

Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
MBÚ			VW WACHAL	Hubert Kuchař	
FGÚ					
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
PROSTOR 008	STĚPÁN VAGINA		MBÚ		
			FGÚ	Ing. Jan Kolářný	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_FGU_011	Název rozpočtu AZ_04 - Vstupy do objektu	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Jan Kolářný</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert		Za objednatele: Ing. Jan Kolářný		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 17.5.2017		Datum: 17.5.2017		Celkem (bez DPH)	-4 120,31 Kč
767				DPH	-865,27 Kč
0				DPH 21%	-865,27 Kč
100				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	-4 985,58 Kč
<i>Razítko a podpis</i>					

Poznámka:



Technický list změny (TLZ) č.: 6

SoD MBÚ č.:

SoD FGÚ č.:

Bez čísla

MBÚ Ze dne:

FGÚ ze dne

10.2.2021

Stavba:

Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G

Objekt:

G

Název změny:

Exteriérové okna a dveře

Důvod a popis změny:

Na základě aktualizace provozních požadavků objednatele byly upraveny rozměry vstupních dveří, byl aktualizován jejich počet, včetně doplnění chybějících vstupních dveří, které neobsahoval původní výkaz výměr a jsou součástí 0. Etapy výstavby. Dále byl upraven systém otevírání oken o rozměru 1,35 x 1,8 m z původního systému jednokřídlové - otvíravé a sklopné na dvoukřídlé - otvíravé sklopné štulpové okno. Tato změna souvisí se zlepšením využití pracovního prostoru v dotčených místnostech - při otevírání oken výrazně minimalizovaný zásah křídla do pracovního prostoru či koridoru. Byl upraven standard zasklení z původně navrženého trojskla na dvojsklo. V neposlední řadě byl aktualizován počet oken s ohledem na již zmíněné provozní požadavky objednatele a z nich vyplývající úpravy dispozice a obvodového pláště.

Přílohy:

- 1) Rozpočet ZL012 - Exteriérové okna a dveře
- 2) Aktualizovaný výkaz oken a vstupních dveří

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet: **-177 341,77**

Přípočet: 847 060,96

Celkem: 669 719,19

Detailní výkaz výměr je přílohou jednotlivých změnových listů.

Odsouhlasení:

Datum: 17.3.2021

Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
MBÚ			VW WACHAL	Hubert Kuchař	
FGÚ					
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
PROSTOR 008	JEŘÁK		MBÚ		
	MAŘKA		FGÚ	Ing. Jan Kolářný	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_FGU_012-	Název rozpočtu AZ_05 - Exteriérové okna dveře - odpočty	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	<i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Jan Kolářný</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>



Za zhotovitele: Kuchař Hubert		Za objednatele: Ing. Jan Kolářný		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 		Datum: <i>12.2.2021</i> 		Celkem (bez DPH)	-177 341,77 Kč
				DPH	-37 241,77 Kč
				DPH 21%	-37 241,77 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	-214 583,54 Kč

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_FGU_012+	Název rozpočtu AZ_05 - Exteriérové okna dveře - přípočty	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	<i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Jan Kolářný</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum: 17. 3. 2021   		Za objednatele: Ing. Jan Kolářný Datum: 17. 3. 2021  <i>Kužleko a podpis</i>		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
				Celkem (bez DPH)	847 060,96 Kč
				DPH	177 882,80 Kč
				DPH 21%	177 882,80 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	1 024 943,76 Kč

Poznámka:



Technický list změny (TLZ) č.: 7

SoD MBÚ č.:

SoD FGÚ č.:

Bez čísla

MBÚ Ze dne:

FGÚ ze dne

10.2.2021

Stavba:

Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G

Objekt:

G

Název změny:

Úprava trasy stoupacího potrubí a navýšení standardu zařízovacích předmětů.

Důvod a popis změny:

- 1- S ohledem na zjištěnou polohu stávajícího rozvodu stoupacího potrubí ZTI, který je v kolizi s transportní cestou a s ohledem na jeho nevyhovující stavebně technický stav, bude toto potrubí přeloženo a potrubí nahrazeno.
- 2- V návaznosti na proces vzorkování zařízovacích předmětů ZTI byly objednatelem vybrány zařízovací předměty s vyšším standardem, než který byl popsán v PD, a to s ohledem na životnost těchto prvků.

Přílohy:

- 1) Rozpočet ZL013 – Výměna stoupacího potrubí – křídlo B
- 2) Rozpočet ZL014 – Navýšení standardu zařízovacích předmětů ZTI
- 3) Specifikace rozdílů ve standardu zařízovacích prvků

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpčet: 0

Přípočet: 97 569,81

Celkem: 97 569,81

Detailní výkaz výměr je přílohou jednotlivých změnových listů.

Odsouhlasení:

Datum: 19.3.2021

Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
MBÚ			VW WACHAL	Hubert Kuchař	
FGÚ					
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
PROSTOR 008	STĚPÁN VAGINA		MBÚ		
			FGÚ	Ing. Jan Kolářský	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_FGU_013	Název rozpočtu Výměna stoupacího potrubí - křídlo B	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	<i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Jan Kolářný</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>


Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum: <i>17.3.2021</i>  		Za objednatele: Ing. Jan Kolářný Datum: <i>17.3.2021</i> 		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
				Celkem (bez DPH)	71 733,03 Kč
				DPH	15 063,94 Kč
				DPH 21%	15 063,94 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	86 796,96 Kč

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_FGU_014	Název rozpočtu Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	Ing. Jan Kolářský
Rozpočtoval:	Malý Ondřej


Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum: 17.3.2021  Razítka: 		Za objednatele: Ing. Jan Kolářský Datum: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ
			Celkem (bez DPH) 25 836,78 Kč
			DPH 5 425,72 Kč
			DPH 21% 5 425,72 Kč
			DPH 15% 0,00 Kč
			Cena celkem (včetně DPH) 31 262,50 Kč

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_FGU_015	Název rozpočtu Statické zesílení stropu 1.NP křídla B a protipožární SDK podhled	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	Ing. Jan Kolářský
Rozpočtoval:	Malý Ondřej

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum: 17. 3. 2024 -41-		Za objednatele: Ing. Jan Kolářský Datum: 18. 3. 2024		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
				Celkem (bez DPH)	955 663,95 Kč
				DPH	200 689,43 Kč
				DPH 21%	200 689,43 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	1 156 353,38 Kč

Poznámka:



Technický list změny (TLZ) č.: 8

SoD MBÚ č.:

SoD FGÚ č.:

Bez čísla

MBÚ Ze dne:

FGÚ ze dne

10.2.2021

Stavba:

Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G

Objekt:

G

Název změny:

Podchycení stropní konstrukce v objektu G sekci B strop nad 1.NP.

Důvod a popis změny:

Po vybourání konstrukcí a odstranění nesoudržných částí omítek v objektu G v křídle B v 1.NP byly zjištěny deformace stávající železobetonové konstrukce stropu nad 1.NP. Byly změřeny značné průhyby ŽB průvlaků (možné přetížení), byla zjištěna absence krycí vrstvy výztuže jak u průvlaků, tak i u ŽB desky v rozsahu cca 60%. S ohledem na výše uvedené zjištění byl proveden statický výpočet, který pracoval s původním požadovaným užitným zatížením a dále bylo navrženo konstrukčně statické opatření pro podchycení předmětné stropní konstrukce nad 1.NP, a to bez demolic původní nosné stropní konstrukce. Na základě tohoto návrhu bude stávající nosná stropní konstrukce sanována a podepřena nosným ocelovým roštem, a to v rozsahu dle přiloženého konstrukčně statického řešení podchycení stropní konstrukce a tato konstrukce bude ochráněna proti požáru.

Na základě upřesnění požadavku na hluk v místnostech chovu a s ohledem na definitivní specifikaci hluku z v budoucnu instalované technologie, byla zpracována Akustická studie stropů nad m.č. B1.06 a B.1.07.1, která mimo jiné řeší návrh ochrany před hlukem. Tento ZL řeší z ochrany před hlukem pouze ochranu, která se týká stropní konstrukce. Ochranu před hlukem, která souvisí s úpravou skladby podlahy, bude řešit samostatný ZL Úprava skladeb podlah.

Přílohy:

- 1) Rozpočet ZL015 – Podchycení stropní konstrukce v objektu G sekci B strop nad 1.NP.
- 2) Statický výpočet podchycení stávajících ŽB trámů
- 3) Statický výpočet podchycení stávající ŽB desky ve východním traktu
- 4) Akustická studie stropů nad m.č. B.1.06 a B.1.07.1

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Zdržení 2,5měsíce.

S dopadem

Cenový dopad:

Odpočet: 0

Celkem: 955 663,95

Detailní výkaz výměr je přílohou jednotlivých změnových listů.

Odsouhlasení:

Datum: 17.3.2021


Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
MBÚ			VW WACHAL	Hubert Kuchař	

FGÚ					
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
PROSTOR 008	JEPAU MAČKA		MBÚ		
			FGÚ	Ing. Jan Kolářný	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_FGU_015	Název rozpočtu Statické zesílení stropu 1.NP křídla B a protipožární SDK pohled	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Jan Kolářný</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:		Za objednatele: Ing. Jan Kolářný Datum: <i>17. 2. 2017</i>		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
				Celkem (bez DPH)	955 663,95 Kč
				DPH	200 689,43 Kč
				DPH 21%	200 689,43 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	1 156 353,38 Kč

Poznámka:



Příloha č. 2 smlouvy o dílo k 1. části veřejné zakázky

Harmonogram prací

„Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G“

1. část Stavební a technologické úpravy zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR

Pokyny k sestavení harmonogramu:

Účastníci jsou povinni sestavit harmonogram prací dle následujících podmínek: V harmonogramu musí být pro každou etapu díla jednotlivě zapracovány alespoň následující závazné postupné termíny plnění díla (uzlové body), budou-li pro danou etapu relevantní:

- Převzetí staveniště;
- Demoliční práce;
- Provedení stavebních úprav;
- Provedení rozvodů, instalací, VZT;
- Dokončení dokumentace skutečného provedení;
- Kolaudace (respektive povolení pro předčasné užívání – dílčí kolaudace)
- Předání díla.

Termíny uzlových bodů budou stanovovány časovým úsekem ode dne převzetí staveniště. U uzlového bodu převzetí staveniště bude uveden termín ode dne účinnosti této smlouvy pro etapu 0 a etapu I, pro následující etapu bude rozhodným bodem, od kterého bude stanovován termín, do kdy musí dojít k převzetí staveniště, doručení výzvy objednatele k zahájení další etapy určené objednatelem či den, který objednatel ve výzvě označí jako termín, od kterého bude na straně objednatele připravenost v pokračování díla.

0. + I. etapa:

- | | |
|--|--|
| • výchozí termín etapy: | účinnost smlouvy o dílo |
| • převzetí staveniště: | do 14 dnů od výchozího termínu |
| • demoliční práce: | do 120 dnů od převzetí staveniště |
| • provedení stavebních úprav | do 346 dnů od převzetí staveniště |
| • provedení rozvodů, instalací, VZT | do 466 dnů od převzetí staveniště |
| • dokončení PD skutečného provedení | do 536 dnů od převzetí staveniště |
| • kolaudace dílčí | do 566 dnů od převzetí staveniště |
| • předání etap 0. a I.
do 15.8.2021 | do 572 dnů od převzetí staveniště, tj. |

II. etapa:

- výchozí termín etapy: den doručení výzvy k zahájení další etapy/
pozdější den označený objednatelem
- převzetí staveniště: do 10 dnů od výchozího termínu
- demoliční práce: do 90 dnů od převzetí staveniště
- provedení stavebních úprav do 180 dnů od převzetí staveniště
- provedení rozvodů, instalací, VZT do 300 dnů od převzetí staveniště
- dokončení PD skutečného provedení do 320 dnů od převzetí staveniště
- kolaudace dílčí do 350 dnů od převzetí staveniště
- předání etapy II. do 355 dnů od převzetí staveniště

III. etapa:

- výchozí termín etapy: den doručení výzvy k zahájení další etapy/
pozdější den označený objednatelem
- převzetí staveniště: do 10 dnů od výchozího termínu
- demoliční práce: do 90 dnů od převzetí staveniště
- provedení stavebních úprav do 180 dnů od převzetí staveniště
- provedení rozvodů, instalací, VZT do 300 dnů od převzetí staveniště
- dokončení PD skutečného provedení do 320 dnů od převzetí staveniště
- kolaudace dílčí do 350 dnů od převzetí staveniště
- předání etapy III. do 355 dnů od převzetí staveniště

V _____ dne _____

Ing.
Ondřej
Wachal

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Wachal
Datum: 2021.03.17
15:50:35 +01'00'

Razítko a podpis účastníka