



zuso0es7a30e065

**Dodatek č. 2**  
**Smlouvy o dílo č. 2170001182**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

název akce:

**V417/817 – zdvojení vedení (01C.0249)**  
Hluková studie

mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

**Název:** ČEPS Invest, a.s.  
**Sídlo:** Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52  
**Zápis v OR:** Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 16164.  
**Zastoupen:** [REDACTED], vedoucím oddělení Obchod  
**Banka:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 43 – 6910330217/0100  
**IČO:** 24670111  
**DIČ:** CZ24670111

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**Název:** Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
**Sídlo:** Ostrava – Moravská Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 PSČ 702 00  
**Zápis v OR:** Státní příspěvková organizace, zřízená ze zákona, nezapsaná v OR  
**Zastoupen:** Ing. Eduardem Ježem, ředitelem  
**Banka:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3235761/0710  
**IČO:** 71009396  
**DIČ:** CZ71009396

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně též jako „smluvní strany“)

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2170001182 ze dne 15. 05. 2019 na akci „V417/817 – zdvojení vedení“ (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.7.2019, na jehož základě dochází k posunu termínu plnění [REDAKCE], a to z důvodu obdržení nesouhlasného vyjádření majitelů pozemků dotčených připravovanou trasou zdvojeného vedení V417/817 v průběhu procesu EIA. Na základě této skutečnosti a rozhodnutí zástupců objednatele bude nutné přeprojektovat stávající PD rozmístění SK vč. geodetického zaměření trasy vedení mimo konfliktní pozemky v [REDAKCE]. Na základě požadavku MŽP bude zároveň nutné dopracovat do Dokumentace EIA vyhodnocení kumulace vlivů [REDAKCE], což bude mj. zahrnovat i dopracování souvisejících externích studií nezbytných pro zpracování Dokumentace EIA záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. S ohledem na uvedené skutečnosti dochází k posunu termínu plnění u milníku č. 3.

- 1) Dodatkem č. 2 se smlouva v níže uvedených člancích a bodech mění a doplňuje následovně: **Článek 3. „Cena díla a způsob úhrady“, bod 3.1 se doplňuje pouze v Rekapitulaci ceny a zní takto:**

Znění bodu 3.1 smlouvy článku 3. Cena díla:

- 3.1 Cena díla, stanovená dle nabídky zhotovitele ze dne 30. 04. 2019 a Dodatku č. 1, činí:

[REDAKCE]

(slovy: sto jedenáct tisíc korun českých)

(dále jen „cena díla“)

Z toho:

[REDAKCE]

### REKAPITULACE CENY

[REDAKCE]

Cena celkem

111 000,00 Kč

- 2) **Článek 4. „Doba a místo plnění“, bod 4.1 se mění takto:**


ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: [REDAKCE] IČO: 24670111, DIČ: CZ24670111  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16164, [www.cepsinvest.cz](http://www.cepsinvest.cz)



Nové znění bodu 4.1 smlouvy článku 4. Doba a místo plnění:

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do [REDACTED] s možností předčasného plnění.

Jednotlivé milníky:



## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ustanovení smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 05. 2019 a Dodatkem č. 1 ze dne 25. 07 2019 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- 2.3. Objednatel prohlašuje, že souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, je povinen uveřejnit Dodatek č. 2 v registru smluv a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o této smlouvě a právním vztahu jí založeném může být povinen zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují.
- 2.4. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí zhotovitel.
- 2.5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopisy obdrží zhotovitel a jeden stejnopisy objednavatel.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě dne .....

V Praze dne .....

[REDACTED] Digitálně podepsal [REDACTED]  
[REDACTED] m: 2020.05.27  
[REDACTED] 11:56:11 +02'00'

Vedoucí oddělení Obchod

Ing.  
Eduard  
Ježo  
Digitálně  
podepsal Ing.  
Eduard Ježo  
Datum:  
2020.05.28  
15:34:48 +02'00'

.....

**Ing. Eduard Ježo**  
ředitel