

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 20Zak00020 ze dne 8.9.2020 uzavřené mezi

Krajská nemocnice T. Bati, a.s

Se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

IČ: 27661989

DIČ: CZ27661989

Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 4437

Zastoupená: Doc. MUDr. Michal Filip Ph.D., předseda představenstva

Ing. Martin Déva , člen představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

DACH-IZOL s.r.o.

se sídlem Šumperská 941, 783 91 Uničov

IČ: 03568849

DIČ CZ 03568849

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 60308 zastoupená:

ve věcech smluvních p. Miroslav Ott, jednatel společnosti

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č.Účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.9. 2020 na dodávku díla „**Krajská nemocnice T. Bati, a.s. budova 31 - Výměna střechy včetně zateplení malého mimi, Rekonstrukce balkónů 4,-6. NP**“.

PŘEDMĚT DODATKU

I.

V souladu s ustanovením článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 8.9.2020 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku III. CENA DÍLA, kde znění bodu 1. se mění tak, že původně zní:

1. Celková cena díla činí **6.579.241,29 Kč bez DPH. DPH 21% 1.381.640,67**

Kč a 7.960.881,96 Kč vč. DPH

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění a doplňuje:

2. Celková cena díla činí 6.176.348,17 Kč bez DPH. DPH 21% 1.297.033,12 Kč a 7.473.381,29 Kč vč. DPH

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.

II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku II. Lhůty plnění a místo plnění, kde v bodě II. bude doplněna textace :

Celkový termín dokončení stavebních prací a předání předmětu díla se prodlužuje do 31.3.2021

Změnu dokončení stavebních prací si vynutilo po demontáži původní plechové střešní krytiny zjištění, že v části střešní konstrukce došlo vlivem dlouhodobého zatékání srážkové vody a působení vodních par z netěsného odvětrání vnitřní kanalizace a prostupů VZT potrubí, že nosná konstrukce dvouplášťové střechy je v havarijním stavu a bylo nutné tuto konstrukci vyměnit za novou. Tímto došlo v průběhu realizace stavby k časovému posunu stavebních prací na střeše objektu a následně nepříznivé klimatické podmínky znemožnily provádění prací v souvislosti s montážními a technologickými předpisy výrobců a také z hlediska dodržování bezpečnosti práce (práce ve výškách a nad volnou hloubkou - přerušení z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek).

Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Součástí dodatku je příloha : REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A *MĚNĚPRACÍ* - „KNTB , budova 31 - výměna střechy vč. zateplení malého mimi, Rekonstrukce balkonů 4.- 6.NP“

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Ve Zlíně dne 15. 3. 2021

Za objednatele: Doc.MUDr. Michal Filip Ph.D.
předseda představenstva
Ing. Martin Déva člen představenstva

V Uničově dne 15. 3. 2021

Za zhotovitele:
Miroslav Ott - jednatel

**REKAPITULACE VÍCEPRÁČÍ A MĚNĚPRÁČÍ - „KNTB, budova 31 - výměna střechy vč.
zateplení malého mimi. Rekonstrukce balkonů 4. - 6.NP.,**

Název práce	Cena
Vícepráce č.1 - lešení	129 302,70 Kč
Vícepráce č.2 - chrliče	28 986,50 Kč
Vícepráce č.3 - zách.zábradlí VEPE II	63 535,00 Kč
Vícepráce a méněpráce č.4 - tesařské konstrukce	41 900,68 Kč
Vícepráce a méněpráce č.5 - střecha PVC	66 388,82 Kč
Vícepráce a méněpráce č.6 - klempířské konstrukce - střecha, balkony	12 811,30 Kč
Vícepráce č.7 - stavební práce - střecha, balkony	147 622,80 Kč
Vícepráce č.8 - zámečnické konstrukce	24 283,00 Kč
Vícepráce č.9 - ostatní	28 965,70 Kč
CELKEM	543 796,50 Kč
Vícepráce a méněpráce č.10	-946 689,62 Kč
CELKEM	-402 893,12 Kč

V Olomouci dne **22.02.2021**