

Změnový list: Demontáž a zpětná montáž slunolamů		číslo ZL: 01
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	6.5.2020	
Popis změny:		
Předmětem změny je demontáž, úprava a zpětná montáž části slunolamů sousední stávající budovy TOKAMAK.		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly až z postupu provádění prací. Při provádění základů pro podpůrnou konstrukci SO 10 - Kryté spojovací lávky a po ověření umístění nového vstupu z této lávky do stávající sousední budovy TOKAMAK bylo zjištěno, že část slunolamů na této budově je v kolizi (brání, mohou být poškozeny až zničeny) s pracemi, které budou prováděny při zhotovování a připojování lávky k této budově, a proto je nutná jejich demontáž, úprava a zpětná montáž.		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +35.220,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
35.220,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Přeložení napájecího kabelu stávající VS		číslo ZL: 02
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	12.5.2020	
Popis změny:		
Předmětem změny je provizorní přeložení přívodního napájecího kabelu NN ke stávající výměňkové stanici.		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly až z postupu provádění prací. Podzemní vedení přívodního napájecího kabelu NN ke stávající výměňkové stanici (VS), jejíž provoz musel být zachován, bylo ověřeno kopanou sondou před zahájením prací, se nacházelo v prostoru pro provedení základů (pilot) objektu SO 09 Objektu hlavní budovy. Proto bylo nutné tento napájecí kabel provizorně přeložit.		
Cena méně prací bez DPH: 0,- Kč	Cena více prací bez DPH: +18.396,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
18.396,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Kácení stromů v prostoru vsaku		číslo ZL: 03
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	21. 06. 2020	
Popis změny: Předmětem změny je dodatečné kácení 5 ks stromů v prostoru objektu SO 06 Vsakování.		
Odůvodnění změny: Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly až z postupu provádění prací. Přesné umístění objektu SO 06 Vsakování s ohledem na jeho potřebný objem bylo uvedeno v zadávací dokumentaci stavby orientačně. Definitivní umístění bylo určeno po vytýčení na staveništi s ohledem na stávající okolní konstrukce. S ohledem na uvedené bylo odstranění 5 ks stromů odsouhlaseno jako nejpříjemnější řešení důsledků přesného umístění objektu SO 06 Vsakování, a proto byly stromy odstraněny.		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +11.497,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
11.497,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Přeložka veřejného osvětlení		číslo ZL: 04
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	29.07.2020	
Popis změny: Předmětem změny je provizorní přeložení kabelu VO (veřejného osvětlení) areálu.		
Odůvodnění změny: Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v soupisu prací zadávací dokumentace stavby. Vedení kabelů VO areálu, které bylo ověřeno kopanou sondou před zahájením prací, nacházelo se v prostoru pro provedení výkopů pro založení objektu SO 09 Objektu hlavní budovy, a proto jej bylo nutno provizorně přeložit.		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +66 832,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
66 832,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Chránička pro přípojku SLB		číslo ZL: 05
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	07.07.2020	
<u>Popis změny:</u>		
Předmětem změny je uložení chráničky pro vedení optických kabelů budoucího datového propojení budov areálu v rozšířeném výkopu SO 07 Přípojka NN a VO a její zakončení ve stávající budově Ústavu termomechaniky.		
<u>Odůvodnění změny:</u>		
Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly až z dodatečného požadavku objednatele. Uložená chránička umožní budoucí jednoduché (bezvýkopové) datové propojení budov areálu optickými kabely.		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +41.679,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
41.679,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Obklady		číslo ZL: 06
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	24.07.2020	
Popis změny:		
Předmětem změny je doplnění množství vnitřních keramických obkladů na základě skutečně prováděných prací a přepočtu výkazu výměr projektu SO 09 Objektu hlavní budovy		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o doplnění výměr vnitřních keramických obkladů stěn objektu SO 09 Objektu hlavní budovy na základě skutečně prováděných prací. Ověřením – přepočtem výměr dle projektu byl stanoven skutečný rozsah prací, který je vyšší než výkaz výměr v zadávací dokumentaci (neprávně stanovené množství u položky výkazu výměr v zadávací dokumentaci).		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +199.754,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
199.754,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Výplně otvorů – úpravy AL oken, dveří a AL stěny		číslo ZL: 07
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	3.11.2020	
<u>Popis změny:</u>		
Předmětem změny je doplnění výplní otvorů o rozšiřující středové sloupky, změna pozice D07 na D07a, změna pozice D07 na D14, změna rozměrů pozice D16 a nová pozice v 5.NP m.č. 519. Změna otevírání oken AL sestavy D08 z původních klik na pákové ovladače a doplnění panikové hrazdy u AL dveří D03 a D10.		
<u>Odůvodnění změny:</u>		
Jedná se o úpravu rozsahu stavebních prací, jejich změnu a dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly až z podrobné výrobní přípravy zhotovitele (napojení SDK příček na okna, ...) a požadavků objednatele, který na základě aktualizace a vyhodnocení budoucího provozu budovy požádal o změny umístění či doplnění některých výplní otvorů včetně způsobu jejich otevírání.		
Cena méně prací bez DPH: -24.307,-Kč	Cena více prací bez DPH: +231.638,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
207.331,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)	Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)	Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy:		
č. 1_VV položkový rozpočet		
č. 2_Technická specifikace nové pozice		

Změnový list: Výměňíková stanice – kolize se stávajícím základem		číslo ZL: 08
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	24.07.2020	
Popis změny:		
Předmětem změny jsou drobné úpravy v založení SO 01.2 Nové výměňíkové stanice dle výkresu v příloze č. 2		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly až z postupu provádění prací. Po provedení výkopů pro založení SO 01.2 Nové výměňíkové stanice bylo zjištěno, že do prostoru základových konstrukcí zasahují stávající železobetonová základová patka sousední budovy LIPS. Základové konstrukce SO 01.2 Nové výměňíkové stanice bylo nutno přizpůsobit zjištěnému stavu.		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +16.875,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
16.875,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Změna OK střechy posluchárny a optimalizace skladby střešního pláště STR2		číslo ZL: 09
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	30.10.2020	
Popis změny:		
<p>Předmětem změny je úprava ocelové konstrukce střechy m.č. 201 Zasedací místnost a optimalizace skladby střešního pláště STR2 včetně doplnění vnitřní a vodorovné části atik, vytvoření podkonstrukce pro spádování atik a D+M OSB desky na zhlaví atiky střech STR1 a STR2 objektu SO 09 Objektu hlavní budovy.</p>		
Odůvodnění změny:		
<p>Jedná se o úpravu rozsahu stavebních prací, jejich změnu a dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly jednak z výrobní přípravy zhotovitele tj. z výrobní dokumentace OK střechy m.č. 201 objektu SO 09 Objektu hlavní budovy a jednak ze zhotovitelem předloženého tepelně technického posouzení projektem navržené skladby střechy nad m.č. 201 v jehož důsledku byla projektantem potvrzena optimalizace skladby střešního pláště. Objednatel zároveň aktualizoval budoucí využití střechy – zrušil pochozí terasu. Byly doplněny materiály a konstrukce neuvedené ve výkazu výměr a nutné pro zhotovení díla.</p>		
Cena méně prací bez DPH: -4.493.500,00 Kč	Cena více prací bez DPH: +4.587.855,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
94.355,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)	Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)	Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy:		
č. 1_VV položkový rozpočet		
č. 2_Posouzení stávající skladby střechy STR2		

Změnový list: Oprava vozovky v trase přípojky NN		číslo ZL: 10
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	24. 1. 2021	
Popis změny:		
Předmětem změny je oprava živičného povrchu vozovky a parkoviště v trase nové přípojky NN objektu SO 07 Přípojka NN a VO		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci, neuvedené ve výkazu výměr, ale nutné pro zhotovení díla.		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +39.902,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
39.902,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)	Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)	Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Elektroměr s dálkovým odečtem		číslo ZL: 11
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	14.07.2020	
<u>Popis změny:</u> Předmětem změny je dodávka a montáž elektroměrů s dálkovým odečtem.		
<u>Odůvodnění změny:</u> Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly až z dodatečného požadavku objednatele, respektive správce areálu Akademie věd.		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +24.370,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
24.370,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)	Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)	Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Změna trasy horkovodu mezi VS a objektem LIPS		číslo ZL: 12
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	1. 10. 2020	
Popis změny: Předmětem změny je úprava trasy horkovodu mezi výměňíkovou stanicí a objektem LIPS		
Odůvodnění změny: Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly až z postupu provádění prací. Po zhotovení základů objektu SO 01.2 Nové výměňíkové stanice a upřesnění vstupu horkovodu do budovy LIPS bylo zjištěno, že se v prostoru budoucího vedení potrubí v budově LIPS nachází laboratoř s jemnými a citlivými přístroji, které by souvisejícími pracemi s realizací horkovodu (bourací práce, hluk, otřesy, prach) mohly být poškozeny. Objednatel proto požádal o změnu vedení horkovodu a jeho vstup do budovy LIPS v místě, kde se nacházejí dílny, jejichž provoz nebude stavebními pracemi ohrožen.		
Cena méně prací bez DPH: -19.743,-Kč	Cena více prací bez DPH: +122.731,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
102.988,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet č. 2_Situace trasy – „bypass“		

Změnový list: Doplnění vstupních dveří - Tokamak		číslo ZL: 13
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	25. 1. 2021	
Popis změny:		
Předmětem změny je doplnění vstupních dveří D11 v úrovni 1.NP do sousední budovy Tokamak.		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly až z dodatečného požadavku objednatele. Objednatel na základě vyhodnocení aktualizace budoucího provozu budovy požádal o dodatečné provedení vstupu do sousední budovy ÚFP Tokamak.		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +144.583,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
144.583,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)	Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)	Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Kontaktní zateplovací systém		číslo ZL: 14
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	30.10.2020	
Popis změny:		
Předmětem změny je doplnění množství KZS (kontaktního zateplovacího systému) na základě skutečně prováděných prací a přepočtu výkazu výměr projektu SO 09 Objektu hlavní budovy		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o doplnění výměr KZS vnějších zdí objektu SO 09 Objektu hlavní budovy na základě skutečně prováděných prací. Ověřením – přepočtem výměr dle projektu byl stanoven skutečný rozsah prací, který je vyšší než výkaz výměr v zadávací dokumentaci (neprávně stanovené množství u položky výkazu výměr v zadávací dokumentaci).		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +681.266,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
681.266,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)	Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)	Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy:		
č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Nadzákladové zdi - bednění		číslo ZL: 15
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	30. 10. 2020	
Popis změny:		
Předmětem změny je doplnění množství bednění nadzákladových zdí na základě skutečně prováděných prací a přepočtu výkazu výměr projektu.		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o doplnění výměry bednění nadzákladových zdí objektu SO 09 Objektu hlavní budovy. Ověřením – přepočtem výměr dle projektu byl stanoven skutečný rozsah prací, který je vyšší než výkaz výměr v zadávací dokumentaci (nesprávně stanovené množství u položky výkazu výměr v zadávací dokumentaci).		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +252.857,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
252.857,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Stojany na kolo, informační tabule		číslo ZL: 16
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	9. 11. 2020	
Popis změny:		
Předmětem změny je zrušení stojanů na kola a informační tabule v objektu SO 12 Exteriér - venkovní architektura a oplocení.		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o zmenšení rozsahu prací v objektu SO 12 Exteriér - venkovní architektura a oplocení na základě rozhodnutí objednatele po vyhodnocení aktualizace jeho budoucích potřeb.		
Cena méně prací bez DPH: -54.036,-Kč		Cena více prací bez DPH: 0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
-54.036,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Změna ústředny EZS a klávesnice		číslo ZL: 17
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	29. 11. 2020	
<u>Popis změny:</u>		
Předmětem změny v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy je náhrada původně plánované ústředny EZS s tlačítkovou klávesnicí ústřednou s vyšší kapacitou a s klávesnicí s dotykovým displejem.		
<u>Odůvodnění změny:</u>		
Jedná se o kvalitativní změnu vybavení v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy oproti zadávací dokumentaci stavby, která vyplynula až z dodatečného požadavku objednatele. Objednatel na základě vzorků předložených zhotovitelem a po vyhodnocení aktualizace budoucího provozu budovy požádal o změnu ústředny EZS (vyšší kapacita) včetně ovládací klávesnice (dotykový displej).		
Cena méně prací bez DPH: -17.337,-Kč	Cena více prací bez DPH: +36.650,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
19.313,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)	Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)	Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet č. 2 – Technické listy		

Změnový list: Rozdělení žaluzií		číslo ZL: 18
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	1. 12. 2020	
<u>Popis změny:</u>		
<p>Předmětem změny v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy je rozdělení exteriérových žaluzií u 18 ks okenních sestav na dvě samostatně ovládané žaluzie včetně doplnění 18 ks pohonů k žaluziím. Žaluzie u oken D02 (1 - 4.NP) budou zcela zrušeny.</p>		
<u>Odůvodnění změny:</u>		
<p>Jedná se o úpravu rozsahu stavebních prací v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly až z podrobné výrobní přípravy zhotovitele (napojení SDK příček na okna u kanceláří oddělených příčkami uprostřed okenních sestav...). Objednatel za účelem zajištění přiměřeného komfortu prostředí požádal o doplnění samostatného ovládání žaluzií pro každou kancelář. Zároveň rozhodl o zrušení žaluzií pro okna do sociálních zařízení.</p>		
Cena méně prací bez DPH: -51.944,-Kč	Cena více prací bez DPH: +115.218,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
63.274,- Kč	<u>NE</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)	Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)	Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet č. 2_Pohledy s dělením žaluzií		

Změnový list: Čerpadla pro odvod kondenzátu		číslo ZL: 19
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10. 12. 2020	
<u>Popis změny:</u>		
Předmětem změny v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy je doplnění čerpadel kondenzátu u nástěnných klimatizačních jednotek.		
<u>Odůvodnění změny:</u>		
Jedná se o doplnění stavebních prací v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy nezahrnutých v zadávací dokumentaci stavby a které nebylo možno předpokládat. U nástěnných klimatizačních jednotek není možné vzhledem k výškovým poměrům provést skryté (v podhledech) spádované odpadní potrubí pro odvod kondenzátu. Objednatel proto požádal o doplnění klimatizačních jednotek čerpadly kondenzátu, které skryté vedení umožní.		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +352.490,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
352.490,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)	Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)	Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Výplně otvorů – úpravy AL dveří		číslo ZL: 20
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	15.12.2020	
Popis změny:		
Předmětem změny je v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy úprava bočních dveří D01 – úprava kování, radarové čidlo, doplnění nadsvětlení a rozšíření soklového profilu pro AL dveře D30 a D31, zrušení dveří D31 v 5.NP (1ks) v provedení AL a jejich nahrazení dveřmi dřevěnými.		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o úpravu rozsahu stavebních prací v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly až ze vzorkování materiálů a výrobků zhotovitelem. Objednatel na základě předložených vzorků, po vyhodnocení aktualizace budoucího provozu, ale i z hlediska estetického výrazu některých konstrukčních prvků budoucí budovy požádal o provedení uvedených úprav.		
Cena méně prací bez DPH: -203.487,-Kč	Cena více prací bez DPH: +491.692,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
288.205,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)	Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)	Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“		
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		
Změnový list vystavil:	[REDACTED]		
Datum:	7. 1. 2021		
Popis změny:			
Předmětem změny v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy je náhrada původně plánovaných 17 ks termohlavic za termohlavice s možností blokace teploty.			
Odůvodnění změny:			
Jedná se o kvalitativní změnu vybavení v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy oproti zadávací dokumentaci stavby, která vyplynula až z dodatečného požadavku objednatele. Objednatel na základě vzorků předložených zhotovitelem a po vyhodnocení aktualizace budoucího provozu budovy požádal o změnu termohlavic (vyšší standard).			
Cena méně prací bez DPH: -5.488,-Kč		Cena více prací bez DPH: +8.988,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
3.500,- Kč		NE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)	
Datum:		Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:	
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:		Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)	

Přílohy:
č. 1_VV položkový rozpočet

Změnový list: VS – doplnění Mbus a GSM modulu		číslo ZL: 22
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	8. 1. 2021	
Popis změny:		
Předmětem změny v objektu SO 01.2 Nové výměňkové stanice je doplnění převodníku M-bus pro vyčtení spotřeby tepla a GSM modulu pro zajištění aktuálních informací.		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby v objektu SO 01.2 Nové výměňkové stanice. Dodávka převodníku M-bus nebyla uvedena ve výkazu výměr zadávací dokumentace a GSM modul byl doplněn na základě požadavku objednatele (resp. správy areálu AVČR) pro zajištění okamžité informace formou SMS zprávy například o havarijní poruše ve výměňkové stanici.		
Cena méně prací bez DPH: 0,-Kč	Cena více prací bez DPH: +21.300,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
21.300,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Úprava fasády D15		číslo ZL: 23
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	13.1.2021	
Popis změny:		
<p>Předmětem změny objektu SO 09 Hlavní budova je úprava členění prosklené fasády D15 (místnost č. 201 zasedací místnost) s doplněním 10 ks ven otvíraných oken s elektropohonem a s elektricky ovládanými uzamykacími body. V souvislosti s tím se mění tloušťka KZS z původních 150 mm na nově navrženou tloušťku 180 mm (jižní a východní strana zasedací místnosti). Dále je předmětem provedení provizorního zakrytí obvodových stěn místnosti č. 201 (zasedací místnost) v místě budoucí prosklené fasády D15 před jejím dodáním.</p> <p>Dle odst. 9.2. smlouvy, zhotovitel upozorňuje objednatele, že toto objednatel požadované řešení fasády D15 nesplňuje požadavek zadávací dokumentace stavby na akustický útlum fasády, není dodržena požadovaná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prosklené fasády D15. Dále na rozdíl od požadavku zadávací dokumentace jsou zde navrženy viditelné panty oken.</p>		
Odůvodnění změny:		
<p>Jedná se o stavební práce, které nebyly v zadávací dokumentaci stavby, které nebylo možno předpokládat a které vyplynuly až z dodatečného stanoviska Hasičského záchranného sboru k Požárně bezpečnostnímu řešení stavby – z požadavku na zajištění přirozeného a EPS ovládaného odvětrání místnosti č. 201 (zasedací místnost). Na základě projektantem zpracované úpravy členění a skladby prosklené fasády D15 objektu SO 09 Hlavní budova požádal objednatel o uvedenou změnu. Provizorní zakrytí části budovy (před finálním uzavřením prosklenou fasádou D15) umožní návazné provedení prací prováděných zhotovitelem v objektu SO 09 i za nepříznivých vnějších teplotních podmínek, které by to jinak neumožňovaly.</p>		
Cena méně prací bez DPH: -224.636,-Kč	Cena více prací bez DPH: +1.022.872,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
798.236,- Kč	Lhůta pro dokončení milníku B2 – Hrubá stavba střecha se prodlužuje o 4 týdny , tj. dle SoD čl. 3.1.2 milník B2 – Hrubá stavba střecha do 53 týdnů od protokolárního předání staveniště, a to za předpokladu odsouhlasení změny nejpozději do 26.1.2021	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo – mimo výše uvedeného upozornění zhotovitelem objednatele.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
č. 1_VV položkový rozpočet		
č. 2 Technická specifikace fasády D15		

Změnový list: Doplnění táhel OK lávky		číslo ZL: 24
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	14.1.2021	
<u>Popis změny:</u>		
Předmětem změny objektu SO 10 Spojovací lávka je doplnění táhel do konstrukce ocelových podpor lávky.		
<u>Odůvodnění změny:</u>		
Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby. Na základě revize projektové dokumentace ocelové konstrukce objektu SO 10 Spojovací lávka projektant doporučil a objednatel odsouhlasil doplnění táhel do konstrukce ocelových podpor lávky.		
Cena méně prací bez DPH: 0 Kč	Cena více prací bez DPH: +95.150,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
95.150,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)	Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)	Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Změna ústředny EPS		číslo ZL: 25
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	20. 1. 2021	
<p><u>Popis změny:</u> Předmětem změny v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy je náhrada původně plánované ústředny EPS ústřednou s vyšší kapacitou.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> Jedná se o kvalitativní změnu vybavení v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy oproti zadávací dokumentaci stavby, která vyplynula až z dodatečného požadavku objednatele. Objednatel na základě vzorků předložených zhotovitelem a po vyhodnocení aktualizace budoucího provozu budovy požádal o změnu ústředny EPS (vyšší kapacita).</p>		
Cena méně prací bez DPH: -23.977,-Kč	Cena více prací bez DPH: +50.238,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
26.261,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDAKCE] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDAKCE] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDAKCE] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDAKCE] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Zrušení markýzy nad vstupem		číslo ZL:26
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	24 1. 2021	
Popis změny:		
Předmětem změny v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy je zrušení markýzy nad vstupem u dveří D03.		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o zmenšení rozsahu prací v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy na základě rozhodnutí objednatele. Rušená markýza východu z budovy, který slouží pouze jako únikový, není nutná z provozních ani jiných důvodů.		
Cena méně prací bez DPH: -14.925,-Kč	Cena více prací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
-14.925,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Zrušení schodiště 21/Z		číslo ZL:27
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	24 1. 2021	
Popis změny:		
Předmětem změny v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy je zrušení schodiště 21/Z na střeše z důvodu kolize se servisním přístupem do VZT jednotek.		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o zmenšení rozsahu prací v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy na základě rozhodnutí objednatele. Rušené schodiště 21/Z není potřebné ani z důvodů provozních (servisních) ani z důvodů jiných (legislativních).		
Cena méně prací bez DPH: -52.380,-Kč	Cena více prací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
-52.380,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)	Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)	Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Změna VZT – stěnové mřížky		číslo ZL: 28
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	8. 2. 2021	
Popis změny:		
<p>Předmětem změny v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy je záměna 1ks větrací mřížky na protipožární (protipožární uzávěr), doplnění 1 ks větrací mřížky protipožární a doplnění 1 ks větrací mřížky obyčejné stěnové vzhledem k jejich skutečnému umístění a potřebě.</p>		
Odůvodnění změny:		
<p>Jedná se o doplnění či záměnu větracích mřížek celkem ve třech příčkách objektu SO 09 Objektu hlavní budovy z toho ve dvou oddělovací požární úseky v místnostech č. 223 a 516 a v jedné běžné přičce v místnosti č. 517 (úklid). Počty a specifikace protipožárních větracích mřížek byly nesprávně uvedeny v zadávací dokumentaci.</p>		
Cena méně prací bez DPH: -518 ,-Kč	Cena více prací bez DPH: +52.956,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
52.438,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Zrušení blackoutové žaluzie		číslo ZL: 29
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27 1. 2021	
Popis změny:		
Předmětem změny v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy je zrušení blackoutové (zatmavovací) žaluzie 8/VEM v m.č. 201 (zasedací místnost).		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o zmenšení rozsahu prací v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy na základě rozhodnutí objednatele. Rušená blackoutová (zatmavovací) žaluzie 8/VEM není nutná pro budoucí předpokládaný provoz v m.č. 201 (zasedací místnost).		
Cena méně prací bez DPH: -233.363,-Kč	Cena více prací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
-233.363,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)	Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)	Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy: č. 1_VV položkový rozpočet		

Změnový list: Zrušení schodiště 13/Z		číslo ZL: 30
Název akce:	„Admin. budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)“	
Objednatel:	Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou, 182 00 Praha	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10. 2. 2021	
Popis změny:		
Předmětem změny v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy je zrušení schodiště 13/Z v m.č. 302 (kancelář) z důvodu jeho nepotřebnosti.		
Odůvodnění změny:		
Jedná se o zmenšení rozsahu prací v objektu SO 09 Objekt hlavní budovy na základě rozhodnutí objednatele. Vzhledem ke zrušení pochozí terasy (objednatel aktualizoval budoucí využití střechy nad místností č. 201) není rušené schodiště 13/Z v m.č. 302 potřebné.		
Cena méně prací bez DPH: -22.131,-Kč	Cena více prací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
-22.131,- Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [REDACTED] (IMOS Brno a.s.)		Souhlasím: [REDACTED] (FANSTAV a.s.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta (AD):		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [REDACTED] (DES Praha s.r.o.)		Souhlasím: [REDACTED] (ÚFP AV ČR v.v.i.)
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
č. 1_VV položkový rozpočet		