

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ  
O VYKONÁVÁNÍ FUNKCE GEOTECHNICKÉHO DOZORU  
A GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU**  
uzavřené dle § 2430 a násl. občanského zákoníku

číslo smlouvy příkazce: D952180089

číslo smlouvy příkazníka: 187538

**I.  
Smluvní strany**

<b>PŘÍKAZCE</b>	<b>POVODÍ LABE, státní podnik</b>
Se sídlem	Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
IČO, DIČ	70 89 00 05, CZ 70 89 00 05
Obchodní rejstřík	V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Osoba oprávněná k podpisu	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
V technických věcech oprávněn jednat	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel XXX XXX
Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen	XXX

<b>PŘÍKAZNÍK</b>	<b>GEOtest, a.s.</b>
Se sídlem	Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zastoupený	RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva
IČO , DIČ	46344942, CZ46344942
Obchodní rejstřík	Krajský soud v Brně, spisová značka B 699
V technických věcech oprávněn jednat	XXX
Telefon, e-mail	XXX

Pro potřeby této smlouvy je termínem „**příkazník**“ míněn výběrovým řízením vybraný dodavatel veřejné zakázky nazvané „Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce - výkon činnosti geotechnického dozoru a geotechnického monitoringu“, termínem „Stavba“ – realizace díla „Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce“ a termínem „**příkazce**“ míněn i stavebník (investor, objednatel) Stavby

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní č. příkazce D952180089, č. příkazníka 187538 na akci „Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce - výkon činnosti geotechnického dozoru a geotechnického monitoringu“ v jednotlivých člancích takto:

**Článek VI. Ujednání o úplatě za provádění příkazu, odst. 1**

**Stávající text:**

Za provedení příkazu se sjednává odměna ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne 16.11.2018 jako odměna nejvýše přípustná ve výši:

**Celková cena : 2 678 800 Kč bez DPH,**

**(slovy : dvamilionyšestsetsedmdesátosmtisícsmset korun českých bez DPH)**

Příkazce uhradí odměnu postupně na základě vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“), které příkazník vystaví měsíčně nejpozději do 15. kalendářního dne následujícího měsíce na základě výkazu poskyt-

nutých služeb, který bude potvrzený osobou pověřenou příkazcem kontrolovat realizaci stavby a provádění tohoto příkazu. Potvrzený výkaz vykonané činnosti bude přílohou faktur.

Součástí faktur budou rovněž zprávy o postupu prací na stavbě a o průběžném plnění jednotlivých činností uvedených v čl. II Příkaz.

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Za provedení příkazu se sjednává odměna ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne 16.11.2018 a odsouhlaseného soupisu činností jako odměna nejvýše přípustná, která je stanovena takto:

Celková cena bez DPH dle smlouvy příkazní činí 2 678 800,00 Kč

Dodatečné činnosti dle dodatku č. 1 činí 277 000,00 Kč bez DPH

Nerealizované činnosti dle dodatku č. 1 činí 146 650,00 Kč

**Celková cena: 2.809 150,00 Kč bez DPH,**

**(slovy: dvamilionyosmsetdevětstisícjednostopadesát korun českých bez DPH)**

Příkazce uhradí odměnu postupně na základě vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“), které příkazník vystaví měsíčně nejpozději do 15. kalendářního dne následujícího měsíce na základě výkazu poskytnutých služeb, který bude potvrzený osobou pověřenou příkazcem kontrolovat realizaci stavby a provádění tohoto příkazu. Potvrzený výkaz vykonané činnosti bude přílohou faktur.

Součástí faktur budou rovněž zprávy o postupu prací na stavbě a o průběžném plnění jednotlivých činností uvedených v čl. II Příkaz.

**Zdůvodnění změny ujednání o úplatě za provádění příkazu:**

Důvodem změny ujednání o úplatě je skutečnost, že v průběhu výkonu příkazu se vyskytly skutečnosti, které v době výběrového řízení nebylo možno předpokládat a bez jejichž provedení by výkon GTD a GTM neposkytl komplexní informace o vlivu stavby na geotechnické poměry v podloží hráze nutné k vyhodnocení její bezpečnosti a provozuschopnosti.

Podrobné informace o skutečných základových podmínkách byly získány až po odhalení základové spáry (vývěry vody z podloží, vodou nasycené jíly měkké konzistence, velmi pestrá a členitá skladba stavbou ovlivněného horizontu pod základovou spárou) a tato zjištění vyvolala potřebu úprav a rozsahu GTM a GTD u jednotlivých činností uvedených ve smlouvě příkazní.

Bylo upuštěno od instalace vodorovných inklinometrů v původním rozsahu vzhledem k nebezpečí vytvoření průsakových tras v těsnění hráze.

Byly sníženy počty zpráv geotechnického dozoru a geotechnického monitoringu, původně plánovaná četnost zpráv 1x měsíčně byla po dobu nečinnosti na stavbě v zimním období redukována na 1x za 2 - 3 měsíce.

Nad rámec činností uvedených ve smlouvě příkazní je nutno provést měření svislých inklinometrů, u kterých byl předpoklad počátku měření až v rámci zkušebního provozu. Vzhledem k zastiženým základovým podmínkám je však nezbytné sledovat vodorovné deformace hráze již ve fázi výstavby.

Specifikace upřesněných činností příkazníka dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy je obsahem přílohy č. 1.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy příkazní č. příkazce D952180089, č. příkazníka 187538 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně příkazce.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 Soupis činností.

za příkazce  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
*elektronicky podepsáno*

za příkazníka  
RNDr. Lubomír Klímek, MBA  
člen představenstva  
*elektronicky podepsáno*

