

DODATEK č. 1/2016

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 27.07.2016,
č. objednatele 03PT-002671, č. poskytovatele 16090259000-01

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupený: _____, ředitelem Závodu Brno
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
zastoupený: _____, ředitelem divize Brno
IČ: 035 79 727
DIČ: CZ03579727

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

Článek II. Doba plnění

- původní znění

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy.

Doba pro dokončení a předání služeb: do 10/2016

- nové znění:

Poskytování služeb bude zahájeno na základě písemného oznámení od Objednatele, a to na základě zahájení stavební činnosti prováděné novým Zhotovitelem stavby.

Doba pro dokončení a předání služeb: do 08/2017

Zdůvodnění: Posun termínu je z důvodu přerušení prací a neplnění závazků ze strany zhotovitele stavby tj. společnosti SDS EXMOST spol. s.r.o. a tím i nedodržení původně plánovaného a zasmluvněného termínu dokončení stavby (i na zahájené insolvenční řízení podané na uvedenou firmu). Činnost Zhotovitele stavby tak byla ukončena. Poskytovatel služeb tedy po určitou dobu nebude vykonávat zasmluvněné činnosti (z důvodu přerušení prací) a zahájí je opětovně na pokyn objednatele po vysoutěžení nového zhotovitele stavby. Rozsah činností a cena za služby zůstává zachována.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb ze dne 27.07.2016. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 13.10.2016

V Brně dne 07.10.2016

ředitel Závodu Brno

ředitel divize Brno