



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002770
„D5 Mostní závěry – výměna na mostě D5-120..1 PS“

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 1.1.9. Doba pro dokončení smluvních podmínek

Článek 1.1.9 se mění takto:

Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 31. května 2021.

Odůvodnění:

Na základě klimaticky nevhodného období zimních měsíců nebylo možné při dodržení všech technických podmínek a technologických postupů dodržet smluvně stanovený termín. Současně termín povolení uzavírky pro opravu byl stanoven až po skončení zimní sezóny.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno: [redacted]
Funkce: vedoucí SSÚD 10 Ost
Datum: 19-03-2021

BM Construction spol. s r. [redacted] Digitálně podepsal Ing. [redacted]

P [redacted] BA [redacted]

Jméno: [redacted]
Funkce: jednatel společnosti
Datum: