

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: 398/00066001/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 71/2016

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **ZKP Kladno, s.r.o.**

se sídlem: Vinařice 669, 273 07 Vinařice

IČO: 47545445

DIČ: CZ47545445

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27488

jejímž jménem jedná Otto Zach, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2016 smlouvu o dílo č. 398/KSUS/2016 (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/107 Kamenice – Čakovice, most ev. č. 107-011**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 4 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na objektivní nemožnost realizace Díla z důvodu nadcházejících nepříznivých klimatických podmínek znemožňující provádění stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami a z důvodu změny projektu obou mostů, ke které došlo po odhalení založení mostu. To odhalilo výrazný skalní masiv a bylo nutné projekty přepracovat do podoby, kdy obě konstrukce budou splňovat technické

normy. Obě smluvní strany mají zájem na posunutí lhůty pro dokončení Díla, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. a 6.6. písm. c) Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. První věta v článku 4.1 Smlouvy o dílo se mění následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31.5.2017.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou její následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram provádění Díla;

V Říčanech dne 29.12.2016

Ve Vinařicích dne 29.12.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**ZKP Kladno, s.r.o**  
Otto Zach, jednatel

