

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené: starostou Petrem Hablem
IČO 00272876
DIČ CZ00272876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Hřiště 8D s.r.o.

Se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno
Zastoupená: ██████████
IČO 04436857
DIČ CZ04436857
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4421528389/0800
Zapsán v OR: C 89925 vedená u Krajského soudu v Brně

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 191/2020 ze dne 30. září 2020 a ve znění dodatku č.
1 ze dne 17.12.2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na
kompletní dodávku díla:

Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se z nepříznivých klimatických podmínek posouvá termín dodávky a instalace zbývajících herních a výukových prvku (Sedáky z palisád, Zvýšené kruhové záhony, Přístřešek z přírodního materiálu, Sestava korýtek pro demonstraci zemské přitažlivosti, „Krtčí nora“ (chráněné doupe), Sestava dřevěných schodů ve svahu, „Xylofon / dendrofon“, Naučný panel - DŘEVĚNÉ BLUDIŠTĚ, Naučný panel – PEXESO, Kompostér a Pamětní deska) z termínu 28.02.2021 na co možná nejbližší termín, v rámci klimatických podmínek, nejpozději však do 30.04.2021.
2. Článek IV, odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době takto:

- nejpozději do 18.12.2020 bude provedeno následující:
 - realizace zahradních prací a výsadby (*vyjma trávníků, výsadby keřů a trvalek, květnaté louky, bylin do kruhových záhonů a výsadba 2 ks stromů – 1ks Quercus robus a 1 ks Aesculus hippocastanum*)
 - dodání a instalace Pozorovatelný ve tvaru pyramidy vč. šikmé sítě (nástup na pozorovatelnu) a Skluzavka k pozorovatelně ve tvaru pyramidy
 - dodávka a umístění Ježkovníku
 - dodávka a umístění Krmítka
 - dodávka a umístění Hmatového chodníku
- v závislosti na klimatických podmínkách, v co možná nejbližším termínu budou dodány a instalovány zbývající herní a výukové prvky a provedeny terénní úpravy, nejpozději však do 30.04.2021
- nejpozději do 15.5.2021 (v závislosti na klimatických podmínkách) bude založen trávník a realizována zbývající výsadba keřů a trvalek, květnaté louky, bylin do kruhových záhonů a výsadba 2 ks stromů – 1ks Quercus robus a 1 ks Aesculus hippocastanum.

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 59- 3378/21 ze dne 22.02.2020.

V Novém Městě nad Metují dne 26.02.2021

V Brně dne 26.02.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted], jednatel
Hřiště 8D s.r.o.