

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 16. 06. 2020 na realizaci stavby

„Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník – Rekonstrukce umýváren starého domova mládeže“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě


IČO: 25385551

DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 06. 2020 č. 2020/03910/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník – Rekonstrukce umýváren starého domova mládeže**“. Předmětem plnění je rekonstrukce ubytovacích buněk a veškerých rozvodů objektu starého domova mládeže v areálu Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek 8, 790 01 Jeseník (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Odečet chybně uvedené výměry SDK podhledů v PD, ZL č. 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	0,00	-487 529,25
2) Provedení podhledů v pobytových místnostech ze SDK desek, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	961 569,36	0,00
3) Změna navržené technologie provádění nových otvorů, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	323 737,39	-89 600,00
4) Odstranění druhé vrstvy PVC a cementových soklíků, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	82 385,90	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	1 367 692,65	-577 129,25
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	790 563,40	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy o dílo	21 582 122,90	4 532 245,81	26 114 368,71
Cena díla dle dodatku č. 1	-39 003,83	-8 190,80	-47 194,63
Cena díla dle dodatku č. 2	790 563,40	166 018,31	956 581,71
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků	22 333 682,47	4 690 073,32	27 023 755,79

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 včetně DPH slovy: dvacet-sedm-milionů-dvacet-tři-tisíc-sedm-set-padesát-pět-korun-českých-sedmdesát-devět-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/15/38/2021 ze dne 15. 03. 2021.

Příloha:1) Položkový rozpočet

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce umýváren - Jeseník - rozpočty ke ZL 2-5	JKSO	
		EČO	
		Místo	Jeseník
		IČO	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj		
Projektant	DIK spol.s.r.o.		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval	Tomáš Slíva		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		5. 3. 2021	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 13 652,18	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 277 848,39	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 310 996,33	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 188 066,50	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 790 563,40	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 790 563,40																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>790 563,40</td> <td>166 018,31</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>956 581,71</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	790 563,40	166 018,31	Cena s DPH			956 581,71
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	790 563,40	166 018,31														
Cena s DPH			956 581,71														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce umýváren - Jeseník - rozpočty ke ZL 2-5

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Jeseník

Zpracoval: Tomáš Slíva

Datum: 5. 3. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZL2-5	Rekonstrukce umýváren - Jeseník - rozpočty ke ZL 2-5	790 563,40	0,00	166 018,31	956 581,71	0,00	790 563,40	0,00	0,00	0,00
ZL2	ZL2 - Odečet chybně uvedené výměry SDK podhledů v PD	-487 529,25	0,00	-102 381,14	-589 910,39	0,00	-487 529,25	0,00	0,00	0,00
ZL3	ZL3 - Provedení podhledů v obytných místnostech ze sádrokartonových desek	961 569,36	0,00	201 929,57	1 163 498,93	0,00	961 569,36	0,00	0,00	0,00
ZL4	ZL4 - Změna navržené technologie provádění nových otvorů	234 137,39	0,00	49 168,85	283 306,24	0,00	234 137,39	0,00	0,00	0,00
ZL5	ZL5 - Odstranění druhé vrstvy PVC, cementových soklíků a zbytků lepidla	82 385,90	0,00	17 301,04	99 686,94	0,00	82 385,90	0,00	0,00	0,00
Celkem		790563,40	0,00	166018,31	956581,71	0,00	790563,40	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce umývár - Jeseník - rozpočty ke ZL 2-5

Objekt: ZL2 - Odečet chybně uvedené výměry SDK podhledů v PD

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Jeseník

Zpracoval: Tomáš Slíva

Datum: 5. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-487 529,25	-7,956
763		Konstrukce suché výstavby				-487 529,25	-7,956
3	763131451 - MNP	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - Rozdíl oproti skutečnosti	m2	-634,450	740,00	-469 493,00	-7,956
		<i>položka dle SoD č.71</i>					
8	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	-7,956	1 060,00	-8 433,36	0,000
		<i>nová položka dle ÚRS</i>					
9	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	-7,956	532,00	-4 232,59	0,000
		<i>nová položka dle ÚRS</i>					
10	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	-7,956	675,00	-5 370,30	0,000
		<i>nová položka dle ÚRS</i>					
Celkem						-487 529,25	-7,956

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce umývár - Jeseník - rozpočty ke ZL 2-5

Objekt: ZL3 - Provedení podhledů v obytných místnostech ze sádkartonových desek

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Jeseník

Zpracoval: Tomáš Slíva

Datum: 5. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				961 569,36	16,353
763		Konstrukce suché výstavby				961 569,36	16,353
1	763131411	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD <i>nová položka dle ÚRS</i>	m2	1 256,830	661,00	830 764,63	15,333
2	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 <i>nová položka dle ÚRS</i>	m2	66,890	691,00	46 220,99	0,926
4	763172355	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy <i>nová položka dle ÚRS</i>	kus	7,000	474,00	3 318,00	0,000
5	RGS.KB510326	revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti 600x600 mm <i>nová položka dle ÚRS</i>	kus	7,000	1 102,64	7 718,48	0,029
6	763172455	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy <i>nová položka dle ÚRS</i>	kus	5,000	755,00	3 775,00	0,004
7	59030763	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm <i>nová položka dle ÚRS</i>	kus	5,000	6 540,00	32 700,00	0,059
8	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m <i>nová položka dle ÚRS</i>	t	16,353	1 060,00	17 334,18	0,000
9	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace <i>nová položka dle ÚRS</i>	t	16,353	532,00	8 699,80	0,000
10	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m <i>nová položka dle ÚRS</i>	t	16,353	675,00	11 038,28	0,000
Celkem						961 569,36	16,353

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce umývár - Jeseník - rozpočty ke ZL 2-5

Objekt: ZL4 - Změna navržené technologie provádění nových otvorů

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Jeseník

Zpracoval: Tomáš Slíva

Datum: 5. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 234 137,39 -0,025

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 234 137,39 -0,025

3	953961221R01	Vlepení heliální výztuže det.A	m	-140,000	580,00	-81 200,00	-0,039
---	--------------	--------------------------------	---	----------	--------	------------	--------

položka dle SoD č. 44

12	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	25,567	3 970,00	101 500,99	0,000
----	-----------	--	----	--------	----------	------------	-------

4	974049121R01	Drážky pro vlepení heliální výztuže	m	-140,000	60,00	-8 400,00	0,000
---	--------------	-------------------------------------	---	----------	-------	-----------	-------

položka dle SoD č. 43

10	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	180,680	1 230,00	222 236,40	0,014
----	-----------	--	---	---------	----------	------------	-------

položka dle SoD č. 53

Celkem 234 137,39 -0,025

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce umývár - Jeseník - rozpočty ke ZL 2-5

Objekt: ZL5 - Odstranění druhé vrstvy PVC, cementových soklíků a zbytků lepidla

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Jeseník

Zpracoval: Tomáš Slíva

Datum: 5. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				82 385,90	0,000
776		Podlahy povlakové				82 385,90	0,000
1	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	1 880,760	30,50	57 363,18	0,000
2	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	398,590	50,00	19 929,50	0,000
		<i>položka dle SoD č 136</i>					
3	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah do 2% plochy	m2	33,508	152,00	5 093,22	0,000
		<i>nová položka dle ÚRS</i>					
Celkem						82 385,90	0,000