



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, na realizaci služeb

**"Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Most Z57
přes Kudlovský potok, Zlín – u Centropjektu na ulici Štefánikova (včetně
lávky pro pěší vedoucí po hrázi Kudlovské přehrady)"**

číslo smlouvy objednatele: 4400200138

číslo smlouvy zhotovitele: 20-021

SMLOUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce pověřený podpisem tohoto dodatku: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem Osová 20, 625 00 Brno

zastoupený Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE:

Dne 10. 4. 2020 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, IČ: 46974806, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky "Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín – u Centropjektu na ulici Štefánikova (včetně lávky pro pěší vedoucí po hrázi Kudlovské přehrady)".

V průběhu realizace projekčních prací došlo k jejich zastavení, které zhotovitel nezavinil. Jedná se o nesouhlas Povodí Moravy s navrženým stavebním záměrem.

Technické řešení projektu bylo projednáno na jednání na Ředitelství Povodí Moravy v Brně, přičemž toto řešení bylo navrženo přímo jejich pracovníky na tomto jednání. Zhotovitel následně zaslal na Povodí Moravy žádost o stanovisko k záměru, které mělo sloužit jako podklad pro další projektování. Předběžné konzultace nebyly ze strany Povodí Moravy akceptovány, na návrh technického řešení zaslaný e-mailem bylo telefonicky odpovězeno, že musí být poslána oficiální žádost, což bylo ze

strany zhotovitele učiněno. Na následné schůzce na Povodí Moravy ve Zlíně bylo zhotoviteli řečeno, že jejich záměrem je převést hráz do vlastnictví statutárního města Zlína a proto do doby tohoto převodu nebudou s projektem souhlasit.

Protože se vyskytly objektivní překážky, zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 5 uzavřené smlouvy na novém termínu pro zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti a posunu termínu plnění následujících částí díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

článek V. Doba plnění

1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení **do 31. 8. 2021**
2. Vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr **do 31. 12. 2021**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 9. 3. 2020, č.usn. 104/5R/2020 - smlouva

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 21.12. 2020, č.usn. 41/25R/2020 - dodatek

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8. 1. 2020, č. usnesení: 15/1R/2020, RO č. 1/2020, T25

Ve Zlíně dne 21. 12. 2020

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

V Brně dne 8. 3. 2021

zhotovitel
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Martin Řehulka
jednatel