

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-039 ze dne 7. 4. 2020**  
**(SMVS: 107V751001759)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)**  
**Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávněni k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: ■■■■■■

Fax: ■■■■■■

E-mail: ■■■■■■

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Miroslav Malík (technický dozor objednatele a technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

tel.: ■■■■■■

Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha)

tel.: ■■■■■■

společně dále jen „TDO“

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, tel.: ■■■■■■

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P. O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Společnost Praha – kasárna gen. Píky****Vedoucí společnosti****NEPRO stavební a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25201.

Sídlo: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

IČO: 273 42 093

DIČ: CZ27342093

Zastoupená: **Ing. Martinem Šroubkem, místopředsedou představenstva**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-1032330287/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva, tel.: ■■■■■■

- ve věcech technických: ■■■■■■

E-mail: ■■■■■■

Datová schránka: waipw59

Adresa pro doručování: Klášterec nad Ohří – Útočiště 632, PSČ 431 51

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-039 ze dne 7. 4. 2020 na zhotovení díla – stavby „**Praha - kasárna gen. Píky – administrativní**“

**budovy – rekonstrukce“** (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny, a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2. 1. 1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“). Jedná se o doplnění chlazení VZT ve 4.NP, zajištění bezpečnosti práce bouracích prací a následného provedení stropu nad 1. PP vybudováním prostorového lešení, výměna dřevěných vstupních dveří místo původně plánované repasi z důvodu jejich většího rozsahu poškození. Uvedené práce, činnosti a dodávky nemohl objednatel, projektant ani zhotovitel před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“). Rekapitulace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“). Rekapitulace méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3.** Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve „Změnových listech č. 1 – 3“, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 2 693 424,91 Kč vč. DPH (2 225 971,-Kč bez DPH, 467 453,91 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 136 107,79 Kč vč. DPH (112 485,78 Kč bez DPH, 23 622,01 Kč 21% DPH)

**tj. navýšení o:**

**2 557 317,12 Kč vč. DPH (2 113 485,22 Kč bez DPH, 443 831,90 Kč 21% DPH).**

- 2.4.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

**86 041 610,67 Kč bez DPH**

(slovy: osmdesát šest miliónů čtyřicet jedna tisíc šest set deset korun českých a šedesát sedm haléřů bez DPH).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 18 068 738,24 Kč a

**celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 104 110 348,91 Kč**

(slovy: jedno sto čtyři miliónů jedno sto deset tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých a devadesát jedna haléřů včetně DPH).

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.5. |Dopisem čj. MO 28357/2021-6440 ze dne 28. 1. 2021 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem dnem 1. 2. 2021 pozastaveno provádění části díla úzce související s předmětnými změnami, a to doby zajištění finančních prostředků, resp. zajištění změny řídicí dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- 2.6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:  
„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 5. 6. 2021**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 - Rekapitulace víceprací a méněprací – počet stran: 1  
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 – 3 – počet stran: 27  
Příloha č. 3 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

**Za objednatele:**

**Ing. Roman Mistoler, MBA**  
pověřen řízením OŘS

podepsáno elektronicky

Ing. Roman  
Mistoler

Digitálně podepsal  
Ing. Roman Mistoler  
Datum: 2021.03.23  
09:51:24 +01'00'

**Za zhotovitele:**

**Ing. Martin Šroubek**  
místopředseda představenstva  
NEPRO stavební a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Martin  
Šroubek

Digitálně podepsal Ing. Martin Šroubek  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27342093,  
o=NEPRO stavební a.s., ou=2, cn=Ing.  
Martin Šroubek, sn=Šroubek,  
givenName=Martin,  
serialNumber=P382806  
Datum: 2021.03.22 08:45:09 +01'00'

akce: Praha - kasárna gen. Píky -administrativní budovy - rekonstrukce

**Rekapitulace víceprací a méněprací**

<b>Rekapitulace víceprací</b>			
p. č.	Název změnového listu	Vícepráce	
		cena bez DPH	cena včetně DPH
1.	ZL O1 Chlazení VZT 4. NP	670 755,59	811 614,26
2.	ZO 02 Prostorové lešení	93 507,19	113 143,70
3.	ZL 03 Výměna dřevěných vstupních dveří	1 461 708,22	1 768 666,95
<b>Vícepráce celkem</b>		<b>2 225 971,00</b>	<b>2 693 424,91</b>

<b>Rekapitulace méněprací</b>			
p. č.	Název změnového listu	Méněpráce	
		cena bez DPH	cena včetně DPH
1.	ZL 03 Výměna dřevěných vstupních dveří - odečet repase	112 485,78	136 107,79
2.			
3.			
4.			
<b>Méněpráce celkem</b>		<b>112 485,78</b>	<b>136 107,79</b>

<b>Rozdíl víceprací a méněprací</b>			
p. č.		cena bez DPH	cena včetně DPH
1.	<b>Vícepráce celkem</b>	<b>2 225 971,00</b>	<b>2 693 424,91</b>
2.	<b>Méněpráce celkem</b>	<b>112 485,78</b>	<b>136 107,79</b>
<b>Rozdíl víceprací a méněprací celkem</b>		<b>2 113 485,22</b>	<b>2 557 317,12</b>

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

OZ č. 01

**Název akce:** Praha – kasárna gen. Píky - administrativní budovy - rekonstrukce**Předmět změny: Chlazení VZT 4.NP****Zhotovitel:** Společnost Praha – kasárna gen. Píky Vedoucí sdružení NEPRO stavební a.s.**Objednatel:** Česká republika – Ministerstvo obrany**Datum:** 22.6.2020**Způsob odeslání / předání**

Poštou

e-mailem

Faxem

Osobně X

**Odkazy** na specifikaci:na rozpočtové podklady: **ZL\_01 Chlazení VZT 4.NP**Popis stávajícího stavu:

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr, byl zjištěn nesoulad v těchto podkladech a absence části vnitřních a venkovních jednotek ve 4. NP ve výkazu výměr oproti PD.

Projektové řešení:

Projektová dokumentace obsahuje provedení těchto jednotek.

Navrhované řešení:

Objednatel požaduje provedení a docenění chybějících jednotek VZT.

**Důvod změny:**

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

**Oznámení vydává: zhotovitel**

NEPRO stavební a.s.

Počernice  
27342093  
cz**Stanovisko autorského dozoru projektanta:****Stanovisko TDS:**

Miroslav Malík

**Stanovisko objednatele stavby:**

*Souhlasím*

.....  
Miroslav Malík.

Poznámky:

**ZMĚNOVÝ LIST**

ZL č. 01

Název akce: Praha - kasárna gen. Píky - administrativní budovy - rekonstrukce

**Předmět změny: Chlazení VZT 4.NP**

Zhotovitel:	Společnost Praha – kasárna gen. Píky Vedoucí sdružení NEPRO stavební a.s.		
Objednatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany	Datum: 22.6.2020	

Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem x	faxem	osobně
---------------------------	--------	------------	-------	--------

**Odkazy na specifikaci:** **Oznámení změny č. 1 včetně příloh**na rozpočtové podklady: **ZL\_01 Chlazení VZT 4.NP**Popis stávajícího stavu:

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr, byl zjištěn nesoulad v těchto podkladech a absence části vnitřních a venkovních jednotek ve 4. NP ve výkazu výměr oproti PD.

Projektové řešení:

Projektová dokumentace obsahuje provedení těchto jednotek.

Navrhované řešení:

Objednatel požaduje provedení a docenění chybějících jednotek VZT.

## Důvod změny:

záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
-------------------	------------	-------------------	-----------	------------------

**Zhotovitel:**ne  
stav**Autorský dozor projektanta stavby****Stanovisko TDS:**

Miroslav Malík



Přílohy :

- Položkový rozpočet ZL\_01 Chlazení VZT 4.NP
- Oznámení změny č. 1 včetně příloh

Cena víceprací bez DPH:

**+ 670 755,59,- Kč**

Cena méněprací bez DPH:

**- 0 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**+ 670 755,59,- Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro provedení díla se nemění.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

nep  
stav

Podpis zástupce objednatele:

Datum:

Datum:



**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

OZ č. 02

**Název akce:** Praha – kasárna gen. Píky - administrativní budovy - rekonstrukce**Předmět změny: Prostorové lešení****Zhotovitel:** Společnost Praha – kasárna gen. Píky Vedoucí sdružení NEPRO stavební a.s.**Objednatel:** Česká republika – Ministerstvo obrany**Datum:** 22.6.2020**Způsob odeslání / předání**

Poštou

e-mailem

Faxem

Osobně  X**Odkazy** na specifikaci:na rozpočtové podklady: **ZL\_02 Prostorové lešení**Popis stávajícího stavu:

Při realizaci díla a pochůzce na místě provedení bouracích prací a následného provedení stropu nad 1.PP byla zjištěna potřeba provedení prostorového lešení pro provedení těchto prací, a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Toto lešení není součástí výkazu výměr.

Projektové řešení:

Projektová dokumentace obsahuje provedení těchto stavebních prací, výkaz výměr neobsahuje provedení potřebného prostorového lešení pro provedení těchto prací dle PD.

Navrhované řešení:

Objednatel požaduje provedení ocenění tohoto lešení.

**Důvod změny:**

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává: **zhotovitel****Stanovisko autorského dozoru projektanta:****Stanovisko TDS:**

.....  
Miroslav Malík

**Stanovisko objednatele stavby:**

*Souhlasím*



.....  
Miroslav Malík.

Poznámky:

**ZMĚNOVÝ LIST**

ZL č. 02

Název akce: Praha - kasárna gen. Píky - administrativní budovy - rekonstrukce

**Předmět změny: Prostorové lešení**Zhotovitel: Společnost Praha – kasárna gen. Píky Vedoucí sdružení NEPRO  
stavební a.s.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany

Datum: 22.6.2020

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem x

faxem

osobně

Odkazy na specifikaci:

Oznámení změny č. 2 včetně příloh

na rozpočtové podklady:

ZL\_02 Prostorové lešení

Popis stávajícího stavu:

Při realizaci díla a pochůzce na místě provedení bouracích prací a následného provedení stropu nad 1.PP byla zjištěna potřeba provedení prostorového lešení pro provedení těchto prací, a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Toto lešení není součástí výkazu výměr.

Projektové řešení:

Projektová dokumentace obsahuje provedení těchto stavebních prací, výkaz výměr neobsahuje provedení potřebného prostorového lešení pro provedení těchto prací dle PD.

Navrhované řešení:

Objednatel požaduje provedení ocenění tohoto lešení.

## Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

## Zhotovitel:



## Autorský dozor projektanta stavby



## Stanovisko TDS:



Miroslav Malík

Přílohy :

- Položkový rozpočet ZL\_02 Prostorové lešení
- Oznámení změny č. 2 včetně příloh

Cena víceprací bez DPH:

+ 93 507,19,- Kč

Cena méněprací bez DPH:

- 0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

+ 93 507,19,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta pro provedení díla se nemění.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

 neprC  
stavebni



Podpis zástupce objednatele:

Datum:

Datum:





**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

OZ č. 03

**Název akce:** Praha – kasárna gen. Píky - administrativní budovy - rekonstrukce**Předmět změny: Výměna dřevěných vstupních dveří****Zhotovitel:** Společnost Praha – kasárna gen. Píky Vedoucí sdružení NEPRO stavební a.s.**Objednatel:** Česká republika – Ministerstvo obrany**Datum:** 22.6.2020**Způsob odeslání / předání**

Poštou

e-mailem

Faxem

Osobně **Odkazy** na specifikaci:na rozpočtové podklady: **ZL\_03 Výměna dřevěných vstupních dveří**Popis stávajícího stavu:

Před zahájením realizace díla provedl zhotovitel kompletní pasport stávajícího stavu a při pochůzce zjistil nevyhovující stav stávajících dřevěných dveří.

Na všech dveřních prvcích je v silné míře poškozena povrchová úprava, někde zcela chybí, ostatní povrch je silně narušen, na místech s odpadlou povrchovou úpravou jsou trhliny a je vidět povrchově poškozené dřevo, místy již se začernáním. Prvky jsou ve velké míře mechanicky poškozené užíváním a některé prvky jsou již zdeformované a nelze je seřadit tak, aby plně těsnili.

Projektové řešení:

Projektová dokumentace obsahuje provedení repase spočívající v obroušení, provedení nového nátěru, seřízení, případně provedení výměny skel a kování.

Navrhované řešení:

Na základě provedené pasportu stávajícího stavu dveří požaduje provozovatel výměnu těchto výplň otvorů.

Možnost případné opravy je vzhledem ke stavu povrchové úpravy a stavu dřeva pod povrchovou úpravou u nadpoloviční většiny prvků vyloučená a ve zbylých případech by byl rozsah oprav tak velký, že z ekonomického hlediska a z hlediska následné životnosti zhotovitel doporučuje taktéž výměnu všech prvků za nové, jelikož v tomto případě není schopen zhotovitel držet za tyto práce a dodávky záruku.

**Důvod změny:**

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

**Oznámení vydává: zhotovitel**nep  
stav

**Stanovisko autorského dozoru projektanta:**



**Stanovisko TDS:**

.....  
Miroslav Malík

**Stanovisko objednatele stavby:**

.....  
Miroslav Malík.

**Poznámky:**

*Handwritten signature*

**ZMĚNOVÝ LIST**

ZL č. 03

Název akce: Praha - kasárna gen. Píky - administrativní budovy - rekonstrukce

**Předmět změny: Výměna dřevěných vstupních dveří**

Zhotovitel: Společnost Praha – kasárna gen. Píky Vedoucí sdružení NEPRO stavební a.s.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Datum: 22.6.2020

Způsob odeslání / předání      poštou      e-mailem x      faxem      osobně

Odkazy na specifikaci: **Oznámení změny č. 3 včetně příloh**na rozpočtové podklady: **ZL\_03 Výměna dřevěných vstupních dveří**Popis stávajícího stavu:

Před zahájením realizace díla provedl zhotovitel kompletní pasport stávajícího stavu a při pochůzce zjistil nevyhovující stav stávajících dřevěných dveří.

Na všech dveřních prvcích je v silné míře poškozena povrchová úprava, někde zcela chybí, ostatní povrch je silně narušen, na místech s odpadlou povrchovou úpravou jsou trhliny a je vidět povrchově poškozené dřevo, místy již se začernáním. Prvky jsou ve velké míře mechanicky poškozené užíváním a některé prvky jsou již zdeformované a nelze je seřadit tak, aby plně těsnili.

Projektové řešení:

Projektová dokumentace obsahuje provedení repase spočívající v obroušení, provedení nového nátěru, seřízení, případně provedení výměny skel a kování.

Navrhované řešení:

Na základě provedené pasportu stávajícího stavu dveří požaduje provozovatel výměnu těchto výplní otvorů.

Možnost případné opravy je vzhledem ke stavu povrchové úpravy a stavu dřeva pod povrchovou úpravou u nadpoloviční většiny prvků vyloučená a ve zbylých případech by byl rozsah oprav tak velký, že z ekonomického hlediska a z hlediska následné životnosti zhotovitel doporučuje taktéž výměnu všech prvků za nové, jelikož v tomto případě není schopen zhotovitel držet za tyto práce a dodávky záruku.

## Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD



chyba zhotovitele



vyšší moc

jiné okolnosti X

**Zhotovitel:**



<b>Autorský dozor projektanta stavby</b> 	
<b>Stanovisko TDS:</b> <i>Souhlasim</i>  ..... MIROSLAV MALIK	
Přílohy: <ul style="list-style-type: none"><li>- Položkový rozpočet ZL_03 Výměna dřevěných vstupních dveří</li><li>- Oznámení změny č. 3 včetně příloh</li></ul>	
Cena víceprací bez DPH: <b>+ 1 461 708,22,- Kč</b>	Cena méněprací bez DPH: <b>-112 485,78,- Kč</b>

Výsledná cena změny bez DPH: <b>+ 1 349 222,44,- Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 
Datum:	Datum:



**Praha - kasárna gen. Píky** 2 113 485,22

SoD č. 6440-OŘS1-2019-039		Dodatek č. 1			SoD vč. Dodatku č. 1
	<b>SoD</b>	<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>	<b>celkem</b>	
bez DPH	83 928 125,45	2 225 971,00	-112 485,78	2 113 485,22	<b>86 041 610,67</b>
DPH 21%	17 624 906,34	467 453,91	-23 622,01	443 831,90	<b>18 068 738,24</b>
<b>vč. DPH</b>	<b>101 553 031,79</b>	<b>2 693 424,91</b>	<b>-136 107,79</b>	<b>2 557 317,12</b>	<b>104 110 348,91</b>

Za správnost :

Roman  
Prášek

Digitálně podepsal  
Roman Prášek  
Datum: 2021.03.18  
14:50:09 +01'00'