

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo ze dne 5.4.2016

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,  
obchodního zákoníku, v platném znění

*„Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační“*

*Obchodní soubor: „vícepráce a méněpráce“*

---

### 1.SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel :** Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace  
se sídlem Paseka 145, 783 97 Paseka  
zastoupen: MUDr. Zdenka Polzerová, MBA  
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Ostravě , v oddíle Pr , vložce 947  
IČ : 00849081  
DIČ : CZ26845687  
tel. : 585007999  
fax : 585007994  
e-mail: jorenek@olupaseka.cz  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech technických: Ing. Miloslav Jořenek – vedoucí obslužného provozu  
  
- ve věcech obchodních a smluvních: Ing. Miroslav Čeladník – náměstek HTS

a

**Zhotovitel :** LIFTMONT CZ, s.r.o.  
se sídlem : Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501  
zastoupený: Ing. Jiří Kvapil, jednatel  
Oprávněný zástupce  
- ve věcech technických: Tomas Srovnal, hlavní stavbyvedoucí  
- ve věcech obchodních: Ing. Jiří Kvapil - jednatel  
IČ: 26845687  
DIČ: CZ 25815156  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
tel. : 736640828  
e-mail: tomas.srovnal@liftmont.cz

Smluvní strany společně potvrzují, že se před podpisem tohoto dodatku dohodly na změně rozsahu předmětu díla sjednaného smlouvou o dílo ze dne 5.4.2016 /dále jen smlouvou/, s dopadem na cenu díla a termín dokončení realizace. Z tohoto důvodu uzavírají následující dodatek č. 1 výše uvedení smlouvy o dílo, který tuto smlouvu mění a doplňuje

takto:

Čl. II. Předmět smlouvy:

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace pro výběrové řízení s názvem „Evakuační výtah mezi budovou B a C v OLÚ Paseka, PD pro výběr zhotovitele“ zpracovanou Ing. Arch. Irenou

Kulatou z 10/2015 a na základě dodatečných projekčních úprav dveří z 04/2016 se objem prací mění v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu (příloha).

Čl. III. Doba provádění díla se mění a doplňuje takto:

2. termín dokončení díla : S ohledem na projekční a požadované změny v průběhu realizace se konečný termín realizace posouvá na **12.8.2016**

Čl. IV. Cena díla se mění a doplňuje takto:

Cena dodatečných požadovaných víceprací a méněprací byla stanovena dle přílohy č.1 dodatku

	bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	celkem (Kč)
Neprovedené/upravené méněpráce: dodávky	347.806,00	73.039,26	420.845,26
pol.57 :	<u>16.480,00</u>	<u>3.460,80</u>	<u>19.940,80</u>
Neprovedené/upravené méněpráce celkem:	364.286,00	76.500,06	440.786,06
Požadované vícepráce: kouř. čidla	84.095,00	17.660,00	101.755,00
kompletece	<u>95.000,00</u>	<u>19.950,00</u>	<u>114.950,00</u>
	179.095,00	37.610,00	216.705,00

Dohodnutá cena se snižuje po započítání o :

bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	celkem (Kč)
185.191,00	38.890,11	224.081,11

**Celková dohodnutá cena se mění na : 3.431.524,50 Kč bez DPH**  
**4.152.144,60 Kč včetně DPH**

V OLÚ Paseka dne 15.6.2016

20.6.2016

Odborný léčebný ústav Paseka,  
příspěvková organizace,  
783 97 Paseka 145  
IČ 00849081, DIČ CZ00849081  
①

**LIFTMONT CZ**  
Nádražní 2459/3  
785 01 ŠTERNBERK  
IČ: 26845687

.....  
MUDr. Zdenka Polzerová, MBA  
objednatel

.....  
Ing. Jiří Kvapil  
zhotovitel

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET****MÉNĚPRÁCE**

<b>PČ</b>	<b>POPIS</b>	<b>MJ</b>	<b>MNOŽSTVÍ</b>	<b>J.CENA</b>	<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>
<b><u>DODÁVKY</u></b>					
70	hliníkové vnitřní – pol.04	ks	1	180 655,00	180 655,00
71	hliníkové vnitřní – pol.05	ks	1	171 214,00	171 214,00
73	hliníkové vnitřní – pol.07	ks	1	128 163,00	128 163,00
74	hliníkové vnitřní – pol.08	ks	1	122 817,00	122 817,00
57	dveře protipožární jednokřídlé	ks	1	0	0

**VÍCEPRÁCE**

<b>PČ</b>	<b>POPIS</b>	<b>MJ</b>	<b>MNOŽSTVÍ</b>	<b>DODÁVKA</b>	<b>DPH</b>	<b>CENA CELKEM S DPH</b>
X	optické hlásiče – kouřová čidla	ks	8	73 742,00	10 353,00	84 095,00
X	kompletace položek 70,71,73,74	ks	1	95 000,00	19 950,00	114 950,00

Ve Šternberku 10.6.2016

**LIFTMONT CZ s.r.o.**  
 Nádražní 2459/35  
 785 01 ŠTERNBERK  
 IČ: 26845687

.....  
 Ing. Jiří Kvapil  
 LIFTMONT CZ, s.r.o.