

DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0150/20

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na akci

SILNICE I/35: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, PŘIPOJOVACÍ PRUH KRHOVÁ

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 12. 03. 2020 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0150/20 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, k níž následně 10. 11. 2020 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínu dílčí části závazku Smlouvy o dílo a termínu splnění výkonu inženýrské činnosti

Zdůvodnění:

Žádost o vydání společného povolení byla podána na příslušný dopravní úřad Krajského úřadu ZK dne 30. listopadu 2020. Stavební řízení doposud nebylo zahájeno. Podkladem pro zahájení společného řízení je Rozhodnutí, povolení zvláštního užívání silnice č. III/05720 (uložení IS – SO 301 Přeložka kanalizace), které bylo vydáno až 11. 2. 2021 příslušným odborem dopravně správních agend ve Valašském Meziříčí.

V závislosti na vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-COV-2 lze předpokládat také zdržení v nabytí právní moci společného stavebního povolení a předání projektové dokumentace potvrzené příslušným úřadem.

Z výše uvedených důvodů dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých dílčích částí závazků ze Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.2**, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 05. 2021.*
- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3**, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31. 05. 2021.*
- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně dne: 24. 2. 2021

V Ostravě dne: 25. 2. 2021

.....

.....