

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 131/P/2020

uzavřené dne 2. 9. 2020 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,
dále také jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

I. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: [redacted] pověřen vedením organizace

technických: [redacted], investiční technik

tel. [redacted], e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002
jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: ZESA s.r.o.

Sídlo: L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Radek Lukeš, jednatel

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

technických: [redacted]

tel. 387 427 265, e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

IČO: 48202592

DIČ: CZ48202592

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 2411, datum zápisu 11. 12. 1992
jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Rekonstrukce silnice III/15523 Roudné“

II.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 3. 3. 2021 a vzhledem k dlouhotrvajícímu nouzovému stavu v ČR a souvisejícím komplikacím se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** uvedená v čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá:

Kompletní PD ve stupni DSP + ZDS/PDPS včetně dokladové části: do 300 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo, tj. 29. 6. 2021.

III.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 3. 3. 2021

V Českých Budějovicích, dne: 23 -03- 2021
Objednatel:



pověřen vedením organizace [redacted]
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích, dne: 19.03.2021
Zhotovitel:



Ing. Radek Lukeš
jednatel společnosti
ZESA a.s.

*PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
PROJEKČNÍ STAVBY s.r.o.
Č. Budějovice
IČ: 252 02 002 DIČ: CZ252020212*





ZESA s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
DOPRAVNÍ STAVBY

tel : 386 322 910
mobil : 608 984 880
E-mail : [REDACTED]

L.B.Schneidera 414 / 2
České Budějovice
370 01

IČ: 48 20 25 92
DIČ: CZ 48 20 25 92

Bankovní spojení :
[REDACTED]

SÚS Jčk, p.o.
Nemanická 2133/10
České Budějovice
370 10

Č.j.:

Vyřizuje : [REDACTED] tel.: 386 322 910

V Č.Budějovicích dne : 03.03.2021

Věc : Oznámení zhotovitele objednateli III. – průběh projektové přípravy a doba plnění

Akce/dílo: „**Rekonstrukce silnice III/15523 Roudné**“

Stupeň PD: DSP + ZDS/PDPS

Číslo sml.obj.: **131/P/2020**

Číslo zak.zhot.: 20 / 19

Vážení,

tímto dopisem navazujeme na naše dopisy ze dne 22.10.2020 a 16.12.2020, ve kterých jsme vás informovali o stavu a průběhu projektové přípravy předmětného díla (projektu) a o možném vlivu vládních opatření na dobu plnění díla.

V současné době je dokončena projektová dokumentace (DSP/PDPS), kterou rozesíláme s žádostmi o vyjádření a stanoviska na příslušné dotčené orgány a subjekty. Nadále jsou však značně omezeny možnosti projednávání rozpracovaného díla s dotčenými orgány (úřady), které stále pracují pouze v nouzovém režimu. Trvá stav, že na vyjádření či stanoviska úřadů čekáme mnoho týdnů, v některých případech i několik měsíců. To zásadně komplikuje plynulý průběh projektové přípravy, včetně smysluplného řešení důležitých technických záležitostí.

Ve vztahu k výše uvedenému a ve smyslu Smlouvy, čl.VI., odst. 4e).vám sdělujeme, že tyto skutečnosti mají vliv na dobu plnění díla. Zároveň vás tímto žádáme ve smyslu Smlouvy, čl.III., odst. 2.) o prodloužení termínu plnění dokladové části PD o +90 kal.dnů, celkem tedy 300 kal.dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo.

V současnosti stále neumíme předvídat, jak velké zdržení to nakonec bude. Podle vývoje situace bude toto z naší strany dále upřesňováno. Nadále prohlašujeme, že je naší maximální snahou dílo dokončit a odevzdat vám co nejdříve.

Děkujeme za spolupráci a za pochopení nastalé situace.