

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1656 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Třída Karla IV. - oprava podchodu vč. výkladců**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Jarmila Navrátilová, technik provozovny 12, tel. xxx, email xxx

Renata Štulpová, vedoucí provozovny 12, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	MATEX HK s.r.o.
Sídlo	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	jednatel Martinem Žítkem
Telefon	xxx
Email	info@matex.org
ID datové schránky	ejkkhy2
IČ	259 68 807
DIČ	CZ25968807

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

Bankovní spojení Komerční banka a.s.
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, ředitel stavební divize, tel. xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídaných skutečností se mění termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 21.12.2016 (dále jen „smlouva“) formou dodatku.

Nepředvídané skutečnosti spočívají v realizaci opravy nadzemních částí podchodu (přístřešků) v období od dubna do srpna pro jiného objednatele (TSHK). Část díla - opravu stěn a madel schodišť - je nutné provést až po dokončení opravy přístřešků.

Po přeměření na místě samém byly zjištěny nepřesnosti ve výkazu výměr, který byl součástí zadávacích dokumentace zakázky, navýšení ceny díla odráží skutečné výměry opravovaných konstrukcí a prostor.

II.

1. Původní text druhé věty čl. III. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Termín dokončení první části díla :

2.5.2017

Termín kompletního dokončení díla :

16.10.2017

2. Původní první věty čl. IV. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena díla činí **278 436,53 Kč bez DPH**. se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena díla činí **316 857,87 Kč bez DPH**.

3. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Cena za dílo bude hrazena dvěma dílčími fakturami vystavených zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž první faktura bude vystavena zhotovitelem po dokončení a předání první etapy díla dle bodu 1. čl. II tohoto dodatku.

4. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 3.3.2017

.....
za zhotovitele
Martin Žítek
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: