



Dodatek č.8

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice“

uzavřené dne 26.11.2018, účinné dne 29.11.2018, mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-4031/2018**

ISPROFOND: 5623720018

a

Společnost s názvem: **„HRUŠKY“**

Společník 1 nebo Správce:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1383

bank. spojení:xxx:

xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva



Společník 2:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva
a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Sídlo Společnosti je na adrese: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8,
Česká republika.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1903002 / SOOD00200213**

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“) takto:

PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou Cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem (Soupis zjišťovacích protokolů) dle konečné rekapitulace k dodatku č. 8, která je přílohou tohoto dodatku.

| | |
|--|--------------------------|
| Cena Díla bez DPH dle Smlouvy a dodatků 1-7 | 735 457 445,02 Kč |
| Skutečné čerpání Zhotovitelem: | 725 170 739,46 Kč |
| Zůstatek | 10 286 705,56 Kč |

Konečná Cena Díla dle skutečného čerpání Zhotovitelem je:

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Cena Díla bez DPH celkem | 725.170.739,46 Kč |
|---------------------------------|--------------------------|

slovy: sedmsetdvacetpětmilionůstosedmdesáttisícsemsetřicetdevět korun českých a čtyřicetšest haléřů.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 - Konečná rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.8.



Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice

- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-7 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.8
- 2.5 Tento Dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne.....17.3.2021....

V Praze dne.....

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchš
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA
2.místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice

Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle dodatku č.8

Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice

| | | Původní nabídka | Nabídka po změnách | Zapracováno | Zůstatek |
|---------------|--|-----------------|--------------------|----------------|--------------|
| PS 01-05-01 | Žst.Hrušovany u Brna, doplnění DŘT | 2 070 452,65 | 2 070 452,65 | 2 060 604,31 | 9 848,34 |
| PS 01-05-02 | Žst. Hrušovany u Brna, doplnění DDTS ŽDC | 2 129 873,15 | 2 129 873,15 | 2 116 218,75 | 13 654,40 |
| PS 01-07-01 | Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn | 4 328 818,34 | 4 328 818,34 | 4 325 027,27 | 3 791,07 |
| PS 01-07-02 | Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn - klimatizace | 110 428,69 | 110 428,69 | 110 428,69 | 0,00 |
| PS 01-09-01 | Žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice | 2 610 951,17 | 2 610 951,17 | 2 609 727,07 | 1 224,10 |
| PS 01-09-02 | Žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice - klimatizace | 60 461,56 | 60 461,56 | 60 461,56 | 0,00 |
| PS 01-13-01 | Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 22/0,4kV | 2 711 568,11 | 2 711 568,11 | 2 706 287,31 | 5 280,80 |
| PS 01-13-02 | Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ | 1 616 068,77 | 1 616 068,77 | 1 605 305,27 | 10 763,50 |
| PS 01-13-03 | Žst. Hrušovany u Brna, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EO | 751 283,22 | 751 283,22 | 746 716,82 | 4 566,40 |
| PS 01-14-01 | žst. Hrušovany u Brna, MK | 7 210 229,93 | 7 210 229,93 | 6 391 536,70 | 818 693,23 |
| PS 01-14-02.1 | žst. Hrušovany u Brna, sdělovací zařízení | 964 463,52 | 964 463,52 | 933 626,27 | 30 837,25 |
| PS 01-14-02.2 | žst. Hrušovany u Brna, sdělovací zařízení - klimatizace sděl. místností v TB | 154 579,59 | 154 579,59 | 154 578,66 | 0,93 |
| PS 01-14-03 | žst. Hrušovany u Brna, telefonní zapojovač | 1 555 604,57 | 1 555 604,57 | 1 524 561,07 | 31 043,50 |
| PS 01-14-04 | žst. Hrušovany u Brna, doplnění EZS | 460 301,09 | 460 301,09 | 459 690,52 | 610,57 |
| PS 01-14-05 | žst. Hrušovany u Brna, doplnění LDP | 257 583,61 | 257 583,61 | 256 803,89 | 779,72 |
| PS 01-14-06 | žst. Hrušovany u Brna, doplnění ASHS | 1 161 745,53 | 1 161 745,53 | 1 161 472,03 | 273,50 |
| PS 01-14-07 | žst. Hrušovany u Brna, úprava rozhlasového zařízení | 732 455,46 | 732 455,46 | 731 215,84 | 1 239,62 |
| PS 01-14-08 | žst. Hrušovany u Brna, informační zařízení | 4 075 926,76 | 4 075 926,76 | 4 074 462,81 | 1 463,95 |
| PS 01-14-09 | žst. Hrušovany u Brna, kamerový systém | 3 693 315,33 | 5 189 093,63 | 5 187 447,26 | 1 646,37 |
| PS 01-28-01.1 | žst. Hrušovany u Brna, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS | 138 875 158,84 | 143 534 110,84 | 142 910 023,73 | 624 087,11 |
| PS 01-28-01.2 | žst. Hrušovany u Brna, část B, úprava AVV | 556 225,95 | 556 225,95 | 556 225,95 | 0,00 |
| PS 01-28-01.3 | žst. Hrušovany u Brna, část C, provizorní SZZ | 42 746 646,97 | 42 746 646,97 | 42 570 773,47 | 175 873,50 |
| PS 01-28-01.4 | žst. Hrušovany u Brna, část D, klimatizace místností technologie | 704 347,08 | 704 347,08 | 704 345,22 | 1,86 |
| PS 01-40-01 | žst. Hrušovany u Brna, technologie výtahů | 924 800,00 | 924 800,00 | 924 800,00 | 0,00 |
| PS 02-14-01 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, TK | 4 213 163,75 | 4 213 163,75 | 4 177 615,36 | 35 548,39 |
| PS 02-28-01.1 | t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS a AVV | 10 301 900,18 | 10 301 900,18 | 9 151 157,38 | 1 150 742,80 |
| PS 02-28-01.2 | t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, traťové zabezpečovací zařízení, AVV | 94 442,59 | 94 442,59 | 94 442,59 | 0,00 |
| PS 03-05-01 | Žst.Židlochovice, zařízení DŘT | 879 012,30 | 879 012,30 | 879 012,30 | 0,00 |
| PS 03-05-02 | Žst. Židlochovice, doplnění DDTS ŽDC | 912 188,99 | 912 188,99 | 912 188,99 | 0,00 |
| PS 03-07-01 | Žst. Židlochovice, rozvodna nn | 1 959 522,43 | 1 959 522,43 | 1 958 640,43 | 882,00 |
| PS 03-07-02 | Žst. Židlochovice, rozvodna nn - klimatizace | 56 144,56 | 56 144,56 | 56 144,56 | 0,00 |
| PS 03-14-01 | žst. Židlochovice, MK | 539 476,49 | 539 476,49 | 391 267,07 | 148 209,42 |
| PS 03-14-02 | žst. Židlochovice, sdělovací zařízení | 733 442,28 | 733 442,28 | 729 695,33 | 3 746,95 |
| PS 03-14-03 | žst. Židlochovice, EZS a LDP | 291 288,72 | 291 288,72 | 289 839,09 | 1 449,63 |
| PS 03-14-04 | žst. Židlochovice, rozhlasové zařízení | 655 248,13 | 655 248,13 | 654 840,17 | 407,96 |
| PS 03-14-05 | žst. Židlochovice, informační zařízení | 1 929 725,87 | 1 929 725,87 | 1 929 228,37 | 497,50 |
| PS 03-14-06 | žst. Židlochovice, kamerový systém | 1 378 240,60 | 1 842 502,20 | 1 841 744,61 | 757,59 |
| PS 03-28-01.1 | žst. Židlochovice, část A, definitivní SZZ a ETCS | 6 889 008,30 | 6 889 008,30 | 6 706 192,64 | 182 815,66 |
| PS 03-28-01.2 | Žst. Židlochovice, část B, doplnění AVV | 192 751,65 | 192 751,65 | 146 399,90 | 46 351,75 |
| PS 04-28-01 | CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS | 7 774 656,75 | 7 774 656,75 | 7 774 656,75 | 0,00 |
| PS 50-05-01 | ED Brno, DŘT - doplnění systému | 877 266,33 | 877 266,33 | 877 266,33 | 0,00 |
| PS 50-05-02 | ED Brno, DDTS ŽDC - doplnění systému | 3 700 853,76 | 3 700 853,76 | 3 700 853,76 | 0,00 |
| PS 50-14-01 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, DOK | 1 135 256,30 | 1 135 256,30 | 1 133 942,43 | 1 313,87 |
| PS 50-14-02 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, přenosový systém | 2 706 126,50 | 3 904 490,48 | 3 903 925,48 | 565,00 |
| PS 50-14-03 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, GSM-R | 3 793 522,31 | 3 793 522,31 | 3 777 504,65 | 16 017,66 |
| PS 50-14-04 | Úprava dispečerského pracoviště | 1 165 065,33 | 1 165 065,33 | 1 165 065,33 | 0,00 |
| SO 01-01-01 | žst. Hrušovany u Brna, úprava TV | 28 855 845,22 | 30 215 089,34 | 29 897 015,47 | 318 073,87 |
| SO 01-01-02 | žst. Hrušovany u Brna, úprava ukolejnění | 3 980 560,50 | 3 980 560,50 | 3 724 015,50 | 256 545,00 |
| SO 01-01-03 | žst. Hrušovany u Brna, připojení jednovypínačové SpS na TV | 1 626 120,00 | 1 626 120,00 | 1 562 986,62 | 63 133,38 |
| SO 01-01-04 | Žst. Hrušovany u Brna, připojení TR ZZ na TV | 652 608,00 | 652 608,00 | 638 928,00 | 13 680,00 |
| SO 01-06-01 | žst. Hrušovany u Brna, úprava EO | 6 302 263,46 | 6 302 263,46 | 6 280 330,86 | 21 932,60 |
| SO 01-06-02 | Žst. Hrušovany u Brna, úprava venkovního osvětlení | 7 483 007,90 | 7 483 007,90 | 7 375 460,12 | 107 547,78 |
| SO 01-06-03 | Žst. Hrušovany u Brna, úprava rozvodů nn | 2 503 999,70 | 2 503 999,70 | 2 488 992,70 | 15 007,00 |
| SO 01-06-04 | Žst. Hrušovany u Brna, přeložky silnoproudých rozvodů | 2 738 884,44 | 2 903 139,75 | 2 847 253,15 | 55 886,60 |
| SO 01-06-05 | Žst. Hrušovany u Brna, úprava osvětlení podchodu a nástupišť | 6 758 708,63 | 6 758 708,63 | 6 710 504,68 | 48 203,95 |
| SO 01-06-06 | Žst. Hrušovany u Brna, úprava DOÚ | 5 376 701,15 | 5 376 701,15 | 5 314 849,65 | 61 851,50 |
| SO 01-06-07 | Žst. Hrušovany u Brna, uzemnění trafostanice | 361 383,03 | 361 383,03 | 327 236,50 | 34 146,53 |
| SO 01-06-08 | Žst. Hrušovany u Brna, uzemnění spínací stanice | 122 046,71 | 122 046,71 | 118 096,71 | 3 950,00 |
| SO 01-06-09 | Žst. Hrušovany u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ | 131 825,74 | 131 825,74 | 130 100,34 | 1 725,40 |
| SO 01-14-01 | žst. Hrušovany u Brna, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC | 5 586 806,17 | 5 586 806,17 | 5 584 193,05 | 2 613,12 |
| SO 01-14-02 | žst. Hrušovany u Brna, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika | 2 364 522,56 | 2 364 522,56 | 2 363 277,42 | 1 245,14 |
| SO 01-14-04 | žst. Hrušovany u Brna, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů Itself | 231 025,98 | 231 025,98 | 227 217,98 | 3 808,00 |
| SO 01-15-01 A | žst. Hrušovany u Brna, stavební úpravy technologické budovy_stavební část | 3 429 950,87 | 3 339 888,47 | 3 128 859,04 | 211 029,43 |
| SO 01-15-01 B | žst. Hrušovany u Brna, stavební úpravy technologické budovy_elektroinstalace | 1 039 791,12 | 936 172,62 | 936 172,62 | 0,00 |
| SO 01-15-02 A | žst. Hrušovany u Brna, stavební úpravy výpravní budovy_stavební část | 457 830,85 | 831 892,73 | 786 690,88 | 45 201,85 |
| SO 01-15-02 B | žst. Hrušovany u Brna, stavební úpravy výpravní budovy_elektroinstalace | 136223,31 | 136223,31 | 127 182,85 | 9 040,46 |
| SO 01-15-03 | žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice - stavební část | 1 257 152,49 | 1 257 152,49 | 1 245 648,48 | 11 504,01 |
| SO 01-15-04 | žst. Hrušovany u Brna, orientační systém | 527 178,09 | 527 178,09 | 479 991,97 | 47 186,12 |
| SO 01-15-05 | žst. Hrušovany u Brna, přístřešky pro cestující | 1 561 365,73 | 1 561 365,73 | 1 555 003,85 | 6 361,88 |
| SO 01-15-06 | žst. Hrušovany u Brna, zastřešení výstupů z podchodu | 3 694 610,17 | 3 694 610,17 | 3 693 356,61 | 1 253,56 |
| SO 01-16-01 | Žst. Hrušovany u Brna, železniční spodek | 13 370 411,08 | 22 649 157,13 | 22 235 611,79 | 413 545,34 |
| SO 01-16-02 | žst. Hrušovany u Brna, nástupiště | 11 370 203,84 | 11 370 203,84 | 11 122 298,44 | 247 905,40 |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| SO 01-17-01 | Žst. Hrušovany u Brna, železniční svršek | 80 557 695,63 | 89 289 630,40 | 88 854 142,08 | 435 488,32 |
| SO 01-17-01.2 | Žst. Hrušovany u Brna, železniční svršek-třetí podbití | 1 140 758,75 | 1 140 758,75 | 1 133 223,61 | 7 535,14 |
| SO 01-18-01 | žst. Hrušovany u Brna, Příjezdová komunikace k SpS | 976 407,44 | 976 407,44 | 902 329,01 | 74 078,43 |
| SO 01-19-01 | žst. Hrušovany u Brna, propustek v km 125,151 | 329 549,22 | 329 549,22 | 316 259,77 | 13 289,45 |
| SO 01-19-02 | žst. Hrušovany u Brna, most v km 125,879 | 9 641 846,31 | 10 683 854,17 | 10 364 421,39 | 319 432,78 |
| SO 01-19-05 | žst. Hrušovany u Brna, opěrná zeď v km 126,316-126,460 | 1 093 881,93 | 1 093 881,93 | 994 958,11 | 98 923,82 |
| SO 01-27-01 | žst. Hrušovany u Brna, Kanalizace | 1 445 625,18 | 1 445 625,18 | 1 095 277,81 | 350 347,37 |
| SO 01-28-01_01 | Kabelovod | 28 648 425,77 | 28 648 425,77 | 28 374 411,63 | 274 014,14 |
| SO 01-28-01_02 | Protlaký | 17372141,06 | 17372141,06 | 17 370 726,12 | 1 414,94 |
| SO 01-33-01.1 | Žst. Hrušovany u Brna, PHS | 31 278 063,69 | 30 996 552,60 | 30 996 552,59 | 0,01 |
| SO 01-33-01.2 | žst. Hrušovany u Brna, lávka pro PHS v km 126,159 | 2 041 951,36 | 2 144 093,66 | 2 109 353,07 | 34 740,59 |
| SO 02-01-01 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, trakční vedení | 11 883 827,71 | 11 883 827,71 | 11 850 155,55 | 33 672,16 |
| SO 02-01-02 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, ukolejnění | 1 778 447,25 | 1 778 447,25 | 1 770 909,75 | 7 537,50 |
| SO 02-06-41 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, přeložka vedení NN v km 0,825 | 77 657,52 | 77 657,52 | 72 797,82 | 4 859,70 |
| SO 02-12-42 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, přeložka vedení VN PAVES v km 2,113 | 1 251 991,49 | 1 251 991,49 | 1 020 131,89 | 231 859,60 |
| SO 02-14-02 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů Itself | 31443,4 | 31443,4 | 0,00 | 31 443,40 |
| SO 02-15-01 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, relové domky | 1 841 671,83 | 1 841 671,83 | 1 819 132,42 | 22 539,41 |
| SO 02-16-01 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, železniční spodek | 24 350 228,59 | 30 621 324,97 | 30 373 729,93 | 247 595,04 |
| SO 02-17-01 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, železniční svršek | 18 134 660,21 | 19 681 814,83 | 19 108 936,79 | 572 878,04 |
| SO 02-17-01.2 | t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, železniční svršek - třetí podbití | 416 309,47 | 416 309,47 | 416 309,47 | 0,00 |
| SO 02-17-02 | Železniční přečhod v km 1,018 | 611306,14 | 611306,14 | 586 294,46 | 25 011,68 |
| SO 02-17-03 | Železniční přejezd v km 1,089 | 1 543 760,73 | 1 543 760,73 | 1 543 297,61 | 463,12 |
| SO 02-17-04 | Železniční přejezd v km 2,134 | 1 818 357,98 | 1 818 357,98 | 1 814 248,83 | 4 109,15 |
| SO 02-19-01 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, most v km 1,038 | 7663287,79 | 7663287,79 | 7 639 521,49 | 23 766,30 |
| SO 02-19-02 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 1,063 | 565 567,46 | 565 567,46 | 430 610,64 | 134 956,82 |
| SO 02-19-03 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 1,207 | 912 299,80 | 929 889,90 | 881 719,39 | 48 170,51 |
| SO 02-19-07 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 2,076 | 676 378,11 | 692 416,39 | 669 548,85 | 22 867,54 |
| SO 02-19-08 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 2,224 | 1473696,21 | 1511603,93 | 1 464 472,42 | 47 131,51 |
| SO 02-21-01.1 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Plynovod VTL | 166 863,00 | 166 863,00 | 0,00 | 166 863,00 |
| SO 02-21-01.2 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Plynovody STL, NTL | 949 758,96 | 949 758,96 | 939 790,80 | 9 968,16 |
| SO 02-22-01 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Vodovody | 266 250,16 | 266 250,16 | 214 041,76 | 52 208,40 |
| SO 02-27-01 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Kanalizace | 423 131,32 | 423 131,32 | 321 471,93 | 101 659,39 |
| SO 02-33-01 | t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, IPO | 506 517,79 | 506 517,79 | 0,00 | 506 517,79 |
| SO 03-01-01 | žst. Židlochovice, trakční vedení | 5 855 876,56 | 5 855 876,56 | 5 838 522,79 | 17 353,77 |
| SO 03-01-02 | žst. Židlochovice, ukolejnění | 627 831,00 | 627 831,00 | 615 298,50 | 12 532,50 |
| SO 03-06-01 | žst. Židlochovice, EOv | 848 622,66 | 848 622,66 | 847 987,66 | 635,00 |
| SO 03-06-02 | Žst. Židlochovice, rozvody nn | 1 086 600,80 | 1 086 600,80 | 1 023 192,26 | 63 408,54 |
| SO 03-06-03 | Žst. Židlochovice, osvětlení | 2 742 264,66 | 2 742 264,66 | 2 701 298,66 | 40 966,00 |
| SO 03-06-04 | Žst. Židlochovice, DOÚO | 449 634,21 | 449 634,21 | 407 597,21 | 42 037,00 |
| SO 03-06-05 | Žst. Židlochovice, uzemnění rozvodny nn | 145 540,87 | 145 540,87 | 141 325,87 | 4 215,00 |
| SO 03-15-01 A | žst. Židlochovice, stavební úpravy výpravní budovy_ stavební část | 2 363 445,61 | 2 503 886,32 | 2 497 785,48 | 6 100,84 |
| SO 03-15-01 B | žst. Židlochovice, stavební úpravy výpravní budovy_ elektroinstalace | 232521,53 | 232521,53 | 196 723,73 | 35 797,80 |
| SO 03-15-02 | žst. Židlochovice, přístřešky pro cestující | 924 717,16 | 924 717,16 | 923 645,16 | 1 072,00 |
| SO 03-15-03 | žst. Židlochovice, orientační systém | 168 624,81 | 168 624,81 | 168 624,81 | 0,00 |
| SO 03-16-01 | žst. Židlochovice, železniční spodek | 5 051 529,04 | 9 956 101,17 | 9 903 639,06 | 52 462,11 |
| SO 03-16-02 | žst. Židlochovice, nástupiště | 10 262 166,27 | 10 262 166,27 | 10 252 247,34 | 9 918,93 |
| SO 03-17-01 | žst. Židlochovice, železniční svršek | 9 987 911,50 | 10 763 269,65 | 10 480 611,32 | 282 658,33 |
| SO 03-17-01.2 | žst. Židlochovice, železniční svršek-třetí podbití | 380 523,33 | 380 523,33 | 380 523,33 | 0,00 |
| SO 101 | Účelová komunikace k Robertově vile | 2 793 972,32 | 2 793 972,32 | 2 334 246,52 | 459 725,80 |
| SO 102 | Veřejné osvětlení | 534 979,62 | 534 979,62 | 519 285,52 | 15 694,10 |
| SO 50-17-01 | Výstroj trati | 187 166,42 | 187 166,42 | 181 588,62 | 5 577,80 |
| SO 80-00-01.1 | Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby | 3 414 066,56 | 6 871 724,37 | 6 867 881,36 | 3 843,01 |
| SO 98-98 | VŠEOBECNÉ POLOŽKY | 5 404 698,00 | 5 404 698,00 | 5 404 698,00 | 0,00 |

689 895 072,94

735 457 445,02

725 170 739,46

10 286 705,56

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1415748

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e234461d-6bb9-483a-a35c-a3c8e5fa6d06

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.03.2021 09:16:01



f4e150d5-a1d2-4d98-9c0c-03dfc474cf46