



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML1024785

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení:
číslo účtu:

[REDACTED]

(dále jen „příkazce“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Tomáš Kratina

se sídlem: Hlavní 203, Ústí nad Labem 403 31

IČ: 65094735

DIČ: CZ6908272910

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

Pověřená osoba k jednání: Tomáš Kratina

(dále jen „příkazník“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o obstarání věci na výkon inženýrské činnosti uzavřené dne 16. 6. 2020 v souladu s ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Ve smyslu ustanovení čl. XI. bod 5. uzavřené smlouvy se smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem jsou změna termínu plnění a ceny vyvolané změnou průběhu realizace díla (realizace dodatečných prací a s tím související prodloužení termínu dokončení díla jsou uvedeny ve změnových listech, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku).

2. Předmětem uzavřené smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění inženýrské činnosti, technického dozoru stavby na stavbě „Rekonstrukce bazénu v Jeslích Ústí nad Labem“.

3. Potřeba dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změnou závazku se nemění celková povaha veřejné zakázky a celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

4. Dodatkem č. 1 se mění následující články smlouvy:

Bod 2. čl. IV. Místo a čas plnění se nahrazuje zněním:

2. Doba plnění této Smlouvy:
termín ukončení realizace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu max. do 10 měsíců od výzvy objednatele. Činnost související se záruční dobou na stavbu minimálně 60 měsíců od převzetí stavby Příkazcem.

Bod 1. čl. V. Cena a platební podmínky se nahrazuje zněním:

1. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH) 194 000,00 Kč

DPH 21 % 40 740,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 234 740,00 Kč
(Slovy: „Dvěstětřicetčtyřítisícšedemsetčtyřicet korun českých“)

činnost	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
realizace	190 000,00	229 900,00
kompletní administrace reklamačních řízení	4 000,00	4 840,00

4. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

II. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Příkazce:

Příkazník:

.....
[Redacted signature]

.....
Tomáš Kratina

Příloha č. 1 Změnové listy

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel		referent	OMOSRI		
Vedoucí odboru		Vedoucí odboru	OMOSRI		
Správce rozpočtu		referent	OMOSRI		
Právně posoudil			Právní odbor		
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele					