



DODATEK Č. 2
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
na výkon technického dozoru stavebníka stavby:
„Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion
a terénní úpravy“

uzavřená dne 08.07.2020

Číslo smlouvy: **301/20/S/OPŠK**

Smluvní strany

1. Příkazce:	Město Šternberk
sídlo:	Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
zastoupen	Ing. Stanislav Orság, starosta
IČ:	00299529
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	19-1801688399/0800
ID datové schránky: (dále jen „příkazce“)	ud7bzn4

a

2. Příkazník:	Ing. Petr Sotolář
sídlo:	779 00 Olomouc
IČ:	08268223
Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
(dále jen „příkazník“)	

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, k výše uvedené smlouvě dodatek č. 2 takto:

1.

Příkazce uzavřel dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem díla VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČ 27967638, s názvem „„Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy“ (dále jen „stavba“), kterým se změnil termín ukončení plnění díla na 31.05.2021.

2.

Stavba byla z důvodu nevhodných klimatických podmínek dočasně přerušena od 30.10.2020.

Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly k dodatku výše uvedené příkazní smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavby (dále jen „TDS“) a termín ukončení plnění blíže specifikovaný v čl. III. smlouvy se mění následovně:

Termín ukončení plnění: 31.05.2021.

3.

Za období od 01.11.2020 do obnovení prací nebude odměna příkazníka dle čl. IV., odst. 3 příkazní smlouvy účtována.

4.

V souladu s čl. VI., odst. 2 se rozšiřuje předmět plnění na základě dodatečných požadavků příkazce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

5.

Odměna za výkon činnosti TDS dle smlouvy uvedená v článku IV, odst. 1 ve znění dodatku č. 1 smlouvy se doplňuje o odst. 1a), který zní takto:

Cena za výkon činnosti TDS na rozšířeném předmětu plnění dle odst. 4 tohoto dodatku se zvyšuje o částku 200.000 Kč.

6.

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.

7.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně příkazce rozhodla o uzavření tohoto dodatku výše uvedené smlouvy Rada města Šternberka dne 03.03.2021 usnesením č. 1965/47.

Příloha č. 1 – specifikace rozšíření předmětu plnění

Ve Šternberku dne: 10.03.2021

V Olomouci dne: 15.03.2021

Příkazce

Příkazník

Ing. Stanislav Orság
starosta

Ing. Petr Sotolář