



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 4. ETAPA II. ČÁST

Číslo smlouvy objednatele: 5620052666

Číslo smlouvy zhotovitele:

### DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO

## ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 4. ETAPA II. ČÁST

TECHNOLOGICKÉ POVÝŠENÍ ŘADIČE SVĚTELNĚ SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

(SSZ)- DÍLČÍ ČÁST 3

#### OBJEDNATEL

##### Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno  
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

účet číslo:

##### Pověření podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

##### Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí střediska inženýrských staveb

specialista

technický dozor investora (dále také „TDI“)

a

#### ZHOTOVITEL

##### CROSS Zlín, a.s.

sídlem Hasičská 397, Louky, 76302 Zlín

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupený Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva

Bankovní spojení:

účet číslo:

IČO 60715286

oddíl B, vložka 6274



## ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 4. ETAPA II. ČÁST

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. III. odst. 7, čl. VIII. odst. 1 a čl. XII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení lhůt plnění. Po vzájemné dohodě smluvních stran byla realizace díla kvůli mimořádně nepříznivým klimatickým podmínkám bránícím v provádění díla dle předepsaných technologických postupů (především práce s kabeláží, kde dle ČSN EN 50565-1 odst.7.2.2 je minimální teplota pro pokládku kabelů +5°C ) v souladu s čl. III. odst. 7 smlouvy dne 14.12.2020 přerušena. K opětovnému zahájení realizace díla došlo po nastolení vhodných klimatických podmínek a to dne 15.03.2021. Zahájení prací bylo uvedeno ve stavebním deníku a oznámeno min. 3 pracovní dny předem.

### Čl. I.

**Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 5620052666 ze dne 19. 06. 2020:**

#### 1) Znění odst. 1. článku III. se ruší a nahrazuje se zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:*

<i>Předání a převzetí prostoru staveniště</i>	<i>Do 10 dnů od pokynu objednatele</i>
<i>Dokončení díla (včetně odevzdání dokladové části)</i>	<i>do 270 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli</i>
<i>Celková maximální doba vypnutí SSZ</i>	<i>do 60 hodin</i>

*Dřívější plnění je možné.“*

### Čl. II.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3) Tento Dodatek č. 1 bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál Dodatku č. 1 druhé smluvní straně.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 4. ETAPA II. ČÁST

---

### Doložka


Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/139 dne 24. 3. 2021.

Za zhotovitele:

V Brně dne


Za Objednatele:

V Brně dne



**Ing. Tomáš Juřík**

předseda představenstva, CROSS Zlín, a.s.



**Ing. Tomáš Pivec**

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna  
za statutární město Brno