

---

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie v Kolíně“**

---

Číslo Objednatele      1-0-S/48665991/2020/1/2021  
Číslo Zhotovitele

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 18. 5. 2020 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41,**  
se sídlem Kutnohorská 41, Kolín IV, PSČ: 280 02  
zastoupený: Ing. Dušanem Zahradkou, ředitelem příspěvkové organizace  
IČO: 48665991  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Kolín  
Číslo účtu: 3236328399/0800  
dále jen „objednatel“

a

**EMH stavební CZ s.r.o..**  
Sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 214067  
Jednající Martin Hajzler, jednatel  
IČO: 01972197  
DIČ: CZ01972197  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 107-35098660277/0100  
dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

## Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie v Kolíně“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Z důvodu vzniku dodatečných stavebních prací a nutnosti zajištění jejich financování dochází k prodloužení doby zhotovení díla.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 1 -10, který tvoří přílohu tohoto Dodatku se původní znění čl. II., bod 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do třinácti (13) měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.*

## Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 034-13/2021/RK ze dne 18. 3. 2021.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 1 - 10

V Kolíně  
Zhotovitel  
EMH stavební CZ s.r.o.

V Kolíně  
Objednatel  
Obchodní akademie, Kolín IV,  
Kutnohorská 41

**Martin Hajzler**  
Digitálně podepsal  
Martin Hajzler  
Datum: 2021.03.23  
14:38:41 +01'00'

.....  
Martin Hajzler, jednatel

**Ing. Dušan Zahrádka**  
Digitálně podepsal  
Ing. Dušan Zahrádka  
Datum: 2021.03.23  
07:56:54 +01'00'

.....  
Ing. Dušan Zahrádka, ředitel