

Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou – Košťálov,
rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2018372/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČ: 05061415

DIČ: CZ05061415

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 274779891/0300

zapsaná/ý u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

zastoupená Ing. Petrem Hájkem, Mgr. Michalem Kropáčem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou – Košťálov, rekonstrukce silnice“, dne 13. 2. 2020 Dodatek č. 1 a dne 2. 9. 2020 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 787 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.

3. Dne 16. 2. 2021 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 16. 2. 2021 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není v daném termínu možné dokončit práce vedoucí k obstarání všech pravomocných povolení nezbytných k provedení stavby, a to z důvodu neukončeného jednání s majiteli pozemků v rámci majetkoprávního projednání. Jedná se o majetkoprávní vypořádání s vlastníkem pozemku parc. č. 752 v k. ú. Košťálov, jehož požadovaná cena nebyla vzhledem k rozsahu záboru ze strany objednatele akceptována. Bylo tedy hledáno jiné technické řešení s menším rozsahem záboru. S novým technickým řešením PD zase nesouhlasil vlastník pozemku, čímž došlo k časovým průtahům v řešení situace. Z následných složitých jednání na straně vlastníka i objednatele vyšlo konečné řešení PD, které odsouhlasil vlastník pozemku i objednatel, a majetkoprávní operace 2020/06/030 byla dne 27. 1. 2021 odsouhlasena ze strany KSSLK a předána k projednání na Liberecký kraj. Vzhledem k tomu, že vlastník pozemku odmítl podepsat souhlas se stavbou a souhlas s vynětím ze ZPF, nelze pokračovat v přípravě žádosti o stavební povolení, dříve než bude oboustranně podepsaná smlouva o smlouvě budoucí kupní s vlastníkem řešeného pozemku.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 970 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Hradec Králové dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **M-PROJEKCE s.r.o.**
Ing. Petr Hájek
jednatel

M-PROJEKCE s.r.o.
Mgr. Michal Kropáč
jednatel