



Dodatek č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-19-015/DAAD

ISPROFOND: 531 371 0005, uzavřené dne 25.06.2019

Název zakázky:

„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1850/2019**

ISPROFOND: 531 371 0005

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Soběslav - Doubí**“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění:

STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a



EUROVIA CS a.s. – Společník

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

Metrostav a.s. – Společník

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-19-015/DAAD**

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: **115-9545250297/0100**, vedeného u Komerční banky, a.s.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 jsou následující skutečnosti:

- 1) **Deagregace položky č. 53** - smluvní strany projednaly a schválily aktualizaci rozdělení položky č. 53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM stavebního objektu SO 52-11-01 dle pokynu Správce stavby č. 42 ze dne 22. 01. 2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6. Podrobnosti aktualizace rozdělení položky č.53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM, včetně jejího finančního vyjádření jsou uvedeny v příloze výše uvedeného pokynu Správce stavby.

Položka č. 53 je vytvořena jako jednotka za m2 plochy provedeného kompletního zajištění svahu. V současné době lze realizovat pouze práce na kotvení. Montáž sítí a jejich vlastní kompletace lze provést až po zhotovení monolitických žlabů, za které jsou sítě ukotveny. Ty jsou však dotčeny změnami v rámci úprav umožňující zavést rychlost nad 160 km/h a jsou předmětem nového obchodního případu, na který se teprve připravuje veřejná zakázka.

Zhotovitel při tvorbě nabídkové jednotkové ceny položky č. 53 a přípravě harmonogramu výstavby počítal s plynulým a nepřerušovaným průběhem prací na zajištění svahů. Rozhodnutí o provedení úprav pro zvýšení rychlosti nad 160 km/h padlo až po podepsání Smlouvy o dílo, proto s ním spojené dopady do harmonogramu realizace Zhotovitel nemohl předvídat.



Nemožností realizovat okamžitě po provedení kotvení i vlastní montáž záchytných sítí vznikají Zhotoviteli vícenáklady spojené s financováním provedených prací a nemožností tyto práce samostatně fakturovat Objednateli. Deagregací pol. č. 53 budou tyto vícenáklady minimalizovány, zároveň Zhotoviteli umožní předejít pozastavení prací na provádění kotvení, ke kterému by byl Zhotovitel nucen přistoupit v případě zamítnutí žádosti o deagregaci a které by mělo negativní vliv na harmonogram stavby, včetně dopadu do časové posloupnosti dalších navazujících činností v daných úsecích.

- 2) **Oprava zřejmých nesprávností dodatku č. 4** – v dodatku č. 4 byl ZL č. 15 nesprávně podřazen pod ust. § 222 odst. 7, správně měl být ZL č. 15 uveden pod ust. § 222 odst. 6.

Správně mělo být v dodatku č. 4 uvedeno následující:

- a) **U ZL č. 15** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 6** zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

- 3) **Oprava zřejmých nesprávností dodatku č. 4** – v dodatku č. 4 byl ZL č. 16 nesprávně podřazen pod ust. § 222 odst. 5, správně měl být ZL č. 16 uveden pod ust. § 222 odst. 6.

Správně mělo být v dodatku č. 4 uvedeno následující:

- a) **U ZL č. 16** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 6** zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

- 4) **Oprava přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle uzavřeného Dodatku č. 5**, kde byla chybně uvedena změna ceny ZL 20 - SO 51-11-01.2. V podepsaném Dodatku č. 5 je částka 47 558 334,77 Kč uvedená v řádku SO 51-11-01.2, správně má ovšem tato částka být o řádek níž, tj. u SO 52-11-01.

Úprava nemá vliv na Celkovou cenu Díla uvedenou v Dodatku č. 5, celková cena Díla byla spočítána dobře.

- 5) Smluvní strany se dohodly na **doplnění nové přílohy č. 9 Smlouvy** - Pokyn Správce stavby č. 42 ze dne 22. 01. 2021 včetně jeho přílohy (aktualizace položky č.53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM)

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 14 Smlouvy o dílo dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**, uzavřené dne 25. 06. 2019, ve znění dodatku č. 5, takto:

- 6) **Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- ruší se znění článku 21 a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů



Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Příloha č. 7 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)

Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 42 ze dne 22. 01. 2021 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položky č.53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM stavebního objektu SO 52-11-01)

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**, uzavřené dne 25.06.2019, nedotčené tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou dodatku č. 6 je tyto příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky v novém znění ke dni podpisu dodatku č. 6

Příloha č. 2 (Příloha č. 9 Smlouvy) – Pokyn Správce stavby č. 42 ze dne 22.01.2021 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položky č.53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM)

V Praze

Za Objednatele

Datum: 2021.03.25

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
podepsáno elektronicky

V Praze

Za Zhotovitele, „Společnost Soběslav – Doubí“,
kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. a
Metrostav a.s.

11.03.2021

.....
Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.03.12

.....
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
STRABAG Rail a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.03.15

.....
Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty EUROVIA CS, a.s.
podepsáno elektronicky

2021.03.15

.....
Ing. František Kočí, předseda představenstva
Metrostav a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.03.12

.....
Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva
Metrostav a.s.
podepsáno elektronicky

stavba	Kontrolní součet [Kč]	ZL 1-8	ZL 9 a 11-18	ZL 10,20,21	oprava díle bodu 6.4 D6	Cena stavby [Kč]
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Droubív u Táboru, 2. etapa Soběslav - Droubív	3 865 692 669,62	-6 449 793,22	32 036 114,67	52 737 881,77	0,00	3 944 016 872,84
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]			Cena typu objektu [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení						
PS 51-01-01-2	Zast. Soběslav, staršího zabezpečovací zařízení, 2. etapa	SŽDC				
PS 52-01-01	Soběslav - Droubív traťové zap. zařízení	SŽDC				
D.2 Železniční sdělovací zařízení						
PS 51-03-01-2	Zast. Soběslav, mluví. zařízení, 2. etapa	SŽDC				
PS 51-03-06-2	Zast. Soběslav, EZS, 2. etapa	SŽDC				
PS 52-02-01	Zast. Myslívovice, rozhlasové zařízení	SŽDC				
PS 52-02-02	SpS Myslívovice, EZS	SŽDC				
PS 52-02-03	Zast. Droubív, rozhlasové zařízení	SŽDC				
PS 53-03-01-2	Veselí n. L. - Droubív, DOK 4 - TK, 2. etapa	SŽDC				
PS 53-03-02-2	Veselí n. L. - Droubív, přenosový systém, 2. etapa	SŽDC				
PS 53-03-04-2	Veselí n. L. - Droubív, úprava stávkového TRS, 2. etapa	SŽDC				
PS 53-03-05-2	Veselí n. L. - Droubív, úprava stávkového DK330 CD Telematika, 2. etapa	Ostatní				
PS 52-02-08	Zast. Myslívovice, informační systém	SŽDC				
PS 52-02-07	Zast. Droubív u Táboru, informační systém	SŽDC				
PS 53-02-11	Radiová část GSM-R, úprava	SŽDC				
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT						
PS 51-06-01-2	Zast. Soběslav, DRT, 2. etapa	SŽDC				
PS 52-06-01	Soběslav-Droubív, SpS Myslívovice-DRT	SŽDC				
PS 52-03-03	SpS Myslívovice, provozna 28 kv, 50 Hz	SŽDC				
PS 52-03-04	SpS Myslívovice, vlastní zdroje	SŽDC				
PS 52-03-05	SpS Myslívovice, vnější uzemnění	SŽDC				
PS 52-03-01	Zvěřetický tunel TS 2204 kV	SŽDC				
PS 52-03-08	TS 2204 kV, km 89,310	SŽDC				
E.1.1 Železniční svršek a spodek						
SO 51-10-01-2	Zast. Soběslav, žel. svršek, 2. etapa	SŽDC				
SO 52-10-01	Soběslav-Droubív, žel. svršek	SŽDC				
SO 52-10-01-11	Soběslav-Droubív, žel. svršek, anebo s vrškem staré trati	SŽDC				
SO 51-11-01-2	Zast. Soběslav, žel. spodek, 2. etapa	SŽDC				
SO 52-11-01	Soběslav-Droubív, žel. spodek	SŽDC				
SO 51-15-00-2	Zast. Soběslav, výstroj a značení trati, 2. etapa	SŽDC				
SO 52-15-00	Soběslav-Droubív, výstroj a značení trati	SŽDC				
E.1.2 Nástupišta, rampy						
SO 52-14-01	Soběslav-Droubív, zast. Myslívovice-nástupišta	SŽDC				
SO 52-14-02	Soběslav-Droubív, zast. Droubív u Táboru-nástupišta	SŽDC				
E.1.3 Železniční přejezdy						
SO 53-13-01	Zrušení přejezdů na staré trati	SŽDC				
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi						
SO 51-20-02	Most - podchod v km 62,413	SŽDC				
SO 51-20-02-10	Most - podchod v km 62,13 - část města	Ostatní				
SO 52-26-01	Most v km 63,695	SŽDC				
SO 52-20-02	Most v km 65,422	SŽDC				
SO 52-30-03	Most v km 67,130	SŽDC				
SO 52-30-04	Most v km 70,407	SŽDC				
SO 52-20-04-10	Most v km 70,437 - úprava korýt	Ostatní				
SO 52-20-05	Most v km 70,721	SŽDC				
SO 51-21-02	Propustek v km 63,453 - zrušení	SŽDC				
SO 52-21-01	Propustek v km 63,914	SŽDC				
SO 52-21-01-10	Propustek v km 63,814 - úprava korýt	SŽDC				
SO 52-21-02	Propustek v km 71,635 - zrušení	SŽDC				
SO 52-21-04	Propustek v km 68,892	SŽDC				
SO 52-21-04-10	Propustek v km 68,892 - úprava korýt	SŽDC				
SO 52-21-05	Propustek v km 67,740	SŽDC				
SO 52-21-08	Propustek v km 70,765	SŽDC				
SO 52-22-01	Sílniční propustek v km 63,590	Ostatní				
SO 52-22-02	Sílniční propustek v km 63,968	Ostatní				
SO 52-22-03	Most - nadjezd v km 68,004	Ostatní				
SO 52-22-04	Most - nadjezd v km 69,443	Ostatní				
SO 52-22-05	Tuneleový most v km 68,585	Ostatní				
SO 52-22-06	Most - nadjezd v km 70,898	Ostatní				
SO 52-22-07	Sílniční propustek v km 68,990	Ostatní				
SO 52-24-01	Soběslav-Droubív, zábrnní zdi v km 65,19-66,41	SŽDC				
SO 52-24-03	Soběslav-Droubív, zábrnní zdi v km 66,56-68,79	SŽDC				
SO 52-24-04	Soběslav-Droubív, zábrnní zdi v km 68,96-69,02	SŽDC				
SO 52-24-05	Soběslav-Droubív, soubor zdi pod pozemních komunikací	Ostatní				
SO 52-24-05-10	Soběslav-Droubív, soubor zdi pod pozemních komunikací, areál S+R Reality	Ostatní				
SO 52-26-01-1	Snesení mostů na staré trati km 63,007	SŽDC				
SO 52-26-01-2	Snesení mostů na staré trati km 63,670	SŽDC				
SO 52-26-01-3	Snesení mostů na staré trati km 68,891	SŽDC				
SO 51-27-01	Návěstní krátkorec v km 62,331	SŽDC				
SO 52-27-01	Návěstní lávka v km 68,885	SŽDC				
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty						
SO 52-74-02-1	Soběslav-Droubív, přeložka TS 2204 kv, ESN km 63,680 - část Goliat	Ostatní				
SO 52-14-01	Soběslav, přeložka kolečkové sítně - Chlumčany	Ostatní				
SO 53-83-01-2	Soběslav-Droubív, náhradní výsadba, 2. etapa	Ostatní				
E.1.6 Potrubní vedení						
SO 51-70-03-2	Zast. Soběslav, dešťová kanalizace, 2. etapa, přípojka SŽDC	SŽDC				
SO 51-70-03-12	Zast. Soběslav, dešťová kanalizace, 2. etapa	Ostatní				
SO 51-10-04	Zast. Soběslav, dešťová kanalizace v km 62,453	Ostatní				
SO 52-70-01	Soběslav-Droubív, dešť. kanalizace pro příj. kom. III/135 v km 63,690	Ostatní				
SO 51-71-03	Zast. Soběslav, přeložka vody DN100 a ochr. řadů DN300 v příj. síl. III/135-21	Ostatní				
SO 51-71-04	Zast. Soběslav, přeložka vody DN 100 v km 62,63	Ostatní				
SO 52-71-01	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 400 ET v km 64,1-64,4	Ostatní				
SO 52-71-01-1	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 400 ET v km 64,1-64,4 - provozovní přeložka	Ostatní				
SO 52-71-03	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 200 v km 64,1-64,4	Ostatní				
SO 52-71-02	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 110 IPE v km 64,38	SŽDC				
SO 52-71-04	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 400 v km 69,3	Ostatní				
SO 52-71-04-1	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 400 v km 69,3 - provozovní přeložka	Ostatní				
SO 52-71-05	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 100 v km 70,7-70,76	Ostatní				
SO 52-71-06	Soběslav-Droubív, přípojka požární vody zvěřetického tunel	Ostatní				
SO 52-71-07	Soběslav-Droubív, přeložka vody DN 300 v km 63,59	Ostatní				
SO 52-71-08	Soběslav-Droubív, přeložka anodového uzemnění DN 800 JVS v km 68,35	Ostatní				
SO 51-72-02	Zast. Soběslav, přeložka plynů STI, PE 63 v příj. sílně III/135-21	Ostatní				
SO 52-79-01	Soběslav-Droubív, rekonstrukce meliorací	Ostatní				
E.1.7 Železniční tunely						
SO 52-25-01	Soběslav-Droubív, tunel zvěřetický	SŽDC				
E.1.8 Komunikace						
SO 51-30-02	Zast. Soběslav, příj. sílnice III/135-21	Ostatní				
SO 51-30-02-10	Zast. Soběslav, příj. sílnice III/135-21, úprava areálu S+R Reality	Ostatní				
SO 51-30-03	Zast. Soběslav, úprava komunikací u podchodu v km 62,422	SŽDC				
SO 52-30-01	Soběslav-Droubív, Přeložka sílnice III/135	Ostatní				
SO 52-30-01-10	Soběslav-Droubív, Přeložka sílnice III/135, napojení areálu M.Belt	Ostatní				
SO 52-30-02	Soběslav-Droubív, Příslušová komunikace k traťovému km 64,317	Ostatní				
SO 52-30-03	Soběslav-Droubív, Přípojení sílnice III/135 a sev. okraje Zvěřetický	Ostatní				
SO 52-30-04	Soběslav-Droubív, Přeložka sílnice III/135-21	Ostatní				
SO 52-30-04-10	Soběslav-Droubív, Přeložka sílnice III/135-21, příjezd k havanině nádrží RSD	Ostatní				
SO 52-30-06	Soběslav-Droubív, Přeložka polní cesty km 66,45	Ostatní				
SO 52-30-07	Soběslav-Droubív, Příslušová komunikace na nástupiště zast. Myslívovice	Ostatní				
SO 52-30-08	Soběslav-Droubív, Přeložka polní cesty km 69,0	Ostatní				
SO 52-30-09	Soběslav-Droubív, Přeložka polní cesty km 69,0	Ostatní				
SO 52-30-10	Soběslav-Droubív, Příslušová komunikace na nástupiště zast. Myslívovice	SŽDC				
SO 52-30-11	Soběslav-Droubív, Přeložka sílnice III/135-21 v km 66,0 (Myslívovice-Janov)	Ostatní				
SO 52-30-12	Soběslav-Droubív, Příslušová komunikace ke SpS Myslívovice	SŽDC				
SO 52-30-13	Soběslav-Droubív, příslušová cesta k základnové stanici GSM-R km 64,7	SŽDC				
SO 52-30-14	Soběslav-Droubív, Přeložka polní cesty km 69,0	Ostatní				
SO 52-30-16	Soběslav-Droubív, Přeložka polní cesty km 69,45	Ostatní				
SO 52-30-17	Soběslav-Droubív, Příslušová komunikace na nástupiště zast. Droubív	SŽDC				
SO 52-30-18	Soběslav-Droubív, Přeložka sílnice km 70,7, příjezd RIBEDO	Ostatní				
E.1.10 Protlukové objekty						
SO 51-50-01-2	Zast. Soběslav, protluková stěna, 2. etapa	SŽDC				
SO 52-50-01	Soběslav-Droubív, protluková stěna	SŽDC				
SO 52-50-02	Soběslav-Droubív, protluková stěna, Tyršova ul.	SŽDC				
E.2 Pozemní stavební objekty						
SO 52-40-02	Soběslav-Droubív, přesunutí lávku	Ostatní				
SO 52-45-01	Soběslav-Droubív, oplotení budovatelny	SŽDC				
SO 52-46-02	Soběslav-Droubív, oplotení III/95 Soběslav	Ostatní				
SO 52-46-03	Soběslav-Droubív, úprava v km 63,000-64,000	Ostatní				
SO 52-46-04	Soběslav-Droubív, úprava oplotení km 70,860-71,04	Ostatní				
SO 51-41-03	Zast. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,413	SŽDC				
SO 51-41-03-10	Zast. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,413 - osvětlení	SŽDC				
SO 52-41-01	Soběslav-Droubív, zast. Myslívovice - přístupový pro cestující	SŽDC				
SO 52-41-03	Soběslav-Droubív, zast. Droubív u Táboru - přístupový pro cestující	SŽDC				
SO 52-51-01	Soběslav-Droubív, zastřešení protlukové osvětlení	SŽDC				
SO 51-43-01-2	Zast. Soběslav, orientační systém, 2. etapa	SŽDC				
SO 51-43-01-10	Zast. Soběslav, orientační systém podchodu v km 62,413	SŽDC				
SO 52-43-01	Soběslav-Droubív, zast. Myslívovice, orientační systém	SŽDC				
SO 52-43-02	Soběslav-Droubív, zast. Droubív, orientační systém	SŽDC				
SO 51-45-02	Zast. Soběslav, demolicke garáže	SŽDC				
SO 52-45-01	Veselí n. L. - Droubív, odstranění zařízení staré trati	SŽDC				
SO 52-45-01	Soběslav-Droubív, demolicke	SŽDC				
E.3.1 Trakční vedení						
SO 51-60-01-2	Zast. Soběslav, úprava TV, 2. etapa	SŽDC				
SO 52-60-01	Soběslav - Droubív, úprava TV	SŽDC				
SO 52-60-02	SpS Myslívovice, připojení SpS na TV	SŽDC				
E.3.3. Spínací stanice - stavební část						
SO 52-40-01	Soběslav-Droubív, spínací stanice Myslívovice	SŽDC				
E.3.4 Ohřev výměn EV						
SO 51-62-04-2	Zast. Soběslav, elektr. výměn, 2. etapa	SŽDC				
E.3.6 Rozvody vn. nn, osvětlení a dálkové ovládní odpojovačů						
SO 51-62-03-2	Zast. Soběslav, úprava vn. nn, osvětlení a dálkové ovládní, 2. etapa	SŽDC				
SO 51-62-05-2	Zast. Soběslav, DOUG, 2. etapa	SŽDC				

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]					Cena typu objektů [Kč]
SO 52-52-01	Soběslav-Doubr. zvěrotický tunel-elektroinstalace, osvětlení	SZDC						
SO 52-52-02	Soběslav-Doubr. přípojka základňové stanice GSM	SZDC						
SO 52-52-03	Soběslav-Doubr. zast. a SpS Myslívovice - přípojka nn	SZDC						
SO 52-52-04	Soběslav-Doubr. zast. Myslívovice - rozvody nn a osvětlení	SZDC						
SO 52-52-05	Soběslav-Doubr. SpS Myslívovice - DOUC	SZDC						
SO 52-52-06	Soběslav-Doubr. zast. Doubr. - přípojka nn	SZDC						
SO 52-52-08	Soběslav-Doubr. zast. Doubr. rozvody nn a osvětlení	SZDC						
E.3.7 Ukolnění kovových konstrukcí								
SO 51-61-01.2	Zst. Soběslav, utěplení vodových konstrukcí, 2. etapa	SZDC						
SO 52-61-01	Soběslav - Doubr. ukolenění vodových konstrukcí	SZDC						
Všeobecný objekt								
SO 98-98	Všeobecný objekt	SZDC						
Dělení majetku:								
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]		3 519 402 378,69	-11 101 799,60	28 366 273,89	47 558 334,77	0,00	3 584 225 187,75
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		346 290 290,93	4 652 006,38	3 669 840,78	5 179 547,00	0,00	359 791 685,09
	Kontrolní součet [Kč]		3 865 692 669,62	-6 449 793,22	32 036 114,67	52 737 881,77	0,00	3 944 016 872,84

Váš dopis zn. DAAD-OZN-091
Ze dne 18.12.2020

Naše zn.
Listů/příloh

Vyřizuje Ing. Vojtěch Říha
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 22. ledna 2021

Stavba: **Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II.část,
úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí**

„Společnost Soběslav – Doubí“

vedoucí společník
k rukám Ing. Michala Mokrého

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem – Střekov

Pokyn správce stavby č. 42

Vážený pane inženýre,

obdrželi jsme od Vás Oznámení zhotovitele č. 91 ze dne 18.12.2020, ve kterém žádáte o deagregaci položky č. 53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM na SO 52-11-01.

S ohledem na geologické podmínky, které způsobují velké časové rozestupy mezi navazujícími pracemi obsaženými v položce, s návrhem souhlasím.

Uděluji tímto tedy zhotoviteli pokyn k deagregaci p.č. 53 na položky dle přílohy Oznámení zhotovitele č. 91.

Termín: bezodkladně (při předložení nejbližšího návrhu dodatku k SoD)

Ing. Vojtěch Říha
Asistent Správce stavby

Převzal (datum a podpis):

Ing. Michal Mokrý
Ředitel výstavby

Na vědomí

SSZ Správa železnic, státní organizace, SS západ – Ing. Göpfert
SSZ Správa železnic, státní organizace, SS západ – Mgr. Palečková

Název stavby: Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II.část,
úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa
Soběslav - Doubí

Změna č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	SO 52-11-01	906 376 030,12	105 257 447,04	105 257 447,04	906 376 030,12	K
Celkem:		906 376 030,12	105 257 447,04	105 257 447,04	906 376 030,12	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						CENA DLE SOD			
Název stavby:		Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II.část, úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí				CELKEM	906 376 030,12 Kč		
Název SO/PS:		SO 52-11-01 Soběslav - Doubí, žel. spodek							
Název změny:		Změna - deagregace p. č. 53							
Datum zpracování / aktualizace:		01.02.2021							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl:		2	Zakládání, zvláštní základy, zpevnování hornin						
53	123734	Cena SOD	ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM	M2					
53A	123734A	Cena SOD	OSAZENÍ KOTVÍČÍCH PRVKŮ OCELOVÝCH SÍTÍ HOR. ZPŮSOBEM	M2					
53B	123734B	Cena SOD	OSAZENÍ OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM	M2					
Součet za Díl		Zakládání, zvláštní základy, zpevnování hornin						0,00 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
105 257 447,04 Kč	105 257 447,04 Kč	906 376 030,12 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
105 257 447,04 Kč	105 257 447,04 Kč	105 257 447,04 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1418723

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a1f4bd68-28de-4da6-8320-504bab4badfc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.03.2021 14:04:02



500386b4-d43d-48df-a21b-a4be268502ff