

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Se sídlem: Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Zastoupení: ve věcech smluvních: [redacted]
 ve věcech technických: [redacted]
IČO: 00240079
DIČ: CZ 00240079
Bankovní spojení: [redacted]
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz, [redacted]
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy
 (dále jen jako „objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

Zhotovitel: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
Se sídlem: Borek 84, 277 14 Dřísy
Zastoupení: [redacted]
IČO: 246 65 312
DIČ: CZ24665312
Bankovní spojení: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: firma@stavby-dlouhy.com
Webové stránky: <http://www.stavby-dlouhy.com>
Datová schránka: sfcqaa
 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka C 164514.
 (dále jen jako „Zhotovitel“)

mezi sebou níže uvedeného dne dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřeli následující

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO na stavební práce „Oprava dlážděných povrchů v ulicích Horova a Piaristická“

2. Preambule

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 25. 07. 2017 Smlouvu o dílo č. 231 na stavební práce „Oprava dlážděných povrchů v ulicích Horova a Piaristická“ (dále jen jako „Smlouva“ nebo též jen jako „Smlouva o dílo“ nebo též jen jako „SoD“).
- 2.2. Smluvní strany tímto dodatkem dohodli na prodloužení termínu plnění díla a to z následujících důvodů:
 - 2.2.1. nevhodných klimatických podmínek v zimním období, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy;
 - 2.2.2. změna postupu zemních prací, tak aby nedocházelo k nadměrnému zatížení a poškození ostatních částí lokality ulic Horova, Na Vyšším hrádku, Pod Hrádkem a Piaristická, které jsou součástí památkové zóny;

- 2.2.3. příjezd do lokality je umožněn pouze obousměrně uličkou Pod Hrádkem;
 - 2.2.4. komplikace při výstavbě opěrné zdi v ul. Na Vyšším hrádku – kolize s vedením kabelových tras a řešení odvodnění nad i pod opěrnou zdí;
 - 2.2.5. požadavky na provádění z hlediska památkové péče a výskyt archeologických nálezů v oblasti kostela sv. Petra v ulici Horova.
- 2.3. Aktualizovaný nový časový harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 k SoD jako jeho příloha č. 1.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se, v návaznosti na shora v Preambuli uvedené skutečnosti dohodly na následujícím dodatku ke Smlouvě o dílo:
- 3.1.1. V článku „IV. Doba plnění“ SoD se mění článek 4.1., který se nahrazuje následujícím novým úplným zněním:

4.1. *Dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:*

Termín zahájení: 01.08.2017

Termín dokončení: 30.04.2018

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech a to po dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město se zavazuje zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 4.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 4.5. O uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo rozhodla rada města dne 2.11.2017, zápis č. 153, bod 10.2.
- 4.6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi

dne 2017

20.11.2017

Zhotovitel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

starosta města

Schváleno 2.11.2017
RM dne

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavba: Oprava dlažďených povrchů v ulicích Horova a Piaristická
Dodavatel: STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřívý

STAVEBNÍ OBJEKT	POČET PRACOVNÍCH DNŮ
ul. Horova – úsek od kostela s. Petra k ul. Na Vyšším hrádku	
Zemní práce, úprava zemní pláně, bourání, vytyčení stavby	1,5
Odvodnění	1,0
Konstrukční vrstvy a obrubníky	3,0
Pokládka žulových odseků, spárování a hutnění	4,0
Terénní úpravy	1,0
ul. Pod Hrádkem, Na Vyšším hrádku II. etapa (náměstíčko)	
Zemní práce, úprava zemní pláně, bourání, vytyčení stavby	4,0
Odvodnění	2,0
Konstrukční vrstvy a obrubníky	7,0
Pokládka čedičových odseků, spárování a hutnění	10,0
Terénní úpravy	1,0
ul. Pod Hrádkem, Na Vyšším hrádku III. etapa – komunikace A (ul. Piaristická) – 1. část od č.p. 188 k č.p. 850	
Zemní práce, úprava zemní pláně, bourání, vytyčení stavby	0,0
Odvodnění	1,0
Konstrukční vrstvy a obrubníky	4,0
Pokládka žulových odseků, spárování a hutnění	10,0
Terénní úpravy	1,0
ul. Pod Hrádkem, Na Vyšším hrádku III. etapa – komunikace A (ul. Piaristická) – 2. část od č.p. 850 na konec úseku	
Zemní práce, úprava zemní pláně, hloubení rýh, bourání, vytyčení stavby	4,0
Opěrné zdi	11,0
Konstrukční vrstvy a obrubníky	4,5
Pokládka žulových odseků, spárování a hutnění	5,0
Terénní úpravy	1,0
ul. Pod Hrádkem, Na Vyšším hrádku III. etapa – komunikace B (komunikace k č.p. 185)	
Konstrukční vrstvy a obrubníky	1,0
Pokládka žulové dlažby 10/10 a žulové mozaiky, spárování a hutnění	5,0
ul. Pod Hrádkem, Na Vyšším hrádku III. etapa – komunikace C (chodník a schodiště)	
Zemní práce, úprava zemní pláně, hloubení rýh, bourání, vytyčení stavby	6,0
Opěrné zdi, schodiště a zábradlí	14,0
Konstrukční vrstvy a obrubníky	5,0
Pokládka žulových odseků, spárování a hutnění	5,0
Terénní úpravy	2,0
Opěrné zeď v ul. Na Vyšším hrádku	
Úprava povrchu, ošetření dilatační spáry	4,0
Počet dnů celkem	118,0
ul. Pod Hrádkem I. Etapa (mimo SoD)	
Zemní práce, úprava zemní pláně, bourání, vytyčení stavby	5,0
Odvodnění	2,0
Konstrukční vrstvy a obrubníky	12,0
Pokládka čedičových a žulových odseků, spárování a hutnění	18,0
Terénní úpravy	1,0
Počet dnů celkem	38,0

Dokončení prací: podle klimatických podmínek – nejpozději do 30.4.2018

V Brandýse nad Labem dne 26.10.2017

Milošlav Kráp



