

Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě č. 06EU-004742 na dílčí zakázku „I/27 Plasy – obchvat, DSP, IČ k SP, TP, včetně BIM (pilotní projekt – SO201)“ k související veřejné zakázce „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM“, č. 01ST-000669

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupeným: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
pověřený řízením Správy Plzeň,
adresa: Hřimalého 37, 301 00 Plzeň
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

zhotovitelem: Sdružení NOVA
vedoucí společník: Valbek spol. s r. o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1

PREAMBULE

Na základě proběhlých jednání v období 01-02/2021 s představiteli Plzeňského kraje a se starostou města Plasy ve věci možnosti umístění prostoru pro pěší a požadavku na převedení cyklostezky po mostním objektu SO201 přes údolí Střely, bylo rozhodnuto o úpravě příčného uspořádání mostu, které splní výše uvedené požadavky. V souvislosti s tím, je nutné upravit i předpolí mostu pro napojení cyklostezky na stávající polní a lesní cesty.

V souvislosti s výše uvedeným a dále v souvislosti s pokračující epidemií Covid-19 a s tím související nepředvídatelné omezení kapacit zhotovitele na přelomu 02-03/2021 (rozšíření nákazy v mostním oddělení) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku:

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek III. odst. 1:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od účinnosti smlouvy (předpoklad 05/2020) – splněno.

Doba plnění

Koncept DSP vč. BIM SO 201 - do 30.4.2021

Čistopis DSP vč. BIM SO 201 - do 2 měsíců od předání připomínek ze strany objednatele zhotoviteli (předpoklad 07/2021)

Podání kompletních, bezkonfliktních a bezvadných žádostí o všechna stavební povolení – do 12 měsíců od vydání čistopisu DSP – předpoklad 07/2022

Získání pravomocných stavebních povolení – do 3 měsíců od podání žádosti o všechna SP – předpoklad 10/2022

Podrobný popis předávání konceptů a čistopisů části Díla týkající se BIM jsou specifikovány v Příloze A smlouvy a tímto dodatkem č.1 jsou adekvátně upraveny ve smyslu úpravy termínů předání DSP.

Článek V.

Závěrečné ustanovení dodatku č.1

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna v původním znění.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Datum: 25.03.2021

Datum: 25.03.2021