

DODATEK Č. 1
K SMLouvĚ O DíLO

PŘEDBĚŽNÁ ŘÍDÍCÍ KONTROLA SNO			
	PROVAZOVATEL	PROJEKTANT	PROJEKTOVATEL
	PROVAZOVATEL	PROJEKTANT	PROJEKTOVATEL
SCHVÁLIL	GARANT	Köhler	Köhler
	VĚCNĚ	UAT	Mgr.
	PRÁVNĚ	MOTIL	Mgr.
	S. ROZPOČTU	MOTIL	Mgr.

I.
Smluvní strany

• **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
Zastoupena:
ve věcech smluvních: MUDr. Ladislav Václavec, MBA – ředitel nemocnice
ve věcech technických: Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek
IČ: 47813750
DIČ: CZ47813750
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-0633950217/0100
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

(dále jen „objednatel“)

• **Obchodní firma: GRIGAR, s.r.o.**

Se sídlem: U Náhonu 2832/6, Opava, 746 01
Zastoupena:
ve věcech smluvních: Ing. Kamil Grigar - jednatel společnosti
IČ: 25826638
DIČ: CZ25826638
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 19-0670010267/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19708

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Miroslav Szwed - tel.: +420 736 626 778

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.9.2016 jejímž předmětem je realizace díla: „Čistírny odpadních vod (dále taky "ČOV") – demolice“.

II.

Zhotovitel na základě smlouvy o dílo realizuje demolice dvou čistíren odpadních vod a následné související stavební práce. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava termínu dokončení díla z důvodu nedokončení výstavby nové čistírny infekčních odpadních vod, kterou provádí jiný stavební podnikatel na základě samostatné smlouvy. Tato skutečnost neumožňuje zahájení bouracích prací na jedné ze dvou čistíren odpadních vod, které jsou

předmětem této smlouvy , a to objektu na pozemku parc.č. 2211/7 k.ú. Opava Předměstí

Dále byly při realizaci díla zjištěny skutečnosti, vyvolávající práce nad rámec SOD – vícepráce – příloha č.1 - související s delší trasou přeložky kanalizace u bouraného objektu na pozemku parc. č. 2289 v kat. území Opava – Předměstí. Současně nebudou realizovány práce, které objednatel nařídil neprovádět – méněpráce – příloha č.2.

Výsledná cena díla se nemění.

III.

Ruší se původní text čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo:


- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu provádění prací. Konečný termín dokončení celého díla je vzhledem k čerpání dotací zřizovatele 15. 11. 2016.


a přijímá se nový text v tomto znění:

- Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do **31. 01. 2017** a nejpozději v poslední den lhůty řádně provedené funkční dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

IV.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Opavě dne: 10. 11. 2016		V Opavě dne: 10. 11. 2016
		
za objednatele MUDr. Ladislav Václavec, MBA ředitel		za zhotovitele Ing. Kamil Grigar jednatel

 Slezská nemocnice
v Opavě
příspěvková organizace
Olmoucká 86, 746 01 OPAVA
IČO 47 81 37 50

GRIGAR, s.r.o.
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava 1
Tel.: 553 811 040
IČO: 25328638 DIČ: CZ25328638

