

DODATEK Č. 2  
K SMLouvĚ O DíLO

PŘEDBĚŽNÁ ŘÍDÍCÍ KONTROLA SNO				
		DATUM	JMÉNO	PODPIS
SCHVÁLIL	GARANT		Kohler	Kohler
	VĚCNĚ		Václav	Václav
	PRÁVNĚ		Zakopal	Zakopal
	S. ROZPOČTU		Slavík	Slavík

I.  
Smluvní strany

• **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava  
Zastoupena:  
ve věcech smluvních: MUDr. Ladislav Václavec, MBA – ředitel nemocnice  
ve věcech technických: Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek  
IČ: 47813750  
DIČ: CZ47813750  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-0633950217/0100  
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

(dále jen „objednatel“)

• **Obchodní firma: GRIGAR, s.r.o.**

Se sídlem: U Náhonu 2832/6, Opava, 746 01  
Zastoupena:  
ve věcech smluvních: Ing. Kamil Grigar - jednatel společnosti  
IČ: 25826638  
DIČ: CZ25826638  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava  
Číslo účtu: 19-0670010267/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19708

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Miroslav Szwed - tel.: +420 736 626 778

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.9.2016 s dodatkem č. 1 ze dne 10.11.2016, jejímž předmětem je realizace díla: „Čistírny odpadních vod (dále taky "ČOV") – demolice“.

II.

Zhotovitel na základě smlouvy o dílo realizuje demolice dvou čistíren odpadních vod a následné související stavební práce, z nichž původní ČOV na pozemku parc. č. 2289 v kat. území Opava – Předměstí byla již odstraněna. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu díla z důvodu zjištění nesouladu mezi existujícími mapovými podklady a skutečným stavem a funkcí areálové kanalizace nemocnice, kdy i po

přepojení kanalizace na novou ČOIV dochází k nátokům vod na odpojenou ČOIV na pozemku parc. č. 2211/7 k.ú. Opava Předměstí určenou k demolici. Bez přijetí odpovídajících opatření nelze zahájit bourací práce na daném objektu.

Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem provedou potřebné průzkumy a navrhnou případné opatření tak, aby ČOIV na parc.č. 2211/7 k.ú. Opava Předměstí mohla být odstraněna v souladu s projektovou dokumentací a záručními podmínkami této smlouvy.

### III.

Ruší se původní text čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo z dodatku č.1:


- Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do **31. 01. 2017** a nejpozději v poslední den lhůty řádně provedené funkční dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.


a přijímá se nový text v tomto znění:

- Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do **31. 03. 2017** a nejpozději v poslední den lhůty řádně provedené funkční dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

### IV.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Opavě dne: <b>20. 12. 2016</b>		V Opavě dne: <b>20. 12. 2016</b>
		
za objednatele MUDr. Ladislav Václavec, MBA ředitel		za zhotovitele Ing. Kamil Grigar jednatel

 Slezská nemocnice  
v Opavě  
příspěvková organizace  
Olomoucká 86, 746 01 OPAVA  
IČO 47 81 37 50

**GRIGAR, s.r.o.**  
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava 1  
Tel.: 553 811 040  
IČO: 25828329, DIČ: CZ25828329

