

DODATEK Č. 8

PPR-36151-53/ČJ-2018-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 6. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2020, ve znění dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2020, ve znění dodatku č. 3 ze dne 24. 6. 2020, ve znění dodatku č. 4 ze dne 31. 8. 2020, ve znění dodatku č. 5 ze dne 1. 10. 2020, ve znění dodatku č. 6 ze dne 30. 11. 2020, ve znění dodatku č. 7 ze dne 1. 3. 2021

Smluvní strany



objednatel: **Česká republika - Ministerstvo vnitra**
 se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
 IČO: 00007064
 DIČ: CZ00007064
 zastoupen: Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

Příjemce faktury: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**
 ID datové schránky: gs9ai55
 bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
 číslo účtu: 5504881/0710
 kontaktní osoba
 ve věcech technických:
 telefonní číslo:
 e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **BBP Stavby s. r. o.**
 se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
 zastoupen: 
 ISDS: ww8ymk3
 IČO: 03875199
 DIČ: CZ03875199
 bankovní spojení: Komerční banka a. s.
 číslo účtu: 115-1988110297/0100
 kontaktní osoba: 
 mob.tel.:
 e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2019, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Zateplení objektu Řepy - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-36151-32/ČJ-2018-

990656 (dále jen „smlouva“), dne 31. 1. 2020 dodatek č. 1, dne 30. 4. 2020 dodatek č. 2, dne 24. 6. 2020 dodatek č. 3, dne 31. 8. 2020 dodatek č. 4, dne 1. 10. 2020 dodatek č. 5, dne 30. 11. 2020 dodatek č. 6 a dne 1. 3. 2021 dodatek č. 7.

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XXV. odst. 8 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek č. 8“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 8.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: - 423 850,59 Kč bez DPH
- Za vícepráce: + 2 054 922,66 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 8 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. VI. smlouvy **navyšuje o 1 631 072,07 Kč bez DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla, která nepřekročí **23 510 474,40 Kč bez DPH** (slovy: dvacet tři milionů pět set deset tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých a čtyřicet haléřů), **daň odvede objednatel.** Objednatel v místě plnění uvedeném v článku II. smlouvy uskutečňuje ekonomickou činnost a považuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, bude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.“*

3. Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 8 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 8 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3

za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann** Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2021.03.26
07:36:01 +01'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

za zhotovitele:



jednatel společnosti

