

Název akce: RTT Bubenské nábř. – Komunardů
II. etapa
Č. smlouvy objednatele: 000516 00 20
Č. dodatku objednatele: 000516 01 20
Č. smlouvy zhotovitele: 20-034-02

1. Smluvní strany:

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9**

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl: B vložka 847
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol.
s r.o.**

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany
kancelář a korespondenční adresa: Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle
zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem
bankovní spojení: ČS a.s., Praha 4
čís. účtu: 69727339/0800
IČO: 48592722 DIČ: CZ48592722 - plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 18643
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 000516 00 20 (dále jen smlouva),

kteřá byla uzavřena jako prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na zpracování
projektových dokumentací č. objednatele 000379 00 16

Preamble

Vzhledem k nutné koordinaci tohoto projektu s akcí PVS a.s., zajišťující projekt nové trasy
kanalizace a obnovy vodovodních řadů v místě stavby, která vyvolá nové řešení odvodnění celé
komunikace a která aktuálně nemá vybraného zhotovitele PD, se smluvní strany dohodly na
prodloužení termínu plnění.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1
v následujícím znění:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní text bodu 4.1

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 31. 12. 2020 – předání kompletní PD,

- do 31. 12. 2021 – zajišťování autorského dozoru.

se ruší a nahrazuje tímto textem:

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- do 30. 08. 2021 – předání kompletní PD,
- do 31. 12. 2022 – zajišťování autorského dozoru.

Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany prohlašují, že, s výjimkou jednotkových cen, skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku č. 1.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:

Za objednatele

V Praze dne:

Za zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
 akciová společnost

Ing. Jan Zrzavý
jednatel
 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
 PROJEKTY, s.r.o.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
 akciová společnost