

DODATEK Č. 5

PPR-20353-142/ČJ-2018-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2019, dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2019, dodatku č. 3 ze dne 2. 7. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 5. 11. 2020.

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy
logistického zabezpečení PP ČR
adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05
ISDS: gs9ai55
IČO: 000 07 064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoby:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)



a

zhotovitel: Společnost dodavatelů AB Veleslavín – RZ
se sídlem: Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena vedoucím účastníkem společnosti:


Ridera Stavební a.s.
se sídlem: Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
kontaktní adresa: V Korytech 1537/10, 100 00 Praha 10
zastoupen: předsedou představenstva
členem představenstva
ISDS: mf4t53a
IČO: 451 92 464
DIČ: CZ 451 92 464
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 7550000103/5500
kontaktní osoba:
mob.tel.:
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

druhý účastník společnosti:

Zlínstav a. s.

se sídlem: Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
kontaktní adresa: Nad Safinou II 365, 252 42 Vestec
zastoupen:  předsedou představenstva
ISDS: bjmg6gq
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ 283 15 669
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 7550000103/5500
kontaktní osoba:  ředitel, místopředseda
mob.tel.:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2019, ve znění dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2019, ve znění dodatku č. 3 ze dne 2. 7. 2020 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 5. 11. 2020 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Novostavba administrativní budovy a garáží – Praha 6 – Veleslavín – realizace stavby“, evidované pod č. j.: PPR-20353-115/ČJ-2018-990656 (dále jen „smlouva“),
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XXVII. odst. 8 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) a 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek č. 5“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. VII. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 18, 20, 25, 26 a 30, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 1 551 997,00 Kč bez DPH, tj. 1 877 916,37 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 11 858 671,30 Kč bez DPH, tj. 14 348 992,28 Kč včetně DPH.

Hodnota změny závazku činí 10 306 674,30 Kč bez DPH, tj. 12 471 075,90 Kč včetně DPH.

- 2) Smluvní strany se v souladu s čl. VII. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 6, 13, 20, 21, 27, 28, 31, 32, 33 a 37 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 216 146,30 Kč bez DPH, tj. 261 537,02 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 6 321 204,47 Kč bez DPH, tj. 7 648 657,41 Kč včetně DPH.

Hodnota změny závazku činí 6 105 058,17 Kč bez DPH, tj. 7 387 120,39 Kč včetně DPH.

- 3) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. V. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. VII. smlouvy **navyšuje o 16 411 732,47 Kč bez DPH, tj. 19 858 196,30 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. V. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla ve výši **264 914 883,02 Kč bez DPH** (slovy: dvě stě šedesát čtyři milionů devět set čtrnáct tisíc osm set osmdesát tři korun českých a dva haléře) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **320 547 009,39 Kč včetně DPH** (slovy: tři sta dvacet milionů pět set čtyřicet sedm tisíc devět korun českých a třicet devět haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s právními předpisy platnými ke dni plnění.“*

Ostatní odstavce čl. V. Cena díla zůstávají beze změny.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Nedílnou součástí dodatku č. 5 jsou změnové listy č. 6, 13, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37.

Za objednatele:


Ing. Milan Grohmann
Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2021.03.25
18:00:04 +01'00'

.....
Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR


Za zhotovitele:



předseda představenstva



člen představenstva



předseda představenstva
Zlínstav a. s.

Změnový list číslo 6**Identifikace akce**

Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veleslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu

Doplnění odbočky na přípojce vody.

Část díla dotčená změnovým listem

IO 03

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V DPS odbočka neřešena.

Nové řešení :

Chybějící vyvedení odbočky na areálovém rozvodu vody.

Zdůvodnění změny :

Změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace akce. Změny jsou nutné pro řádné dokončení celého díla. Objektivní nepředvídatelnost, projektovou dokumentaci zpracovala autorizovaná osoba, zadavatel přizval TDI, tyto odborně způsobilé osoby nenalezly chyby ve výkazu výměr. Zatřídění změny díla dle §222, odst. 6 ZZVZ.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD 22 - bod 17/1

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	208 262,70 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	6 919,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	6 919,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	201 343,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	243 625,88 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	- Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	201 343,70 Kč

Za zhotovitele:



Za autorský dozor:



Za zástupce investora:



Za zhotovitele:



Za technický dozor:



Za objednatele:



Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby							Č. OZ 6								
odpočet							přípočet								
č. pol.	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH	Celk s DPH
8	Trubní vedení														
89120911H00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	1 493,00	1 493,00 Kč	1 806,53 Kč									
28613068MR	T-kus odbočkový navrtávací ØD-63 mm PE 100	kus	1,00	897,00	897,00 Kč	1 085,37 Kč									
42291330SR	Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m	kus	1,00	1 221,00	1 221,00 Kč	1 477,41 Kč									
42200750R	Poklop ušlechťovací 1750 - vada	kus	1,00	901,00	901,00 Kč	1 091,00 Kč									
ON	Ostatní náklady														
On 01	Naměření pás přírubový DN100/DN80	ks	1,00	2 707,00	2 707,00 Kč	3 275,47 Kč									
							1	Zemní práce							
							13230121HR00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 10000 m3,STROJNE	m3	40,00000	280,00	11 200,00	13 552,00 Kč	11 200,00 Kč	13 552,00 Kč
							13230121BR00	Připletek za lepicí - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	40,00000	10,00	400,00	484,00 Kč	400,00 Kč	484,00 Kč
							13130120BR00	Hloubení zapadacích jam v hor. 4 do 10000 m3	m3	20,00000	-420,00	8 400,00	10 164,00 Kč	8 400,00 Kč	10 164,00 Kč
							13130120RR00	Připletek za lepicí - hloubení zapadacích jam v hor. 4	m3	20,00000	10,00	200,00	240,00 Kč	200,00 Kč	240,00 Kč
							181101101R00	Buňák průměr/stělní výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	60,00000	54,00	3 240,00	3 920,40 Kč	3 240,00 Kč	3 920,40 Kč
							162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	60,00000	210,00	12 600,00	15 240,00 Kč	12 600,00 Kč	15 240,00 Kč
							167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	60,00000	40,00	2 400,00	2 880,00 Kč	2 400,00 Kč	2 880,00 Kč
							171201201R00	Uložení spalin na skl. odpadina na výšku přes 2m	m3	60,00000	15,00	900,00	1 080,00 Kč	900,00 Kč	1 080,00 Kč
							174101101R00	Zásep jam, rýh, kachet se zhuštěním	m3	60,00000	155,00	9 300,00	11 160,00 Kč	9 300,00 Kč	11 160,00 Kč
							175101101RT2	Odvaz potrubí bez prohození spalin, z dodání štěrku/písku tlakové 0 - 22 mm	m3	15,00000	630,00	9 450,00	11 340,00 Kč	9 450,00 Kč	11 340,00 Kč
							181101102R00	Úprava plněná v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	75,00000	31,00	2 325,00	2 812,25 Kč	2 325,00 Kč	2 812,25 Kč
							120001101R00	Připletek ze střešení vykopky/vyčištění vedení	m2	20,00000	200,00	4 000,00	4 840,00 Kč	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč
							162702199R00	Poplatek za sídlo/zeminy	m3	30,00000	290,00	8 700,00	10 590,00 Kč	8 700,00 Kč	10 590,00 Kč
							2	Základy,zvláštní zakládání							
							27331361R00	Beton základových desek prostý C 16/20 1,5/1,5/0,1	m3	0,2	3 480,00	696,00	835,68 Kč	696,00 Kč	835,68 Kč
							4	Vodorovné konstrukce							
							45157211HRK1	Láze pod potrubím z kamenného těženího Ø - 4 mm, kraj žlomovásky 50/0,6/0,5	m3	15,0</					

721140915	Patrná lišová propojení potrubí DN 100	kus	1,0	576,00	576,00	576,00	595,96 Kč	545,00 Kč	595,96 Kč
722110825	Patrná lišová propojení přírubového potrubí DN 100	kus	4,0	860,00		3 840,00	4 640,40 Kč	3 840,00 Kč	4 640,40 Kč
721140925	Patrná lišová odpadní křídla DN 100	kus	2,0	76,18		152,37	184,31 Kč	152,37 Kč	184,31 Kč
857281151	Montáž lišových hrovnků jednostranných hrdo-přibude uzavírací výboj s lišnicí	kus	4,0	315,20		860,80	1 041,91 Kč	860,80 Kč	1 041,91 Kč
857283151	Montáž lišových hrovnků oboustranných hrdo-přibude uzavírací výboj s lišnicí	kus	5,0	304,80		1 524,00	1 841,54 Kč	1 524,00 Kč	1 841,54 Kč
722110835	Patrná lišová uzavírací ventily DN 100	kus	1,0	21 440,00		21 440,00	25 942,40 Kč	21 440,00 Kč	25 942,40 Kč
869401112	Otvorování potrubí lišových šoupátkových	kus	2,0	434,00		868,00	1 050,28 Kč	868,00 Kč	1 050,28 Kč
723152355	Řezání a zhotovení kování pro DN 100-200	kus	1,0	1 850,00		1 850,00	2 230,51 Kč	1 850,00 Kč	2 230,51 Kč
857281141	Montáž lišových hrovnků jednostranných hrdo-přibude uzavírací výboj s lišnicí	kus	2,0	188,00		376,00	454,36 Kč	376,00 Kč	454,36 Kč
857281151	Montáž lišových hrovnků jednostranných hrdo-přibude uzavírací výboj s lišnicí	kus	2,0	315,20		630,40	767,78 Kč	630,40 Kč	767,78 Kč
851269981	Montáž lišových hrovnků jednostranných hrdo-přibude uzavírací výboj s lišnicí	kus	2,0	512,80		1 025,60	1 250,99 Kč	1 025,60 Kč	1 250,99 Kč
962052210	Montáž lišových hrovnků jednostranných hrdo-přibude uzavírací výboj s lišnicí	kus	2,0	512,80		1 025,60	1 250,99 Kč	1 025,60 Kč	1 250,99 Kč
722212124	Montáž lišových hrovnků jednostranných hrdo-přibude uzavírací výboj s lišnicí	kus	2,0	512,80		1 025,60	1 250,99 Kč	1 025,60 Kč	1 250,99 Kč
42291081	Šoupátko přírubové vlnové DN 60 PN 10 do 50°C lišnicí sádko mosadzné	ks	2,0	7 048,00		14 096,00	17 059,15 Kč	14 096,00 Kč	17 059,15 Kč
722213300	Šoupátko přírubové vlnové DN 60 PN 10 do 50°C lišnicí sádko mosadzné	ks	2,0	478,40		956,80	1 157,71 Kč	956,80 Kč	1 157,71 Kč
722213300	Šoupátko přírubové vlnové DN 60 PN 10 do 50°C lišnicí sádko mosadzné	ks	2,0	1 000,00		2 000,00	2 402,39 Kč	2 000,00 Kč	2 402,39 Kč
42291352	Šoupátko přírubové vlnové DN 60 PN 10 do 50°C lišnicí sádko mosadzné	ks	2,0	626,40		1 252,80	1 515,88 Kč	1 252,80 Kč	1 515,88 Kč
Celkem				208 262,70 Kč	251 997,87 Kč	201 343,70 Kč	243 825,88 Kč		

Změnový list číslo 13**Identifikace akce**

Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veleslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu

Rozvody stlačeného vzduchu

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozvody stlačeného vzduchu, odvodu spalín, přívodu a odvodu vzduchu ke kompresorům chybí ve VV.

Nové řešení :

Rozvody stlačeného vzduchu, odvodu spalín, přívodu a odvodu vzduchu ke kompresorům. Doplněna požární klapka se servopohonem v archivu.

Zdůvodnění změny :

Chybějící položky vykázané ve VV nad rámec PD. Objektivní nepředvídatelnost, projektovou dokumentaci zpracovala autorizovaná osoba, zadavatel přizval TDI, tyto odborně způsobilé osoby nenalezly chyby ve výkazu výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD 26 - bod 24/1, KD 33 - bod 33/5, KD 37 - bod 37/2

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	302 605,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	302 605,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	366 152,66 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	- Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	302 605,50 Kč

Za zhotovitele:



Za zhotovitele:



Za autorský dozor:



Za technický dozor:



Za zástupce investora:



Za objednatele:



Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby							Č. OZ 13								
odpočet							přípočet								
č. pol.	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH	Celk s DPH
								Rozvody stlačeného vzduchu							
								Filtr DF 005 (vločka P, AOK 20B)	kus	2	3 599,00	7 198,00	8 709,58	7 198,00	8 709,58 Kč
								Aut. odk. Kaptiv MD 34020 ke vzdušníkům + plovákový c	kus	2	7 499,00	14 998,00	16 147,58	14 998,00	16 147,58 Kč
								Tlaková hadice k připojení technologie - délky 1 m	kus	4	743,00	2 972,00	3 595,12	2 972,00	3 595,12 Kč
							73311125R00	Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25, dodávka a montáž	bm	180	410,00	73 800,00	89 298,00	73 800,00	89 298,00 Kč
							73311126R00	Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32, dodávka a montáž	bm	90	455,00	40 950,00	49 549,50	40 950,00	49 549,50 Kč
								Potrubní svod ukončení myčka, stahováč	kus	2	743,00	1 486,00	1 798,06	1 486,00	1 798,06 Kč
								Připojení technologie - kompresory	ks	2	743,00	1 486,00	1 798,06	1 486,00	1 798,06 Kč
								Servisní svody	ks	10	405,00	4 050,00	4 900,50	4 050,00	4 900,50 Kč
							767596101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	250	199,00	49 750,00	60 197,50	49 750,00	60 197,50 Kč
							970C61130R00	Vrtání jádrové do žb do D 130 mm	m	2	2 475,00	3 712,50	4 492,13	3 712,50	4 492,13 Kč
							974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm, drážky pro profese	m	95	82,00	7 790,00	9 425,90	7 790,00	9 425,90 Kč
							941555002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	585	35,00	20 475,00	24 774,75	20 475,00	24 774,75 Kč
								Větrání kompresorem							
							1200.001	Potrubi diagonální ventilátor kruhový d160, velikost 500, tiché provedení, Vo=550m3/h, pex=170Pa, P=50W, U=230V	ks	2	4 070,00	8 140,00	9 849,40	8 140,00	9 849,40 Kč
							1200.002	- zpětná klapka do kruhového potrubí d160	ks	2	376,00	752,00	909,92	752,00	909,92 Kč
							1200.003	- pružná manžeta d160	ks	4	197,00	788,00	953,48	788,00	953,48 Kč
							1200.004	- přepínač otáček	ks	4	1 803,00	7 212,00	8 726,52	7 212,00	8 726,52 Kč
							300.011	Stěnová mřížka uzavřená, rozteč lamel 20, 425x225 s uchycovacím rámečkem	ks	6	713,00	4 278,00	5 176,38	4 278,00	5 176,38 Kč
							Z09	Stěnová větrací mřížka, 600x160mm, AL rám, nátěr bílý, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2	1 490,00	2 980,00	3 605,80	2 980,00	3 605,80 Kč
							751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	bm	25	510,00	12 750,00	15 427,50	12 750,00	15 427,50 Kč
							100.072	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30mm vč. montáže	m2	10	340,00	3 400,00	4 114,00	3 400,00	4 114,00 Kč
								Archív - doplnění požárních klapek							
							200.020	Požární klapka s odolností 90minut, 400x200, servopohon 230V	ks	2	6 556,00	13 112,00	15 865,52	13 112,00	15 865,52 Kč
								Potrubi pro odvod výfukových plynů, pod stropem (strop + 7290 mm)							
							751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	bm	18	510,00	9 180,00	11 107,80	9 180,00	11 107,80 Kč
							700.021	Protidešťová žaluzie plastová d160	ks	1	1 406,00	1 406,00	1 701,26	1 406,00	1 701,26 Kč
							941555002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	284	35,00	9 940,00	12 027,40	9 940,00	12 027,40 Kč
Celkem					0,00 Kč	0,00 Kč	Celkem					302 605,50 Kč	366 152,86 Kč	302 605,50 Kč	366 152,86 Kč

Změnový list číslo 18**Identifikace akce**

Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu

Uzavření 2. a 3. NP parkovacího domu

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01, D 1.1 OBJEKT GARÁŽÍ A RAMPY

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Parkovací objekt byl koncipován jako otevřený (bez pevného fasádního pláště), opláštěný pouze venkovními hliníkovými svislými lamely, otevřená parkovací stání, přirozený způsob provětrávání objektu.

Nové řešení :

Dodatečný požadavek koncového uživatele (OS PČR) na uzavření dvou podlaží objektu (jedná se o 2. a 3. NP) parkovacího domu z důvodu zajištění stálejší teploty těchto podlaží v zimním období. Zvýšení komfortu parkovaných SDP zejména v zimním období (nezamrzání, snazší údržba a rychlejší možnost přípravy vozidla pro výjezd, apod.).

Zdůvodnění změny :

Požadavek konečného uživatele a investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

-

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	3 324 349,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	507 539,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 816 810,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	3 408 340,10 Kč

Za zhotovitele:



Za zhotovitele:



Za autorský dozor:



Za technický dozor:




Za zástupce investora:



Za objednatele:






					F52	Sestava oken plastových ,5710/1665,2-skló,OS+Fix, rám,kování,zámek,podkladní profil pro přerušení teplot. mostu,D+M	kus	1	69 840 Kč	69 840,00	84 506,40	69 840,00	84 506,40 Kč
					F53	Sestava oken plastových ,7990/1740,2-skló,OS+Fix, rám,kování,zámek,podkladní profil pro přerušení teplot. mostu,D+M	kus	1	97 920 Kč	97 920,00	118 483,20	97 920,00	118 483,20 Kč
					R.8	Parapet vní/hlí, plastový, bílý, D+M	m	222.9	420 Kč	93 618,00	113 277,78	93 618,00	113 277,78 Kč
						Konstrukce klempířské							
					R.9	Óplechování parapetu z Al plechu, rls 180, RAL7016,příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	222.9	430 Kč	95 847,00	115 974,87	95 847,00	115 974,87 Kč
					784	Malby							
					784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x parapetní zdi	m ²	240	12 Kč	2 880,00	3 484,80	2 880,00	3 484,80 Kč
					784195312R0X	Malba tekutá odšrubbzdorná, bílá, 3 x parapetní zdi	m ²	240	36 Kč	8 640,00	10 454,40	8 640,00	10 454,40 Kč
								240,00					
					Celkem					3 324 349,00 Kč	4 022 462,29 Kč	2 816 810,00 Kč	3 408 340,10 Kč

Změnový list číslo		20
Identifikace akce		
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby	
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra	
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veleslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba	
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno	
Předmět změnového listu		
Změny v profese elektroinstalace.		
Část díla dotčená změnovým listem		
D.1.4d_ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD, D.1.4e_ELEKTROINSTALACE - EPS, D.1.4f_ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD, D.1.4g_EZS, D.1.4h_MaR		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Jedná se o dodatečné požadavky na doplnění projektu na základě požadavku objednatele a uživatele.		
Nové řešení :		
Doplnění přípravy pro umístění elektronabíjecích stanic, které v původním řešení nebyly zahrnuty a změna trafostanice vlivem nárůstu potřebného příkonu. Tyto dvě změny lze klasifikovat a zařadit dle odstavce 4 § 222 zákona č. 134/2016 (ZZVZ). Další část změn, které jsou předmětem tohoto ZL jsou zatříděny dle odst. č. 6 § 222 zákona č. 134/2016 (ZZVZ) a jedná se konkrétně o úpravu elektroinstalace vzhledem k nepředvídatelné změně technologie myčky; rozšíření EPS vzhledem k nutnosti instalace dle předpisů pro archivnictví, přestože PBŘ část EPS nevyžaduje, v nařízení pro splnění povinností získání akreditace tento požadavek na instalaci EPS je uveden (objektivně nepředvídatelný požadavek, který nebyl při zadání projektové dokumentace znám); rozšíření PZTS dle upřesnění nejasností v DPS.		
Zdůvodnění změny :		
Nutné úpravy související s uživatelskými změnami.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
-		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu		
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla		
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	2 803 085,76 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	367 532,00 Kč	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	329 600,00 Kč	
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	37 932,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 435 553,76 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	2 947 020,05 Kč	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	583 193,00 Kč	
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	1 852 360,76 Kč	
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:	
		
Za autorský dozor:	Za technický dozor:	
		
Za zástupce investora:	Za objednatele:	
		

48					8	Kabelová spona 2034M	ks	840	38,90	30 996,00	37 505,18	30 996,00	37 505,18 Kč	
49					R.18 - viz. sub	Kabelové přičtyka pro funkční trasu při požáru pro 1-2 kabely	ks	1560	28,70	44 772,00	54 174,12	44 772,00	54 174,12 Kč	
50					R.19 - viz. sub	Kabelová přičtyka pro 1-2 kabely	ks	1350	15,03	25 690,50	31 085,51	25 690,50	31 085,51 Kč	
51					10	Protipožární šroubová kotva	ks	1200	10,30	12 360,00	14 955,60	12 360,00	14 955,60 Kč	
52					11	Trubka pancířová 6036 podíniová s vlnitými úchyty	m	30	258,30	7 749,00	9 376,29	7 749,00	9 376,29 Kč	
53					13	Drabný elektrické kabelové materiálu, nespécifikovaná montáž	ks	1	5 000,00	5 000,00	6 050,00	5 000,00	6 050,00 Kč	
54					15	Trubnice tras	kpl	2	45 800,00	91 600,00	110 836,00	91 600,00	110 836,00 Kč	
55					17	Oživení a naprogramování systému EPS, zkoušení obsluhy	kpl	1	45 800,00	45 800,00	55 418,00	45 800,00	55 418,00 Kč	
56					18	Provedení funkční zkoušky systému, výchozí elektrorevize	kpl	1	5 000,00	5 000,00	6 050,00	5 000,00	6 050,00 Kč	
57					19	Průraz stěnou 30cm	os	15	160,40	2 406,00	2 911,26	2 406,00	2 911,26 Kč	
58					20	Průraz stěnou 60cm	os	18	235,00	4 230,00	5 118,30	4 230,00	5 118,30 Kč	
59					21	Protipožární ochrana např. tenzí HLT	kpl	1	34 738,00	34 738,00	42 032,98	34 738,00	42 032,98 Kč	
60					22	Pomocná práce, pokrání	hod	700	350,00	245 000,00	296 450,00	245 000,00	296 450,00 Kč	
						Komponenty								
61	Ústředna EPS 3 kruhové linky, max. 250prvků na lince vč. Zdroje	1	37 932,00	37 932,00	45 897,72 Kč	R.20 - viz. sub	Ústředna EPS 3 kruhové linky, max. 250prvků na lince vč. Zdroje	ks	1	78 620,00	78 620,00	95 130,20	40 688,00	49 232,48 Kč
62						26	85 OPPG CZ-EPI dle DIN 14661, vč. škríně	ks	1	7 714,00	7 714,00	9 333,94	7 714,00	9 333,94 Kč
63						27	Klíčový trezor, metylkový klíč dle kráje fabrikový	ks	1	21 820,00	21 820,00	26 402,20	21 820,00	26 402,20 Kč
64						28	Zábleskový maják	ks	1	1 461,30	1 461,30	1 768,17	1 461,30	1 768,17 Kč
65						29	Aku 18-12, akumulátor 12V/7Ah	ks	2	2 824,00	5 648,00	6 834,08	5 648,00	6 834,08 Kč
66						30	Tlačítkový hlásek MCP54SX-1R červený, IP24 (vnitřní), se základnou	ks	13	602,72	7 835,36	9 480,79	7 835,36	9 480,79 Kč
67						31	Sériová CS200-SV červený 32 druhů tónů, IP 21C	ks	20	665,00	13 300,00	16 093,00	13 300,00	16 093,00 Kč
68						R.21 - viz. sub	Kombinovaná síňelmařák	ks	24	3 225,00	77 400,00	93 654,00	77 400,00	93 654,00 Kč
69						33	BX-Q2H vstupně/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	8	2 203,00	17 624,00	21 325,04	17 624,00	21 325,04 Kč
70						35	BX-iOM vstupně/výstupní modul	ks	5	1 897,00	8 485,00	10 266,85	8 485,00	10 266,85 Kč
71						R.22 - viz. sub	pomocný napájecí zdroj pro vstupně/výstupní moduly, zdroj 24V/3A IP30 ve škríně IP30, akku max. 26Ah, s termistorem	ks	2	3 847,00	7 694,00	9 309,74	7 694,00	9 309,74 Kč
72						36	Krabička pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm	ks	4	449,00	1 796,00	2 173,16	1 796,00	2 173,16 Kč
73						R.23 - viz. sub	Adresovatelný optickoakustický kombinovaný hlásek, pro kruhovou linku	ks	149	1 984,00	295 616,00	357 695,36	295 616,00	357 695,36 Kč
74						R.24 - viz. sub	Zásuvka pro senzory	ks	149	295,00	43 955,00	53 185,55	43 955,00	53 185,55 Kč
75						R.25 - viz. sub	Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí	ks	1	20,00	20,00	24,20		

Změnový list číslo 21

Identifikace akce	
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veleslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Předmět změnového listu	
Inženýrské sítě včetně přečerpací stanice a vsaků	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 02	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Nedostatečně hluboké vsakovací objekty. Nevhodná trasa havarijního přepadu. Gravitační kanalizace, kterou nelze realizovat z důvodu křížení s původním vodovodním řádem DN 600.	
Nové řešení :	
Prohloubení vsakovacích galerií a jejich výplň kamenivem pro zvýšení retenční schopnosti. Přetrasování havarijního přepadu vsaků diagonálně do ŠS02. Odvod odpadních vod do veřejné trasy kanalizace nově řešen tlakově - křížení vodovodu vyřešeno protlakem pod úroveň stávajícího potrubí. Vysazení odboček pro vrátnici. Doplnění odvodňovacího žlabu v místě vjezdové brány.	
Zdůvodnění změny :	
Zjištění skutečného stavu stávajících sítí na stavbě při realizaci (vodovodní řad - páteřní přívaděč vody DN 600 pro část Praha 6 - Petřiny), zajištění retenční schopnosti podloží. Objektivní nepředvídatelnost změny, kterou zadavatel nemohl a nebyl schopen předpokládat.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
KD17 - bod 12/1, KD 24 - bod 7/4, KD 42 - bod 12/1, KD 56 - bod 56/1, KD 61 - bod 58/5	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	2 423 552,92 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 423 552,92 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	2 932 499,03 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	- Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	2 423 552,92 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:
	
Za autorský dozor:	Za technický dozor
	
Za zástupce investora:	
	

12-01-2021

Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby							Č. OZ 21								
odpočet							připočet								
č. pol.	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH	Celk s DPH
							1	Zemní práce							
							132301213R00	Hloubení rýh š 4 do 200 cm hl.4 do 10000 m3.3 TROUHE	m3	135,00000	260,00	37 800,00	45 730,00	37 800,00	45 730,00
								usaz. od ŠS01 srovnání k startovací šachtě profilu		80,00000					
								rozšíření profilu - nová trasa		55,00000					
							132301215R00	Příkop ze lepicí - hloubení rýh 200cm v hr.4	m3	40,00000	10,00	405,00	490,00	405,00	490,00
								30% 135°/0,3		40,00000					
							131301203R00	Hloubení zapuštěných jam v hr.4 do 10000 m3	m3	696,00000	420,00	292 220,00	353 707,00	292 220,00	353 707,00
								rozšíření vlnovcového tělesa 233°/2		446,00000					
								plyn do garáží 75°/1,5°/0,75		38,00000					
								skaner		2,00000					
								ČS 01		45,00000					
								ukládání šachty		15,00000					
								startovací šachta profilu		20,00000					
								člověk šachty profilu		20,00000					
								zvětšení podání nádrže		80,00000					
							131301208R00	Příkop ze lepicí - hloubení zapuštěných jam v hr.4	m3	208,80000	10,00	2 088,00	2 526,80	2 088,00	2 526,80
								30% 800°/0,3		208,80000					
							151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložná - hloubky do 4 m	m2	152,00000	83,00	14 136,00	17 104,56	14 136,00	17 104,56
								usaz. od ŠS01 srovnání k startovací šachtě profilu		72,00000					
								startovací šachta profilu		40,00000					
								člověk šachty profilu		40,00000					
							151101211R00	Odstanění pažení stěn - příložná - H. do 4 m	m2	152,00000	35,00	5 320,00	6 437,20	5 320,00	6 437,20
							151101201R00	Rozšíření stěn pažení - příložná - H. do 4 m	m3	83,00000	59,00	3 835,00	4 640,25	3 835,00	4 640,25
								85		85,00000					
							161101101R00	Svaz přemístění výkopu z hr.1-4 do 2,5 m	m3	831,00000	54,00	44 874,00	54 207,54	44 874,00	54 207,54
								135-646		831,00000					
							162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hr.1-4 do 10000 m	m3	631,00000	210,00	174 510,00	211 157,10	174 510,00	211 157,10
							167101102R00	Nakládání výkopu z hr.1-4 v množství nad 100 m3	m3	831,00000	45,00	37 395,00	45 247,65	37 395,00	45 247,65
							171301201R00	Uložení výkopu na skl. - vynechání na výšku přes 3m	m3	831,00000	19,00	12 465,00	15 080,90	12 465,00	15 080,90
							174101101R00	Závaz jam, rýh, šacht se zkušební	m3	523,00000	156,00	81 681,80	98 834,74	81 681,80	98 834,74
								rozšíření vlnovcového tělesa		396,10000					
								plyn do garáží		23,80000					
								skaner		1,70000					
								ČS 01		35,25000					
								ukládání šachty		12,75000					
								startovací šachta profilu		17,00000					
								člověk šachty profilu		17,00000					
								zvětšení podání nádrže		17,00000					
							175101101R00	Objevy potrubí bez prořezání výkopu, s dodáním tlakové trubky Ø - 22 mm	m3	113,93600	1 050,00	119 625,50	144 748,67	119 625,50	144 748,67
								rozšíření vlnovcového tělesa 233°/2		104,93000					
								plyn do garáží 4		4,00000					
								rota + konzultace pro měření 5		5,00000					
							181101102R00	Úprava pák v zářezích v hr. 1-4, se zkušební	m2	177,00000	31,00	5 487,00	6 629,27	5 487,00	6 629,27
								rozšíření vlnovcového tělesa		120,00000					
								plyn do garáží		18,00000					
								skaner		4,00000					
								rota + konzultace pro měření		15,00000					
								ČS 01		5,00000					
								ukládání šachty		5,00000					
								startovací šachta profilu		5,00000					
								člověk šachty profilu		5,00000					
								zvětšení podání nádrže		5,00000					
							21151111	Výjeři odvětvováních žebor nebo trávová lomovým kamenem	m3	445,00000	1 332,00	546 313,92	663 459,84	546 313,92	663 459,84
								rozšíření vlnovcového tělesa		445,00000					
							R.1	Bezylleptná příkladka ochranného potrubí Ø 324 mm	m	10,00000	12 444,00	124 440,00	150 572,40	124 440,00	150 572,40
								Trasa profilu		10,00000					
							R.2	Dodání ochranné chráničky Ø 324 / 6 mm včetně svazů	m	10,00000	2 778,00	27 780,00	33 613,80	27 780,00	33 613,80
								Trasa profilu		10,00000					
							R.3	Doplnění náklady při plosu vlní soupravy	lpl	1,00000	45 000,00	45 000,00	54 450,00	45 000,00	54 450,00
							170001101R00	Příkop ze střešní výkopky v klíčových vedení	m3	20,00000	100,00	4 000,00	4 840,00	4 000,00	4 840,00
							162702199R00	Poplatek za skládání zeminy	m3	606,00000	230,00	138 380,00	168 645,80	138 380,00	168 645,80
							2	Základy zvláštní zakládání							

[illegible]

Změnový list číslo 25**Identifikace akce**

Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveřslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Vevslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu

Změny nájezdové rampy a komunikací

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V projektové dokumentaci nedostatečně řešeny spádové poměry nájezdové rampy, zábradlí na vnějších stranách rampy, rampa bez odvodnění a bez zrcadel, vrchní betonové kce rampy a budovy garáží bez ochranného nátěru, nedořešeny spádové poměry komunikace kolem scanneru, vstupní brána posuvná, bez zábradlí. Nájezd na rampu bez závor.

Nové řešení :

Upraveny spádové poměry rampy, doplněno odvodnění, bezpečnostní zábradlí na vnitřní straně, doplněna zrcadla, betonové kce atik garáží a parapetních zdí rampy ošetřeny ochrannými nátěry, upraveny spádové poměry komunikace kolem scanneru. Vstup do areálu opatřen dvoukřídlou bránou a dále samostatnou brankou, mezi ně osazeno zábradlí, zmenšena čistící zóna před vstupem. Doplnění nášlapů k únikovým schodištím, doplněny značky invalidních stání. Doplněny závory u nájezdu na rampu.

Zdůvodnění změny :

Objektivní nepředvídatelné změny, projektovou dokumentaci zpracovala autorizovaná osoba, zadavatel přizval TDI, tyto odborně způsobilé osoby nenalezly chyby ve výkazu výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD 25 - bod 23/1, KD 35 - bod 26/2, KD 41 - bod 26/3, KD 55 - bod 55/3, KD 59 - bod 59/5, KD 63 - bod 63/1, KD 64 - bod 61/4, KD 55 - bod 48/2, KD 53 - bod 53/2, KD 50 - bod 49/2

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	3 095 788,03 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	632 520,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	632 520,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 463 268,03 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	2 980 554,32 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	2 463 268,03 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	- Kč

Za zhotovitele:



Za autorský dozor:



Za technický dozor:



Za zástupce investora:



Za objednatele:



Správa logistického zabezpečení

Změnový list číslo 26**Identifikace akce**

Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu

Uzavření 2. a 3. NP parkovacího domu. Část profesí - navazuje na ZL 18.

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01, D 1.1 OBJEKT GARÁŽÍ A RAMPY

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Otevřená parkovací stání.

Nové řešení :

Uzavření 2. a 3. NP parkovacího domu. Provedení rozvodů VZT, ÚT, plynu a MaR. Stavební úpravy v důsledku změny PBŘ (požární dveře, ucpávky).

Zdůvodnění změny :

Požadavek konečného uživatele Ochranné služby na uzavření těchto dvou podlaží parkovacího objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 69, bod 64/1

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	4 448 016,27 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	80 178,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	80 178,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	4 367 838,27 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	5 285 084,31 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	4 367 838,27 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	- Kč

Za zhotovitele:



Za autorský úžor:




Za zhotovitele:




Za technický dozor



Za zástupce investora:



Za objednatele:



Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby						Č. OZ 26									
odpočet						přípočet						celkem			
č.pol.	Specifikace	m.j.	mn.	j.cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH	Celk s DPH
								Rozvody plynu - parkovací dům							
								Vnitřní plynovod							
								723							
								723190507R00		m	23,00	42,40	975,20	1 178,89 Kč	975,20
								723190909R00		kus	1,00	21 974,00	21 974,00	26 568,54 Kč	21 974,00
								723150303R00		m	8,00	418,34	3 774,06	4 568,61 Kč	3 774,06
								723150304R00		m	14,00	525,23	7 353,22	8 897,40 Kč	7 353,22
								723150379R00		m	1,50	3 625,20	5 437,80	6 578,74 Kč	5 437,80
								723150367R00		m	1,00	375,00	375,00	453,75 Kč	375,00
								723229102R00		soubor	1,00	86,67	86,67	104,67 Kč	86,67
								723190254R00		kus	1,00	1 783,98	1 783,98	2 158,62 Kč	1 783,98
								B104R104P		kus	1,00	243,00	243,00	294,03 Kč	243,00
								R950K006		kus	1,00	567,00	567,00	686,07 Kč	567,00
								R950K007		kus	2,00	1 230,00	2 460,00	2 976,00 Kč	2 460,00
								EVPE 1040 02		kus	1,00	8 500,00	8 500,00	10 285,00 Kč	8 500,00
								Celk		kpl	1,00	1 111,00	1 111,00	1 344,31 Kč	1 111,00
								Filt		ks	1,00	4 550,00	4 550,00	5 520,50 Kč	4 550,00
								734429101R00		kus	2,00	1 032,00	2 064,00	2 497,44 Kč	2 064,00
								THR313 M		kus	2,00	1 328,00	2 656,00	3 213,76 Kč	2 656,00
								THR137330		kus	2,00	278,00	556,00	672,76 Kč	556,00
								THR16263		kus	2,00	497,00	994,00	1 202,74 Kč	994,00
								733236211R00		soubor	3,00	329,00	987,00	1 194,27 Kč	987,00
								44343002		kus	1,00	630,00	630,00	762,30 Kč	630,00
								44036000A		kus	1,00	1 156,00	1 156,00	1 398,78 Kč	1 156,00
								71R00040		kus	1,00	13 444,00	13 444,00	16 267,24 Kč	13 444,00
								71R00025		kus	1,00	13 444,00	13 444,00	16 267,24 Kč	13 444,00
								723001		kus	3,00	2 222,00	6 666,00	8 085,88 Kč	6 666,00
								723002		kpl	1,00	3 888,00	3 888,00	4 705,58 Kč	3 888,00
								55347607		kus	1,00	32 056,00	32 056,00	38 787,76 Kč	32 056,00
								revize		kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00 Kč	5 000,00
								revize		ks	3,00	1 886,00	5 657,00	6 857,07 Kč	5 657,00
								787 Konstrukce zámečnické							
								787895101R00		kg	225,00	196,00	44 775,00	54 177,75 Kč	44 775,00
								783 Nátěry							
								783424340R00		m	23,00	72,00	1 656,00	2 003,76 Kč	1 656,00
								783426360R00		m	1,50	72,00	108,00	130,68 Kč	108,00
								Vybavení kotelný							
								822700		ks	1,00	450,00	450,00	544,59 Kč	450,00
								923700		ks	1,00	820,00	820,00	992,20 Kč	820,00
								601700		hod	90,00	300,00	18 000,00	21 780,00 Kč	18 000,00
								811700		ks	1,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00 Kč	5 000,00
								907700		ks	1,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00 Kč	5 000,00
								914700		hod	20,00	300,00	6 000,00	7 260,00 Kč	6 000,00
								916700		hod	72,00	300,00	21 600,00	26 136,00 Kč	21 600,00
								922700		hod	24,00	300,00	7 200,00	8 712,00 Kč	7 200,00
								926700		ks	1,00	7 500,00	7 500,00	9 075,00 Kč	7 500,00
								928700		ks	1,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00 Kč	3 000,00
								Plášče							
								960700		kpl	1,00	25 000,00	25 000,00	30 250,00 Kč	25 000,00
								Ústřední vytápění - parkovací dům							
								94 Lešení a stavební výtahy							
								941955002R00		m2	1 900,00	35,00	66 500,00	80 465,00 Kč	66 500,00
								713 Izolace tepelné							
								713591170700		m	12,00	60,00	720,00	871,20 Kč	720,00
								713591162700		m	405,00	80,00	32 400,00	39 264,00 Kč	32 400,00
								722181212876		m	12,00	85,00	780,00	943,80 Kč	780,00

831431128	podstava potrubní teplosměnné výmělny, souprava s klapkou Al folie, vnější průměr: 34,0 mm, tl. izolace 40,0 mm, provozní teplota: 100 až 500 °C, tepelná vodivost (10 °C) 0,0400 W/mK, tepelná vodivost (50 °C) 0,041 W/mK	m	194,22	305,02	58 170,00	31 585,70 Kč	58 170,00	31 585,70 Kč
831431128	podstava potrubní teplosměnné výmělny, souprava s klapkou Al folie, vnější průměr: 42,0 mm, tl. izolace 40,0 mm, provozní teplota: 100 až 500 °C, tepelná vodivost (10 °C) 0,0400 W/mK, tepelná vodivost (50 °C) 0,041 W/mK	m	10,00	305,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
831431128	podstava potrubní teplosměnné výmělny, souprava s klapkou Al folie, vnější průměr: 54,0 mm, tl. izolace 40,0 mm, provozní teplota: 100 až 500 °C, tepelná vodivost (10 °C) 0,0400 W/mK, tepelná vodivost (50 °C) 0,041 W/mK	m	343,00	305,00	72 115,00	89 879,15 Kč	72 115,00	89 879,15 Kč
831431130	podstava potrubní teplosměnné výmělny, souprava s klapkou Al folie, vnější průměr: 66,0 mm, tl. izolace 40,0 mm, provozní teplota: 100 až 500 °C, tepelná vodivost (10 °C) 0,0400 W/mK, tepelná vodivost (50 °C) 0,041 W/mK	m	48,00	305,00	15 840,00	23 386,08 Kč	15 840,00	23 386,08 Kč
831431130	podstava potrubní teplosměnné výmělny, souprava s klapkou Al folie, vnější průměr: 78,0 mm, tl. izolace 40,0 mm, provozní teplota: 100 až 500 °C, tepelná vodivost (10 °C) 0,0400 W/mK, tepelná vodivost (50 °C) 0,041 W/mK	m	15,00	305,00	4 575,00	6 827,25 Kč	4 575,00	6 827,25 Kč
722	Vnitřní vedení	m	13,00	548,07	6 597,94	9 587,54	6 597,94	9 587,54
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	4,00	63,00	252,00	304,92 Kč	252,00	304,92 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	1 607,00	1 607,00	2 817,07 Kč	1 607,00	2 817,07 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	339,00	339,00	410,19 Kč	339,00	410,19 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	61 244,00	61 244,00	14 105,24 Kč	61 244,00	14 105,24 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	3 889,00	3 889,00	4 706,49 Kč	3 889,00	4 706,49 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	12,00	11,00	132,00	158,72 Kč	132,00	158,72 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	225,00	225,00	273,50 Kč	225,00	273,50 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	1 300,00	1 300,00	1 575,00 Kč	1 300,00	1 575,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	6 111,00	6 111,00	14 329,08 Kč	6 111,00	14 329,08 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	8 600,00	8 600,00	11 858,09 Kč	8 600,00	11 858,09 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	174 722,00	174 722,00	211 413,82 Kč	174 722,00	211 413,82 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00 Kč	10 000,00	12 100,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	43 000,00	43 000,00	52 030,00 Kč	43 000,00	52 030,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	3 780,00	3 780,00	4 573,80 Kč	3 780,00	4 573,80 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	3 920,00	3 920,00	4 743,20 Kč	3 920,00	4 743,20 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	4 210,00	4 210,00	5 094,10 Kč	4 210,00	5 094,10 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	4 870,00	4 870,00	5 882,70 Kč	4 870,00	5 882,70 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	3 210,00	3 210,00	3 884,10 Kč	3 210,00	3 884,10 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	3 330,00	3 330,00	4 032,83 Kč	3 330,00	4 032,83 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	8 600,00	8 600,00	10 521,00 Kč	8 600,00	10 521,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	5 210,00	5 210,00	6 304,10 Kč	5 210,00	6 304,10 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00 Kč	2 100,00	2 541,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	40 460,00	40 460,00	48 556,00 Kč	40 460,00	48 556,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	2 340,00	2 340,00	2 811,40 Kč	2 340,00	2 811,40 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	870,00	870,00	1 058,00 Kč	870,00	1 058,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	1 230,00	1 230,00	1 494,00 Kč	1 230,00	1 494,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	2 300,00	2 300,00	2 786,00 Kč	2 300,00	2 786,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	2 780,00	2 780,00	3 350,00 Kč	2 780,00	3 350,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	1 980,00	1 980,00	2 390,00 Kč	1 980,00	2 390,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	4 750,00	4 750,00	5 743,50 Kč	4 750,00	5 743,50 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	4 320,00	4 320,00	5 227,20 Kč	4 320,00	5 227,20 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	3 780,00	3 780,00	4 566,00 Kč	3 780,00	4 566,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	5 120,00	5 120,00	6 195,20 Kč	5 120,00	6 195,20 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	4 100,00	4 100,00	4 961,00 Kč	4 100,00	4 961,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	3 210,00	3 210,00	3 884,10 Kč	3 210,00	3 884,10 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	810,00	810,00	978,00 Kč	810,00	978,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	400,00	400,00	480,00 Kč	400,00	480,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	40 590,00	40 590,00	48 712,50 Kč	40 590,00	48 712,50 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	12 111,00	12 111,00	14 664,30 Kč	12 111,00	14 664,30 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	8 380,00	8 380,00	10 158,00 Kč	8 380,00	10 158,00 Kč
722178114811	Profilové vedení, D 28 x 3 mm, lazevní vodič, nová, nová, nová, nová	m	1,00	3 350,00	3 350,00	4 062,75 Kč	3 350,00	4 062,75 Kč

[illegible]

r.17	Servopohon s vratnou pružinou 2 palňový, 230V	ks	2,00	7 086,00	14 172,00	17 155,38 Kč	14 172,00	17 155,38 Kč
r.18	Spínač diferenční tlakový ZC-200PA	ks	2,00	1 066,00	2 132,00	2 635,38 Kč	2 132,00	2 635,38 Kč
r.19	propojovací potrubí hranaté 600x600x400 mm	kpl	1,00	27 777,70	27 777,70	33 611,02 Kč	27 777,70	33 611,02 Kč
Vzduchotechnika								
Zařízení č.01 - Větrání garáží								
1.1	Radiální potrubní ventilátor Elektrodesign IL T10-403 (pro regulaci otáček), včetně klapky UK 400 (na servopohon), pružná spojka IAE 400 2x	kpl	2	68 832,00	137 664,00	166 573,44 Kč	137 664,00	166 573,44 Kč
Pozn.	Zapojení a kabeláže, včetně dodávky servopohonu a regulátoru otáček řetí							
1.2	Trumě hluks 800x500x1000	ks	4	8 599,00	34 396,00	41 818,16 Kč	34 396,00	41 818,16 Kč
1.3	Protidešťová žaluzie 800x500 včetně rámu	ks	2	3 501,00	7 002,00	8 472,42 Kč	7 002,00	8 472,42 Kč
1.4	Protidešťová žaluzie 1500x400 včetně rámu	ks	4	3 692,00	14 772,00	17 874,12 Kč	14 772,00	17 874,12 Kč
1.5	Odvodní vyústka VP-1 D-R1 300x100	ks	28	822,00	22 456,00	27 171,76 Kč	22 456,00	27 171,76 Kč
1.6	Talířový ventil odvodní KK100 v2 Zdišle	ks	1	257,00	257,00	310,97 Kč	257,00	310,97 Kč
1.7	Klapka regulace 250x200	ks	2	1 357,00	2 714,00	3 308,14 Kč	2 714,00	3 308,14 Kč
1.8	Klapka regulace 1500x400, bez servopohonu	ks	4	10 713,00	42 852,00	51 850,92 Kč	42 852,00	51 850,92 Kč
Pozn.	Zapojení a kabeláže řetí dodavatel Elektro-MaR			0,00	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
100.043	Kružové potrubí SPIRO, d180 vč. tvarovek a montáže	m	4,00	428,00	1 712,00	2 071,52 Kč	1 712,00	2 071,52 Kč
1.10	Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu+30% na nábořkové přechy a regulaci isly	2 m	350	683,00	239 050,00	289 250,50 Kč	239 050,00	289 250,50 Kč
1.11	Prostřikovací izolace 60 mm (od ventilátoru přes turněle hluks k rozboce a ke stěně výdechu)	2 m	50	480,00	24 000,00	29 040,00 Kč	24 000,00	29 040,00 Kč
1.13	Směšovací komora přímá otáří 230V ZH4 2005	ks	2	16 773,00	33 546,00	40 590,86 Kč	33 546,00	40 590,86 Kč
1.14	Pevný nástavec ZH4 2600	ks	2	1 843,00	3 686,00	4 460,06 Kč	3 686,00	4 460,06 Kč
1.15	Komora s plochým filtrem ZH4 370 G2	ks	2	3 957,00	7 914,00	9 575,94 Kč	7 914,00	9 575,94 Kč
1.16	Kantí 1000 ZH4 2703	ks	2	3 969,00	7 938,00	9 582,98 Kč	7 938,00	9 582,98 Kč
1.17	Protidešťová žaluzie ZH4 3200 + zední rám	ks	2	2 003,00	4 006,00	4 899,28 Kč	4 006,00	4 899,28 Kč
Pozn.	Dodávku regulace, zapojení a kabeláže pro 1.12 - 1.15 řetí dodavatel Elektro-MaR							
Zařízení č.02 - Vytápění garáží								
3.1	Klapka regulace 1500x400, servopohon	ks	4	10 713,00	42 852,00	51 850,92 Kč	42 852,00	51 850,92 Kč
Pozn.	Zapojení a kabeláže řetí dodavatel Elektro-MaR							
3.2	Protidešťová žaluzie 1500x400 včetně rámu	ks	4	3 693,00	14 772,00	17 874,12 Kč	14 772,00	17 874,12 Kč
3.3	Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu	2 m	14	683,00	9 562,00	11 570,02 Kč	9 562,00	11 570,02 Kč
Zařízení č.03 - Ostatní								
3.1	Montážní a těsnící materiál	kpl	1	33 333,00	33 333,00	40 332,93 Kč	33 333,00	40 332,93 Kč
3.4	Zaregistrování výkonu, protokoly	kpl	1	10 667,00	10 667,00	12 967,07 Kč	10 667,00	12 967,07 Kč
3.5	Měření hluks, protokol	kpl	1	14 667,00	14 667,00	17 747,07 Kč	14 667,00	17 747,07 Kč
Měření a regulace								
Řídicí systémy MaR								
r.20	Nap. zdroj 24 VAC/DC	kus	1,00	3 481,00	3 481,00	4 212,01 Kč	3 481,00	4 212,01 Kč
r.21	SmartX automat AS-P	kus	1,00	15 137,00	15 137,00	18 315,77 Kč	15 137,00	18 315,77 Kč
r.22	Modul 16-UI	kus	1,00	5 576,00	5 576,00	6 746,96 Kč	5 576,00	6 746,96 Kč
r.23	Modul 8-AG napáňové	kus	1,00	3 071,00	3 071,00	3 715,91 Kč	3 071,00	3 715,91 Kč
r.24	Modul 16-DI	kus	1,00	2 768,00	2 768,00	3 349,28 Kč	2 768,00	3 349,28 Kč
r.25	Modul 12-DO spin	kus	2,00	4 225,00	8 450,00	10 224,50 Kč	8 450,00	10 224,50 Kč
r.26	Sverk. pro nap. z.	kus	1,00	1 191,00	1 191,00	1 441,11 Kč	1 191,00	1 441,11 Kč
r.27	Sverk. pro AS-P	kus	1,00	965,00	965,00	1 183,06 Kč	965,00	1 183,06 Kč
r.28	Sverk. pro I/O	kus	5,00	1 368,00	6 840,00	8 276,42 Kč	6 840,00	8 276,42 Kč
r.29	Edhermet svtích ráv	kus	1,00	1 558,00	1 558,00	1 885,18 Kč	1 558,00	1 885,18 Kč
r.30	ZKQ/Modbus 485	kus	6,00	1 053,00	6 300,00	7 623,00 Kč	6 300,00	7 623,00 Kč
r.31	ZKWM/Modbus 485	kus	2,00	1 050,00	2 100,00	2 541,08 Kč	2 100,00	2 541,08 Kč
Rozvaděče								
r.32	Skříň upravená	kus	1,00	42 900,00	42 900,00	51 909,00 Kč	42 900,00	51 909,00 Kč
r.33	LED svítidlo do rozv.	kus	1,00	960,00	960,00	1 161,60 Kč	960,00	1 161,60 Kč
r.34	Záruvka DIN	kus	2,00	354,00	708,00	856,68 Kč	708,00	856,68 Kč
r.35	zdroj 24VDC	kus	1,00	841,00	841,00	1 017,61 Kč	841,00	1 017,61 Kč
r.36	Tlačítko Not-Aus	kus	1,00	1 047,00	1 047,00	1 266,87 Kč	1 047,00	1 266,87 Kč
r.37	Tlačítko černé, nízké	kus	1,00	530,00	530,00	641,39 Kč	530,00	641,39 Kč
r.38	Signálka bílá, nízká	kus	1,00	349,00	349,00	422,29 Kč	349,00	422,29 Kč
r.39	Vypínač 40A/3p	kus	1,00	861,00	861,00	1 041,81 Kč	861,00	1 041,81 Kč

r40	Vyp. cihla 230x	kus	1,00	543,00	543,00	852,21 Kč	543,00	157,21 Kč
r41	Šortka s pę. ADCS	kus	10,00	171,00	1 710,00	1 464,10 Kč	1 710,00	1 464,10 Kč
r42	Soudě přípoj	kus	1,00	2 502,00	2 502,00	2 020,00	2 502,00	2 020,00
r43	Jakob 0411/8	kus	4,00	374,00	1 496,00	1 027,43 Kč	1 496,00	1 027,43 Kč
r44	Jakob 0411/8	kus	3,00	172,00	516,00	424,36 Kč	516,00	424,36 Kč
r45	Jakob 0411/8	kus	3,00	239,00	717,00	607,57 Kč	717,00	607,57 Kč
r46	Panovník vřel	kus	6,00	327,00	1 962,00	1 637,02 Kč	1 962,00	1 637,02 Kč
r47	Jakob 0411/8	kus	8,00	628,00	5 024,00	4 185,78 Kč	5 024,00	4 185,78 Kč
r48	Jakob 0411/8	kus	2,00	623,00	1 246,00	1 037,85 Kč	1 246,00	1 037,85 Kč
r49	Instal. kotel 20x220x	kus	8,00	451,00	3 608,00	2 965,86 Kč	3 608,00	2 965,86 Kč
Prístroje								
VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ								
r50	Šimád T poloj	kus	4,00	705,00	2 820,00	2 312,20 Kč	2 820,00	2 312,20 Kč
r51	Šimád T poloj	kus	2,00	1 138,00	2 276,00	1 873,96 Kč	2 276,00	1 873,96 Kč
r52	Šimád T poloj	kus	10,00	2 003,00	20 030,00	16 683,86 Kč	20 030,00	16 683,86 Kč
r53	Šimád T poloj	kus	5,00	2 304,00	11 520,00	9 559,36 Kč	11 520,00	9 559,36 Kč
r54	Šimád T poloj	kus	6,00	4 008,00	24 048,00	19 867,68 Kč	24 048,00	19 867,68 Kč
r55	Šimád T poloj	kus	4,00	3 208,00	12 832,00	10 682,72 Kč	12 832,00	10 682,72 Kč
r56	Šimád T poloj	kus	2,00	477,00	954,00	785,34 Kč	954,00	785,34 Kč
r57	Šimád T poloj	kus	2,00	1 085,00	2 170,00	1 804,86 Kč	2 170,00	1 804,86 Kč
r58	Šimád T poloj	kus	1,00	3 023,00	3 023,00	2 503,26 Kč	3 023,00	2 503,26 Kč
r59	Šimád T poloj	kus	4,00	608,00	2 432,00	2 006,62 Kč	2 432,00	2 006,62 Kč
r60	Šimád T poloj	kus	4,00	1 056,00	4 224,00	3 483,66 Kč	4 224,00	3 483,66 Kč
r61	Šimád T poloj	kus	2,00	1 271,00	2 542,00	2 105,82 Kč	2 542,00	2 105,82 Kč
r62	Šimád T poloj	kus	2,00	4 131,00	8 262,00	6 817,02 Kč	8 262,00	6 817,02 Kč
r63	Šimád T poloj	kus	2,00	1 093,00	2 186,00	1 809,92 Kč	2 186,00	1 809,92 Kč
KOTELNA PRO GARÁŽE								
r64	Šimád T poloj	kus	1,00	1 644,00	1 644,00	1 366,24 Kč	1 644,00	1 366,24 Kč
r65	Šimád T poloj	kus	1,00	705,00	705,00	587,92 Kč	705,00	587,92 Kč
r66	Šimád T poloj	kus	3,00	1 041,00	3 123,00	2 593,86 Kč	3 123,00	2 593,86 Kč
r67	Šimád T poloj	kus	1,00	4 042,00	4 042,00	3 369,66 Kč	4 042,00	3 369,66 Kč
r68	Šimád T poloj	kus	1,00	1 307,00	1 307,00	1 087,92 Kč	1 307,00	1 087,92 Kč
r69	Šimád T poloj	kus	1,00	4 073,00	4 073,00	3 393,36 Kč	4 073,00	3 393,36 Kč
r70	Šimád T poloj	kus	1,00	2 823,00	2 823,00	2 353,92 Kč	2 823,00	2 353,92 Kč
r71	Šimád T poloj	kus	1,00	1 285,00	1 285,00	1 071,26 Kč	1 285,00	1 071,26 Kč
r72	Šimád T poloj	kus	1,00	1 285,00	1 285,00	1 071,26 Kč	1 285,00	1 071,26 Kč
r73	Šimád T poloj	kus	4,00	477,00	1 908,00	1 586,62 Kč	1 908,00	1 586,62 Kč
r74	Šimád T poloj	kus	1,00	477,00	477,00	397,74 Kč	477,00	397,74 Kč
r75	Šimád T poloj	kus	1,00	1 907,00	1 907,00	1 586,62 Kč	1 907,00	1 586,62 Kč
r76	Šimád T poloj	kus	3,00	477,00	1 431,00	1 175,58 Kč	1 431,00	1 175,58 Kč
Centrální operační pracoviště (COP)								
r78	ERO VZD - 80	kus	1,00	31 012,00	31 012,00	25 843,52 Kč	31 012,00	25 843,52 Kč
r79	ERO VZD - 80	kus	1,00	16 333,00	16 333,00	13 583,96 Kč	16 333,00	13 583,96 Kč
Kabeláž								
r78	Kabel	m	220,00	94,00	20 880,00	17 428,80 Kč	20 880,00	17 428,80 Kč
r79	Kabel	m	220,00	49,00	10 780,00	8 983,66 Kč	10 780,00	8 983,66 Kč
r80	Kabel	m	220,00	74,00	16 280,00	13 583,96 Kč	16 280,00	13 583,96 Kč
r81	Kabel	m	220,00	49,00	10 780,00	8 983,66 Kč	10 780,00	8 983,66 Kč
r82	Kabel	m	220,00	49,00	10 780,00	8 983,66 Kč	10 780,00	8 983,66 Kč
r83	Kabel	m	220,00	38,00	7 960,00	6 633,42 Kč	7 960,00	6 633,42 Kč
r84	Kabel	m	85,00	42,00	3 570,00	2 975,06 Kč	3 570,00	2 975,06 Kč
r85	Kabel	m	85,00	42,00	3 570,00	2 975,06 Kč	3 570,00	2 975,06 Kč
r86	Kabel	m	85,00	42,00	3 570,00	2 975,06 Kč	3 570,00	2 975,06 Kč
r87	Kabel	m	190,00	38,00	7 120,00	5 933,36 Kč	7 120,00	5 933,36 Kč
r88	Kabel	m	200,00	38,00	7 600,00	6 333,42 Kč	7 600,00	6 333,42 Kč
r89	Kabel	m	200,00	38,00	7 600,00	6 333,42 Kč	7 600,00	6 333,42 Kč
r90	Kabel	m	200,00	38,00	7 600,00	6 333,42 Kč	7 600,00	6 333,42 Kč
r91	Kabel	m	160,00	43,00	6 880,00	5 733,42 Kč	6 880,00	5 733,42 Kč
r92	Kabel	m	50,00	82,00	4 100,00	3 416,66 Kč	4 100,00	3 416,66 Kč
r93	Kabel	m	100,00	38,00	3 800,00	3 166,66 Kč	3 800,00	3 166,66 Kč

[illegible]

Změnový list číslo 27

Identifikace akce	
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Předmět změnového listu	
Úpravy zdravotně technických instalací a ústředního topení	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 02	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Rozvody potrubí ÚT ve 4.NP vedeny v podlaze, v 1.NP pod stropem. Umyvadlo v m.č. 1.11 zakresleno v PD stavební.	
Nové řešení :	
Rozvody potrubí ÚT ve 4.NP vedeny pod podlahou, v 1.NP v podlaze. Změněna trasa a materiál odvědušnění kotleny. Chybějící umyvadlo v m.č. 1.11 včetně rozvodů doplněno do VV.	
Zdůvodnění změny :	
Objektivně nepředvídatelné změny zjištěné na stavbě. Nedostatečná skladba - malá tloušťky podlahy, kolize rozvodů. Umyvadlo v m.č. 1.11 včetně rozvodů chybělo ve VV.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
KD 36 - bod 36/5, KD 38 - bod 38/3 a 38/2, KD 65 - bod 59/1	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	644 766,86 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	171 295,30 Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	171 295,30 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	473 471,56 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	572 900,59 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	- Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	473 471,56 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:
	
Za technický dozor:	Za technický dozor:
	
Za zhotovitele investora:	Za zhotovitele:
	

						722280234R00	Prostředí a doplňky vodovod potrubí DN 80	m	17,00000	27,87	470,32	168,78 Kč	470,32	168,78 Kč
						722191113R00	Hadice flexibilní k baterii DN 15 x M10 tloušťka 0,5mm	světlo	2,00000	192,50	384,99	165,64 Kč	384,99	165,64 Kč
						722220121R00	Nádržka K 247, pro baterii G 1/2	přít	1,00000	503,08	503,08	158,72 Kč	503,08	158,72 Kč
						725	Zařizovací předměty							
						725814105R00	Vodní rohový s římem DN 15 x DN 10	sádkou	2,00000	411,70	823,41	166,32 Kč	823,41	166,32 Kč
						725017123R00	Umývadlo na stranu, bílé, keramika, západková uzavírka	sádkou	1,00000	5 331,16	5 331,16	6 450,71 Kč	5 331,16	6 450,71 Kč
						725823111R00	Batéria umývadlová stoján: ruční, bez svislé odpadů	kup	1,00000	2 522,91	2 522,91	1 193,72 Kč	2 522,91	1 193,72 Kč
						Celkem					844 766,86 Kč	780 167,90 Kč	473 471,56 Kč	572 930,59 Kč

Změnový list číslo 28**Identifikace akce**

Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veleslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu

Instalační nástavba na střeše administrativní budově (AB)

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Shluk prostupů jednotlivých instalací přímo střešním pláštěm. Nedořešena koordinace jednotlivých profesí.

Nové řešení :

Vyzdění izolované střešní nástavby, jednotlivé instalace prostupují v dostatečných vzdálenostech stěnami nástavby.

Zdůvodnění změny :

Nedostatečné rozestupy mezi jednotlivými instalacemi v místě prostupu střešním pláštěm. Nové řešení eliminuje riziko zatékání. Objektivní nepředvídatelnost změny, kterou zadavatel nemohl a nebyl schopen předpokládat.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD28 - bod 27/2

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	82 577,29 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	82 577,29 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	99 918,52 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	- Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	82 577,29 Kč


Za zhotovitele:



Za autorský dozor:




Za zástupce investora:



Za zhotovitele:



Za technický dozor



Za objednatele:



Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby						Č. OZ 28										
odpočet						připočet										
č. pol.	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH	Celk s DPH	
													celkem			
							3	Svislé a kompletní konstrukce								
							311238114R00	Zdivo keram. 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	18.40	1 443.00	28 495.00	32 080.18 Kč	28 495.00	32 080.18 Kč	
								6.3"2		18.40						
							317168131R00	Plátek keram. 7 vysoký 70x25x1250 mm	kus	3.00	549.00	1 620.00	1 620.00 Kč	1 620.00	1 620.00 Kč	
								3		3.00						
							4	Vodorovné konstrukce								
							417351115	Zřízení bednění stutujících věnců	m2	5.00	302.50	1 512.50	1 830.13 Kč	1 512.50	1 830.13 Kč	
								10"8.5		5.00						
							417351116	Odstavení bednění stutujících věnců	m2	5.00	68.00	340.00	411.40 Kč	340.00	411.40 Kč	
								10"8.5		5.00						
							417321815	Zduřující pěna s věncem ze žb tl. C 30/37	m3	0.70	3 025.00	2 117.50	2 562.18 Kč	2 117.50	2 562.18 Kč	
								10"8.39"0.25								
							417361821	Výztuž stutujících pásů s věncem betonděrnou ocelí 10 905	T	0.10	34 883.33	3 456.33	4 184.59 Kč	3 456.33	4 184.59 Kč	
								8.1								
							762	Konstrukce fasády								
							762352151	Montáž vřazených kcl lepis pravidelných z hranolů železa průřezové plochy do 120 cm2	m	8.00	126.33	1 026.67	1 242.37 Kč	1 026.67	1 242.37 Kč	
								120 cm2								
							80512125	hnaná stávková železa průřez do 120cm2 do 60 cm	m3	0.10	5 335.33	533.33	645.33 Kč	533.33	645.33 Kč	
								60 cm								
							762341027	Bednění stěh nových z desek OSB tl. 25 mm na para a dříku hranolových na železe	m2	6.00	349.17	2 095.00	2 534.16 Kč	2 095.00	2 534.16 Kč	
								25 mm								
							762385000	Spojovací prostředky keram. bednění, letování, nacházejících konstrukcí	m3	0.20	1 025.00	205.00	248.05 Kč	205.00	248.05 Kč	
							711	Izolace proti vodě								
							711 11-1002	Převodní izolace proti zemní vlhkosti natíratelná a tmavě šedá studena na ploše vodorovné V nákladem lakem asfaltovým	m2	5.50	9.68	53.24	64.42 Kč	53.24	64.42 Kč	
								3.5"1.5		5.50						
							11163152	lak hydroizolační asfaltový Gen Braven penetrace	l	0.01	36 160.00	361.60	437.54 Kč	361.60	437.54 Kč	
								0.01		0.01						
							711 11-2002	Převodní izolace proti zemní vlhkosti natíratelná a tmavě šedá studena na ploše vodorovné S nákladem lakem asfaltovým	m2	10.00	15.56	155.60	186.60 Kč	155.60	186.60 Kč	
								3.5"2"2+1.5"2"2		10.00						
							11163152	lak hydroizolační asfaltový Gen Braven penetrace	l	0.01	36 160.00	361.60	437.54 Kč	361.60	437.54 Kč	
								0.01		0.01						
							711 14-1550	Převodní izolace proti zemní vlhkosti pás přítlakovým NAIP na ploše vodorovné V	m2	5.50	78.24	430.32	520.69 Kč	430.32	520.69 Kč	
								3.5"1.5		5.50						
							711 14-2550	Převodní izolace proti zemní vlhkosti pás přítlakovým NAIP na ploše vodorovné S	m2	10.00	89.00	890.00	1 084.15 Kč	890.00	1 084.15 Kč	
								3.5"2"2+1.5"2"2		10.00						
							62654011	pás asfaltový natíratelný modifikovaný SBS tl. 4.0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s izolací a spájkou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním potytem na horkém povrchu - střední radonové zatížení	m2	15.50	124.85	1 934.40	2 342.62 Kč	1 934.40	2 342.62 Kč	
								3.5"2"2+1.5"2"2+3.5"1.5		15.50						
							711747258	Izolace proti vodě oprávnění tvrdých podkladů na pl. rubu tloušťkou do 200 mm přítlakovým NAIP	kus	3.00	310.40	931.20	1 126.75 Kč	931.20	1 126.75 Kč	
								3		3.00						
							712	Zvukové krytiny								
							712373111R01	Krytina stěh do 10° fólie, 6 kusů/m2, na beton, tl. izolace nad 300 mm, tl. 18 ve specifikaci	m2	15.50	636.00	9 889.00	11 905.89 Kč	9 889.00	11 905.89 Kč	
								3.5"2"2+1.5"2"2+3.5"1.5		15.50						
							283220012R	Fólie izolující PVC-P tl. 1.5 mm, modifikovaná 400kPa, PVC-P s PES vyztužením, antist. (sest. 3 kusy/1)	m2	12.00	236.00	2 832.00	3 394.40 Kč	2 832.00	3 394.40 Kč	
								3.5"2"2+1.5"2"2+3.5"1.5+10%		12.00						
							712381171R1	Povlaková krytina stěh do 10° podklad: tvrdý, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	15.50	47.00	728.50	881.49 Kč	728.50	881.49 Kč	
								3.5"2"2+1.5"2"2+3.5"1.5		15.50						
							89386198R	Geotextilie 200 g/m2 tl. 200cm 100% PP	m2	15.50	37.00	573.50	693.94 Kč	573.50	693.94 Kč	
								3.5"2"2+1.5"2"2+3.5"1.5		15.50						
							712 1	Zřízení střešních prostupů, otvor, zapravení izolace, kolování, doplňky detaily DFM	kus	3.00	3 900.00	10 500.00	12 785.00 Kč	10 500.00	12 785.00 Kč	
								3		3.00						
							713	Izolace tepelné								
							71313131R00	Izolace tepelné stěh tepelním	m2	15.00	160.00	2 400.00	2 904.00 Kč	2 400.00	2 904.00 Kč	
								3.5"2"2+1.5"2"2+3.5"1.5		15.00						
							83151504R	Deska z minerální vlny 2000x1200x120 mm	m2	34.00	332.00	11 288.00	13 658.48 Kč	11 288.00	13 658.48 Kč	
								3.5"2"2+1.5"2"2+3.5"1.5"2+10%		34.00						
Celkem						0,00 Kč 0,00 Kč	Celkem						82 577,29 Kč 99 918,52 Kč	82 577,29 Kč	99 918,52 Kč	

Změnový list číslo 30**Identifikace akce**

Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veleslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu

Obklad tělocvičny ochrannými žíněnkami

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Omítka dvouvrstvá štuková, malba.

Nové řešení :

Použití ochranných žíněnek lepených ke stěnám.

Zdůvodnění změny :

Dodatečný požadavek uživatele na změnu povrchové úpravy stěn ve 4NP AB v prostoru místnosti č. 4.14 tělocvičny (posilovny).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD 51 - bod 49/1

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :


Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	77 725,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	2 160,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	2 160,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	75 565,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	91 433,65 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	75 565,00 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	- Kč


Za zhotovitele:



Za zhotovitele:




Za autorský dozor:




Za technický dozor:



Za zastupce investora:



Za objednatele:



[illegible]

Změnový list číslo 31**Identifikace akce**

Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veleslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu

Oplechování nadpraží okenních otvorů v prostorách archivu (2NP) a dílen (BTP) v 1NP

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Chybějící položky ve VV na zakrytí kotev u oken. V nadpraží ponechána viditelná připojovací spára včetně viditelných okenních kotev, zakrytí není vůbec řešeno.

Nové řešení :

Zakrytí kotev, začištění detailu. Nadpraží provedena z lakovaného ohýbaného hliníku.

Zdůvodnění změny :

Nepředvídatelná změna v podobě doplnění chybějících položek oplechování ve VV (klempířské kce). Objektivní nepředvídatelnost, projektovou dokumentaci zpracovala autorizovaná osoba, zadavatel přizval TDI, tyto odborně způsobilé osoby nenalezly chyby ve výkazu výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 64, bod 55/2

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	155 134,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	155 134,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	187 712,14 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	- Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	155 134,00 Kč

Za zhotovitele:



Za zhotovitele:



Za autorský dozor:



Za technický dozor:



Za zástupce investora:



Za objednatele:



Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby							Č. OZ 31								
odpočet							přípočet							celkem	
č. pol.	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH	Celk s DPH
							R.10	Konstrukce klempířské Oplechování nadpraží dle předloženého vzorku, z Al plechu, včetně lakování RAL 7016, podkladní profily, příponky, boky, kotvení, přední nos na zaháknutí, doplňky, detaily, D+M	m	98	1 583 Kč	155 134,00	187 712,14	155 134,00	187 712,14 Kč
											</				

Změnový list číslo 32**Identifikace akce**

Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu

Změkčení vody pro myčku vozidel (m. č. 1.17)

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Bez změkčení vody. Projektované řešení nepočítalo s úpravou vody.

Nové řešení :

Doplnění technologie mycího portálu o technologii na změkčování vody v důsledku změny technologie mycího portálu.

Zdůvodnění změny :

Doplnění přesné specifikace servisovaných vozidel. Změna na základě změny technologie mycího portálu podle nového typu vozidel (vozového parku) uživatele pořízených na základě výběrového řízení oproti původně předpokládaným vozidlům. Nová technologie je citlivější na tvrdost přiváděné vody. Tuto skutečnost nemohl zadavatel při zadání zhotovení díla objektivně předvídat.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 59, bod 59/4

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	57 778,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	57 778,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	69 911,38 Kč

Za zhotovitele:





Za zhotovitele:



Za zástupce investora:



Za objednatele:



Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby							Č. OZ 32								
odpočet							přípočet							celkem	
č. pol.	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH	Celk s DPH
							IK	Portál mycí linky							
								Technologie změkčení vody. Obsahuje: Mechanický filtr Cintropur NW32 - 1x Filtrační vložky 25 mikrometru - 2x obsahuje: Mechanický filtr Cintropur NW32 - 1x Automatický změkčovač vody Aquarex AQ W-25 Auto - 1x Regenerační sůl - 5x Akumulační HDPE válcová nádrž 1000 l - 1x Doprava a montáž - 1x	ks	1,00	57 778,00	57 778,00	69 911,38 Kč	57 778,00	69 911,38 Kč
	Celkem				0,00 Kč	0,00 Kč		Celkem				57 778,00 Kč	69 911,38 Kč	57 778,00 Kč	69 911,38 Kč

Změnový list číslo 33**Identifikace akce**

Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veveslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veveslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Předmět změnového listu

Zábradlí na administrativní budově (AB)

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Ve výkazu výměr chybí část zábradlí Z/3 a zcela chybí madlo Z/21

Nové řešení :

Doplněno zábradlí a madlo dle PD.

Zdůvodnění změny :

Chyba ve výkazu výměr. Objektivní nepředvídatelnost, projektovou dokumentaci zpracovala autorizovaná osoba, zadavatel přizval TDI, tyto odborně způsobilé osoby nenalezly chyby ve výkazu výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 62, bod 60/2

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	222 390,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	222 390,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	269 091,90 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	- Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	222 390,00 Kč

Za zhotovitele:



Za zhotovitele:




Za autorský dozor:



Za technický dozor:



Za zástupce investora:



Za objednatele:



[illegible]

Změnový list číslo 37

Identifikace akce	
Název akce:	Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavín - realizace stavby
Číslo akce SMVS:	014V12100 6001
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	Společnost dodavatelů AB Veleslavín - RZ Dělnická 382, 708 00 Ostrava Poruba
Projektant:	Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Předmět změnového listu	
Nabíjecí stanice pro elektromobily	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 02	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Původně bez elektronabíječek.	
Nové řešení :	
Dodávka stavby rozšířena i o vlastní nabíjecí stanice.	
Zdůvodnění změny :	
Objektivní nepředvídatelnost související s postupnou změnou a obměnou vozového parku. V době zpracování projektu nebyly elektronabíječky pro vozidla s elektrickým pohonem tak rozšířené, došlo k nákupu elektrovozidel pro útvary PČR, je nutné vytvoření podmínek pro jejich nabíjení.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
změny zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: změny nemají vliv na dokončení v termínu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	333 844,44 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Odpočty z ceny díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	333 844,44 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	403 951,77 Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)	- Kč
Celkový vliv na cenu díla - §222, odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH)	333 844,44 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:
	
Za autorský dozor:	Za technický dozor
	
Za zástupce investora:	Za objednatele:
	

Novostavba administrativní budovy a garáží - Praha 6 - Veleslavin - realizace stavby							Č. OZ 37								
odpočet							přípočet							celkem	
č. pol.	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH	Celk s DPH
							1	SILENTIUM P SMART OCPP 1.6 Přívod Přívodní kabelová nabíjecí stanice 2x příkonka TYP2, nebo kabel nový 5m Max výkon 400W/220W Start po autorizaci RFID kartou 2x elektroměr Komunikační protokol OCPP 1.6 LAN síťové připojení MIOB - Komunikační jednotka pro sdělování informací z nabíjecí stanice na dálkový dohled Součástí nabíjení dleu elektroměrů	kus	2,00	66 405,56	136 811,11	167 961,64 Kč	136 811,11	167 961,64 Kč
							2	SILENTIUM WDS SMART OCPP 1.6 Návěsná Návěsná kabelová nabíjecí stanice 2x příkonka TYP2, nebo kabel nový 5m Max výkon 400W Start po autorizaci RFID kartou 2x elektroměr Komunikační protokol OCPP 1.6 LAN síťové připojení MIOB - Komunikační jednotka pro sdělování informací z nabíjecí stanice na dálkový dohled Součástí nabíjení dleu elektroměrů	kus	2,00	63 572,22	127 144,44	153 844,78 Kč	127 144,44	153 844,78 Kč
							3	OCPP mini licence Trvalá dřívější licence aplikace pro provozování nabíjecích stanic a tarifikaci jednotlivých zákazníků Jednotlivé řešení formou aplikačního softwaru do běžného PC/notebooku s Windows Správa RFID karet (registrace, zrušení apod.) Časový záznam z nabíjecích stanic odebrané energie (dálkovým kontrolním kartou) Export dat např. do Excelu pro případné další zpracování Možnost prodlužit pro nárůst počtu nabíjecích stanic přes protokol OCPP 1.6	kus	1,00	34 444,44	34 444,44	41 677,76 Kč	34 444,44	41 677,76 Kč
							4	Instalace Instalace 1ks nabíjecí stanice	kus	4,00	7 544,44	21 777,76	26 451,11 Kč	21 777,76	26 451,11 Kč
							5	Doprava Doprava 4ks nabíjecích stanic po Praze	kus	1,00	1 606,67	1 606,67	2 018,67 Kč	1 606,67	2 018,67 Kč
Celkem					0,00 Kč	0,00 Kč	Celkem					333 844,44 Kč	403 951,78 Kč	333 844,44 Kč	403 951,77 Kč