


9/2/2017

Změnový list č. 1 ze dne 16.1.2017**projekční práce a inženýrská činnost**

Název stavby:	Rekonstrukce parku st řed - zpracování PD
Číslo smluvního vztahu:	58/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Doba plnění DPS do 1 týdne od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.	
Nové řešení: Doba plnění DPS - projektová dokumentace pro pozemní stavby zpracovaná dle vyhl. č. 499/2006 Sb. bude odevzdaná do 1 týdne od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení pro SO.03 Zpevněné plochy zpracovaná dle vyhl. č. 146/2008 Sb. bude odevzdaná do 31.3.2017.	
Zdůvodnění změny: Podle bodu č. 4, 22 a 23 vydaného Územního rozhodnutí a v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. je nutné o stavební povolení na SO.03 Zpevněné plochy, které jsou z pohledu Stavebního zákona veřejně přístupné komunikace, žádat u speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace s projektovou dokumentací zpracovanou dle vyhl. č. 146/2008 Sb.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentací ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	24.2.2017
Nový termín dokončení díla:	31.3.2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 23.2.2017

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] referentka OI

Datum: 21.2.2017

Podpis: V.Z. [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Mgr. akad. arch. Pavel Joba, jednatel společnosti

Datum: 23.2.2017

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted] vedoucí OI

Datum: 27.2.2017

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted] ekonomka [redacted]

Datum: 27.2.2017

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: ----