

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 135/KSÚS/2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

DOT servis, s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim
IČ: 288 93 492
DIČ: CZ28893492
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151531
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Kaftan, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/10115 Dolní Břežany, most ev.č. 10115-1 přes Břežanský potok**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V průběhu plnění Díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívající v potřebě změny výměr u některých položek (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 443 395,30 Kč bez DPH, a nepřevyšuje tak zákonný limit. Popis a zdůvodnění víceprací je přílohou tohoto Dodatku.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s čl. 6.6. písm. b) Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla se zvyšuje o 443 395,29 Kč bez DPH a o adekvátní DPH z této částky.
2. Článek 8.1 Smlouvy o dílo se tedy nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	4 488 641,36 Kč
DPH 21%	942 614,69 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	5 431 256,05 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

3. Některé položky oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v návaznosti na uzavření Smlouvy o dílo, se nahrazují položkami v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

5. Nedílnou součástí Dodatku jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změna během výstavby

V Říčanech dne 26.9.2016

Objednatel:

Ve Vlašimi dne 26.9.2016

Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

DOT servis, s.r.o.
Ing. Tomáš Kaftan, jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „III/10115 Dolní Břežany, most ev.č. 10115-1 přes Břežanský potok“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 201 / 1	Číslo změny stavby: 1				
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 Most						
Strany smlouvy o dílo č.135/KSÚS/2016 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne xxx(dále jen Smlouva): Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5 Zhotovitel: DOT servis, s.r.o., Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5						
Obsah:	Paré č.	Příjemce				
Krycí list změny – počet listů A4	1					
Evidenční list změny stavby – počet listů A4	1	1,2 Objednatel				
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/P - počet listů A4	1	3 Zhotovitel				
Přehled změn stavby - počet listů A4	1	4 TDI				
Rozpis ocenění změn - počet listů A4	4					
Přehled dokladů - počet listů A4	1					
Ostatní přílohy (viz přehled dokladů) - počet listů A4	12					
Iniciátor změny: Zhotovitel						
Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká objektu SO 201 Most. Na základě zjištění, že vozovka na předpoli mostu směr od Dolních Břežan je ve špatném stavu bylo rozhodnuto o její opravě. Budou vyměněny obrusné i podkladní vrstvy z asfaltového betonu, provedena sanace podloží.						
Údaje v Kč bez DPH:						
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem				
0,00	443 395,29	443 395,29				
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:						
KSÚS SK:	jméno	Miroslav Knopp	datum	26. 9. 2016	podpis	
Projektant:	jméno	Ing. Aleš Meister	datum	26. 9. 2016	podpis	
TDI:	jméno	Jiří Címr	datum	26. 9. 2016	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Vaja	datum	26. 9. 2016	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	26-09-2016	podpis	
Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele)	jméno	Ing. Tomáš Kaftan	datum	26-09-2016	podpis	
Změna stavby (ZBV) - krycí list						Číslo par...

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.: 1

Název stavby: „III/10115 Dolní Břežany, most ev.č. 10115-1 přes Břežanský potok“	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 Most	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 760 819,96

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00		3 760 819,96	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	443 395,29	443 395,29	11,79%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	4 204 215,25	443 395,29	11,79%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Petr Vaja	26.9.2016
Projektant RDS:	souhlasím	Ing. Aleš Meister	26.9.2016
Stavební dozor (TDI):	souhlasím	Jiří Cimr	26.9.2016
KSÚS SK - mostní technik	souhlasím	Miroslav Knopp	26.9.2016
Zaměstnanec KSÚS odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Miroslav Dostál jr.	26.9.2016

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo

Stavba: „Jiřil/0115 Dolní Břežany, most ev.č. 10115-1 přes Břežanský potok“

Objekt: 201 - Most ev.č. 10115-1

Místo: Datum: 30.08.2016

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.
 Uchazeč: DOT servis, s.r.o.

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství ve změně	Množství v rozdílu	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	měně práce ve změně	výpůjčky ve změně	Cena ve změně celkem	rozdíln cen celkem	rozdíln cen celkem v %
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	--------------------	--------------	-------------------	---------------------	-------------------	----------------------	--------------------	------------------------

Náklady soupisu celkem

D 1 HSU Práce a dodávky HSU

3 201 281,97 0,00 443 395,29 710 659,44 443 395,29 11,79%

261 047,47 0,00 78 023,86 125 350,42 78 023,86 551,21%

1	K	111212211	Odstřazení nevhodných dřevin do 100 m ² výšiv do 1m s odstřaháním pařezů v rovinné nebo svahu 1:5	m ²	20,000	0,000	0,000	20,86	413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	K	111301111	Sejmoutí dřvu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m ²	9,565	0,000	0,000	49,32	471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	K	113107163	Odstřazení podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kamenná drceného tl 300 mm	m ²	138,800	0,000	0,000	66,09	9.160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	K	113154122	Frézování žvýčného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	99,997	559,997	460,000	94,53	9.452,72	0,00	43.483,80	52.896,52	43.483,80	460,01%
5	K	113154124	Frézování žvýčného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	277,200	530,000	252,800	136,63	37.873,84	0,00	34.540,06	72.413,90	34.540,06	91,20%
6	K	113202111	Vyřtění obrub krajníků obrubník stojáčích	m	5,000	0,000	0,000	52,99	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	K	114203022	Očištění lomového kamena nebo betonových tválc od malty	m ³	2,646	0,000	0,000	428,77	1.134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	K	114203031	Třídění lomového kamene nebo betonových tválc podle druhu velikosti nebo tvaru	m ³	2,646	0,000	0,000	235,49	623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	K	1291030201	Očištění olověných koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tl 1 a 2	m ³	30,000	0,000	0,000	139,96	4.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	K	131301102	Hlubení jam nezapažených v hornině tl 4 objemu do 100 m ³	m ³	128,694	0,000	0,000	187,72	24.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	K	131501101	Hlubení jam nezapažených v hornině tl 6 objemu do 100 m ³	m ³	22,760	0,000	0,000	685,36	15.598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	K	138501101	Dolanování hlubných výkopků jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tl 6	m ³	5,690	0,000	0,000	1.921,68	10.934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tl 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³	20,598	0,000	0,000	74,31	1.529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tl 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m ³	22,760	0,000	0,000	175,51	3.994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tl 1 až 4	m ³	51,300	0,000	0,000	127,74	6.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl 1 až 4	m ³	134,469	0,000	0,000	279,92	37.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	K	162701109	Připalek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tl 1 až 4 ZKD 1000 m přes	m ³	1.344,690	0,000	0,000	21,88	29.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl 5 až 7	m ³	22,760	0,000	0,000	362,12	8.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	K	162701159	Připalek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tl 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	227,600	0,000	0,000	28,10	6.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tl 1 až 4 do 100 m ³	m ³	25,650	0,000	0,000	164,40	4.216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	K	171101111	Uložení sypání z hornin neosudržných sypkých s vlhkostí (d) 0,9 v aktivní zóně	m ³	25,650	0,000	0,000	112,19	2.877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	182,879	0,000	0,000	17,88	3.269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	l	334,733	0,000	0,000	122,19	40.901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	K	181102032	Úprava pláň v zářezích se zhrutněním	m ²	39,900	0,000	0,000	22,99	917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	K	181411123	Založení tvrdého trávníku výševem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:1	m ²	3,000	0,000	0,000	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	M	005724100	osivo směs travní	kg	0,720	0,000	0,000	101,08	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	K	182301125	Rozpoštění ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m ²	3,000	0,000	0,000	107,30	321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28	M	103111000	zemina vhodné k ekumensování	m ³	0,250	0,000	0,000	703,13	316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29	K	184802631	Chemické odplevelení pl založení kultury posítkem na široko ve svahu do 1:1	m ²	4,500	0,000	0,000	7,88	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
30	K	185803113	Ošetření trávníku srážbám v svahu do 1:1	m ²	9,000	0,000	0,000	7,84	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
31	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m ²	m ³	0,015	0,000	0,000	103,75	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	K	185881121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenosti do 1000 m	m ³	0,015	0,000	0,000	309,91	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
d 2				Zakládání	m	12,800	0,000	0,000	50,43	249.753,14	0,00	0,00	0,00	0,00%
33	K	212792111	Odvodnění mostní opěry - drenažní flexibilní plastové potrubí DN 65	m	8,200	0,000	0,000	69,09	645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	K	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenažní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	8,200	0,000	0,000	69,09	566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „III/10115 Dolní Břežany, most ev.č. 10115-1 přes Břežanský potok“	SO/PS: (číslo a název) 201 Most	
Název změny: oprava komunikace		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje	Změny projednány dne	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Změna se týká objektu SO 201 Most. Na základě zjištění, že vozovka na předpolí mostu směr od Dolních Břežan je ve špatném stavu bylo rozhodnuto o její opravě. Budou vyměněny obrusné i podkladní vrstvy z asfaltového betonu, provedena sanace podloží.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Po odfrézování obrusné vrstvy živičného krytu v místech kde mělo být provedeno napojení nové obrusné vrstvy bylo zjištěno, že ložná živičná vrstva vykazuje značné poruchy. Byly zastíženy velké příčné i podélné trhliny a stejně tak mozaikové trhliny. Po jednání za účasti objednatele, zhotovitele, projektanta a TDI bylo stanoveno odfrézování větší části obrusné živičné vrstvy za účelem stanovení rozsahu poruch ložné živičné vrstvy. Po následném odfrézování bylo zjištěno, že ložná vrstva vykazuje identické poruchy (příčné i podélné trhliny, mozaikové trhliny) a to v celém rozsahu. Z výše uvedeného důvodu byl objednatelem a projektantem stanoven rozsah odstranění stávajícího a provedení nového živičného souvrství.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	
113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	
963041211	Bourání konstrukce z betonu prostého	
565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	
569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	
573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	
573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	
577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	
997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	
Nové položky: ZBV neobsahuje nové položky		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		443 395,29
Cenové ovlivnění sousedních objektů		neovlivní
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PŘEHLED VÍCEPRACÍ		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „III/10115 Dolní Břežany, most ev.č. 10115-1 přes Břežanský potok“	SO/PS: (číslo a název) 201 Most	
Název změny: oprava komunikace	Kategorie ^{*)}	
Podrobný technický popis změny / úpravy: Změna se týká objektu SO 201 Most. Na základě zjištění, že vozovka na předpolí mostu směr od Dolních Břežan je ve špatném stavu bylo rozhodnuto o její opravě. Budou vyměněny obrusné i podkladní vrstvy z asfaltového betonu, provedena sanace podloží.		
Zdůvodnění změny / úpravy:		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	
113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	
963041211	Bourání konstrukce z betonu prostého	
565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	
569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	
573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	
573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	
577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	
997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
443 395,29 Kč		11,79% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Bez vlivu		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření